



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO / RIO-URBE

NÚMERO DO PROCESSO

URB-PRO-2023/01618

DATA DE INÍCIO

29/12/2023

CLASSIFICAÇÃO DOCUMENTAL

PAGAMENTO DE FATURA DE MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

ACESSO

PÚBLICO

DESCRIÇÃO

Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais
multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2023.

JOSE CARLOS VELLOSO
Secretário de Empresa I
Matrícula: 35605035
RIO-URBE/PRE/DOU



Classif. documental

08.30.10.07

Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - 29/12/2023 às 10:40:49.
Documento N°: 4614910-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4614910-3675>

SIGA



A RU/DOU

Encaminho a presente medição, para conferência e demais procedimentos administrativos.

EMPRESA DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	
CNPJ 00.299.904/0001-60	
OBJETO Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta	
PROCESSO 06/001115/2021	CONTRATO 08/2023
MEDIÇÃO 2 ^a	ETAPA 2 ^a normal
PERÍODO 24/05/2023 a 22/06/2023	
NOTA FISCAL Nº. 7965	DATA 28/12/2023
CÓDIGO DO SERVIÇO 07.02.98	
VALOR R\$ 755.306,45	
EMPENHO Nº. 2023/000328	DATA 01/03/2023
PT 15.03.15.452.0319.1364	
NATUREZA DA DESPESA 4.4.90.51.02	FONTE 1.501.1.00



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 10:40:29.
Documento Nº: 4614898-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4614898-3675>



URBCAP202308388

SIGA

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20231228u00299904000160/00299904000160</p>		Número da Nota 00007965 Data e Hora de Emissão 28/12/2023 14:45:12 Código de Verificação ISXH-RSAH																								
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 00.299.904/0001-60 Inscrição Municipal: 0.177.998-2 Inscrição Estadual: --- DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome/Razão Social: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Nome Fantasia: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Tel.: 21 2252-1341 Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 98, SAL 605 - CENTRO - CEP: 20050-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfsdimensional@dimensionalengenharia.com</p>																										
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CPF/CNPJ: 42.498.733/0001-48 Inscrição Municipal: 9.999.902-0 Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ Endereço: RUA SAO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO - CEP: 22260-006 Tel.: ---- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: -----</p>																										
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A 2^a MEDIDAÇÃO - 2^a ETAPA NORMAL, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA, Contrato SMI N° 08/2023, Processo Administrativo 06/001.115/2021 - PERÍODO DE EXECUÇÃO DE 24/05/2023 À 22/06/2023.</p> <table border="1"> <tr> <td>Mao de Obra.....</td> <td>R\$</td> <td>490.949,19</td> </tr> <tr> <td>Valor dos materiais incorporados a obra</td> <td>R\$</td> <td>151.061,29</td> </tr> <tr> <td>Custos Materiais não incorporados, equipamentos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impostos e taxas, não tem mão de obra</td> <td>R\$</td> <td>113.295,97</td> </tr> </table> <p>DECRETO RIO N° 49.830 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 ALTERA O DECRETO RIO N° 49.593, DE 18 DE OUTUBRO DE 2021. ISENTA DA RETENÇÃO DE INSS CONFORME; ART 114 , VII DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 2110 DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. Matricula CEI n.º 90.014.91329/73 DE ACORDO COM INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1700, DE 14 DE MARÇO DE 2017 A TRIBUTAÇÃO PRESUNÇÃO DO LUCRO EM 8% PARA CONSTRUÇÃO ¿EMPREITADA GLOBAL¿ I ALÍNEA D, INCISO II DO §1 DO ART. 33º A RETENÇÃO DO IRPJ ¿IRRF¿ EM 1,20% CONFORME A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 EM SEU ANEXO I ¿CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA COM EMPREGO DE MATERIAIS¿. DIANTE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS EXPOSTOS ACIMA, A RETENÇÃO DO IRPJ PARA O RESPECTIVO SERVIÇO É FIXADA EM 1,20% AFIM DE NÃO CAUSAR DISTORÇÕES, SALDO NEGATIVO DO IRPJ ¿PAGAMENTO A MAIOR¿. R\$ 9.063,67...</p> <table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ</td> <td>R\$ 9.063,67</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Mao de Obra.....	R\$	490.949,19	Valor dos materiais incorporados a obra	R\$	151.061,29	Custos Materiais não incorporados, equipamentos			Impostos e taxas, não tem mão de obra	R\$	113.295,97	Retenção de COFINS	R\$ 0,00	Retenção de CSLL	R\$ 0,00	Retenção de INSS	R\$ 0,00	Retenção de IRPJ	R\$ 9.063,67	Retenção de PIS	R\$ 0,00	Outras Retenções	R\$ 0,00
Mao de Obra.....	R\$	490.949,19																								
Valor dos materiais incorporados a obra	R\$	151.061,29																								
Custos Materiais não incorporados, equipamentos																										
Impostos e taxas, não tem mão de obra	R\$	113.295,97																								
Retenção de COFINS	R\$ 0,00	Retenção de CSLL	R\$ 0,00	Retenção de INSS	R\$ 0,00	Retenção de IRPJ	R\$ 9.063,67	Retenção de PIS	R\$ 0,00	Outras Retenções	R\$ 0,00															
<p align="center">VALOR DA NOTA = R\$ 755.306,45</p> <p>Serviço Prestado 07.02.98 - execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, não enquadrável nos códigos anteriores</p> <table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Aliquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td>151.061,29</td> <td>0,00</td> <td>604.245,16</td> <td>3,00%</td> <td>18.127,35</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço que deverá recolher através de DARM on-line. Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. CNO / Código da Obra: CO00.230 Valor Líquido a Pagar: R\$ 728.115,43 			Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	151.061,29	0,00	604.245,16	3,00%	18.127,35	0,00												
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)																					
151.061,29	0,00	604.245,16	3,00%	18.127,35	0,00																					



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:31:19, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 11:31:44, JOAO AÚDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:03:08 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:14:41.
Documento Nº: 4616769-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616769-3675>



SIGA ➔



29/12/2023 09:52:42

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos **10/08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medção: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Edificações Habitacionais - 1 unidade**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
1	CO 04.05.0150()	m2	744,8000	8,32	0,0000	0,0000	0,00
2	CO 04.05.0300()	m	3,4300	102,01	0,0000	0,0000	0,00
3	CO 04.05.0450()	m	90,0000	289,99	0,0000	0,0000	0,00
4	CO 04.05.0550()	m2	648,0000	2,19	0,0000	0,0000	0,00
5	CO 04.05.0650()	m2	1.134,0000	22,12	0,0000	0,0000	0,00
6	CO 04.10.0050()	m2.mes	6.480,0000	5,00	0,0000	0,0000	0,00
7	CO 04.10.0400()	un.mes	4,0000	1.864,64	0,0000	0,0000	0,00
8	CO 04.15.0100()	m2	1.080,0000	6,29	0,0000	0,0000	0,00
9	CO 04.15.0300()	m2	1.296,0000	0,52	0,0000	0,0000	0,00
10	MT 04.05.0050()	m3	171,0000	31,46	0,0000	0,0000	0,00
11	MT 09.05.0050()	m3	237,5800	9,06	0,0000	0,0000	0,00
12	MT 14.05.0250()	m3	309,4900	33,03	0,0000	0,0000	0,00
13	MT 14.10.0075()	m3	210,7000	4,05	0,0000	0,0000	0,00
14	TC 04.05.0750()	t.Km	4.621,5900	0,66	0,0000	0,0000	0,00
15	TC 04.10.0050()	t.dam	276,6400	4,24	0,0000	0,0000	0,00
16	TC 04.15.0100()	m3	115,0000	77,59	0,0000	0,0000	0,00
17	TC 09.05.0150()	t	47,0000	23,55	0,0000	0,0000	0,00
18	TC 09.05.0350()	t	173,7100	1,78	0,0000	0,0000	0,00
19	TC 09.05.0700()	t	283,9700	15,78	0,0000	0,0000	0,00
20	SC 09.05.0250()	h	555,0000	21,72	0,0000	0,0000	0,00
21	SC 09.05.0450()	h	370,0000	21,72	0,0000	0,0000	0,00
22	SC 09.05.1450()	h	2.220,0000	15,73	0,0000	0,0000	0,00
23	SC 14.05.0550()	m3	273,9100	90,00	0,0000	0,0000	0,00
24	SC 29.15.0300()	m2	1.064,0000	5,32	0,0000	0,0000	0,00
25	DR 29.05.0100()	un	6,0000	531,48	0,0000	0,0000	0,00
26	DR 29.20.0050()	un	2,0000	780,08	0,0000	0,0000	0,00
27	DR 29.20.0053()	un	2,0000	779,31	0,0000	0,0000	0,00
28	DR 29.20.0056()	un	3,0000	809,72	0,0000	0,0000	0,00
29	DR 34.05.0100()	un	6,0000	359,91	0,0000	0,0000	0,00
30	BP 04.05.0100()	m3	12,4800	131,47	0,0000	0,0000	0,00
31	ET 04.30.0100()	m3	16,0000	436,22	0,0000	0,0000	0,00
32	ET 04.45.0100()	m	90,0000	57,02	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 1 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos Data: **10/08/2022**
Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas) Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Edificações Habitacionais - 1 unidade**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
33	ET 04.55.0050()	m2	301,0000	3,37	0,0000	0,0000	0,00
34	ET 04.60.0200()	m3	1,4250	2.633,64	0,0000	0,0000	0,00
35	ET 09.05.0100()	Kg	1.460,0000	7,40	0,0000	0,0000	0,00
36	ET 09.05.0103()	Kg	2.700,0000	5,99	0,0000	0,0000	0,00
37	ET 09.05.0106()	Kg	910,0000	7,03	0,0000	0,0000	0,00
38	ET 09.05.0159()	Kg	2.820,0000	7,20	0,0000	0,0000	0,00
39	ET 09.10.0056()	Kg	1.460,0000	4,49	0,0000	0,0000	0,00
40	ET 09.10.0061()	Kg	3.610,0000	3,92	0,0000	0,0000	0,00
41	ET 09.10.0068()	Kg	2.820,0000	4,12	0,0000	0,0000	0,00
42	ET 14.10.0150()	m2	150,0000	85,86	0,0000	0,0000	0,00
43	ET 14.20.0150()	m2	1.060,0000	118,04	0,0000	0,0000	0,00
44	ET 19.20.0050()	m3	2.862,0000	13,75	0,0000	0,0000	0,00
45	ET 19.30.0050()	m2	150,0000	45,93	0,0000	0,0000	0,00
46	ET 44.10.0067()	m3	170,5000	470,12	0,0000	0,0000	0,00
47	AL 04.30.0200()	m2	48,6000	288,03	0,0000	0,0000	0,00
48	RV 09.05.0106()	m2	3.360,0000	35,09	0,0000	0,0000	0,00
49	RV 09.25.0051()	m	24,0000	89,34	0,0000	0,0000	0,00
50	RV 09.25.0100()	m	81,6000	76,97	0,0000	0,0000	0,00
51	RV 09.30.0103()	m2	170,0000	64,04	0,0000	0,0000	0,00
52	RV 14.05.0056()	m2	864,0000	30,52	0,0000	0,0000	0,00
53	RV 14.15.0200()	m2	864,0000	87,32	0,0000	0,0000	0,00
54	RV 14.20.0653()	m	24,0000	58,91	0,0000	0,0000	0,00
55	RV 14.25.0206()	m2	92,1200	88,92	0,0000	0,0000	0,00
56	RV 14.75.0100()	m2	82,0000	80,57	0,0000	0,0000	0,00
57	RV 29.05.0025()	m	92,0000	16,11	0,0000	0,0000	0,00
58	RV 29.05.0100()	m	790,0000	18,19	0,0000	0,0000	0,00
59	ES 04.05.0250()	m2	2,4200	1.714,59	0,0000	0,0000	0,00
60	ES 04.15.0100()	m2	6,4000	877,98	0,0000	0,0000	0,00
61	ES 04.25.0550()	m	25,0000	727,76	0,0000	0,0000	0,00
62	ES 04.30.0050()	m	80,0000	142,41	0,0000	0,0000	0,00
63	ES 04.30.0450()	mod	54,0000	2.375,60	0,0000	0,0000	0,00
64	ES 09.10.0100()	un	12,0000	708,72	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 2 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos **10/08/2022**
Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas) Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Edificações Habitacionais - 1 unidade**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
65	ES 09.10.0106()	un	52,0000	760,11	0,0000	0,0000	0,00
66	ES 39.05.0050()	un	32,0000	208,51	0,0000	0,0000	0,00
67	ES 39.05.0250()	un	16,0000	300,76	0,0000	0,0000	0,00
68	ES 39.05.0303()	un	16,0000	227,99	0,0000	0,0000	0,00
69	ES 44.05.0256()	m2	24,0000	366,50	0,0000	0,0000	0,00
70	ES 44.05.0262()	m2	40,3200	357,50	0,0000	0,0000	0,00
71	ES 98.99.0100()	un	2,0000	13,49	0,0000	0,0000	0,00
72	IT 04.10.0150()	m	36,0000	8,47	0,0000	0,0000	0,00
73	IT 04.10.0153()	m	378,0000	9,09	0,0000	0,0000	0,00
74	IT 04.10.0156()	m	144,0000	17,33	0,0000	0,0000	0,00
75	IT 04.10.0159()	m	48,0000	23,81	0,0000	0,0000	0,00
76	IT 04.10.0162()	m	60,0000	42,15	0,0000	0,0000	0,00
77	IT 04.20.0100()	un	1,0000	993,72	0,0000	0,0000	0,00
78	IT 04.55.0050()	m	18,0000	34,37	0,0000	0,0000	0,00
79	IT 04.55.0071()	m	48,0000	238,71	0,0000	0,0000	0,00
80	IT 04.60.0050()	m	672,0000	34,37	0,0000	0,0000	0,00
81	IT 04.60.0053()	m	6,0000	31,94	0,0000	0,0000	0,00
82	IT 04.65.0600()	un	6,0000	27,22	0,0000	0,0000	0,00
83	IT 04.65.0625()	un	6,0000	12,31	0,0000	0,0000	0,00
84	IT 04.65.0660()	un	12,0000	40,99	0,0000	0,0000	0,00
85	IT 04.65.0721()	un	8,0000	147,09	0,0000	0,0000	0,00
86	IT 09.05.0100()	un	4,0000	792,12	0,0000	0,0000	0,00
87	IT 09.25.0053()	un	16,0000	109,28	0,0000	0,0000	0,00
88	IT 09.25.0056()	un	1,0000	349,59	0,0000	0,0000	0,00
89	IT 09.25.0306()	un	16,0000	734,73	0,0000	0,0000	0,00
90	IT 09.25.0350()	un	1,0000	1.016,27	0,0000	0,0000	0,00
91	IT 09.25.0450()	un	2,0000	1.006,78	0,0000	0,0000	0,00
92	IT 09.30.0053()	un	36,0000	51,58	0,0000	0,0000	0,00
93	IT 09.30.0059()	un	2,0000	90,50	0,0000	0,0000	0,00
94	IT 09.30.0068()	un	9,0000	317,22	0,0000	0,0000	0,00
95	IT 09.35.0309()	un	1,0000	154,05	0,0000	0,0000	0,00
96	IT 09.35.0312()	un	2,0000	154,21	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 3 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos Data: **10/08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Edificações Habitacionais - 1 unidade**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul.	Valor Após Medição Ant.
97	IT 09.35.0321()	un	3,0000	508,70	0,0000	0,0000	0,00
98	IT 09.35.0512()	un	2,0000	405,84	0,0000	0,0000	0,00
99	IT 09.35.0606()	un	2,0000	76,85	0,0000	0,0000	0,00
100	IT 09.35.0618()	un	3,0000	385,17	0,0000	0,0000	0,00
101	IT 09.40.0059()	un	1,0000	219,43	0,0000	0,0000	0,00
102	IT 09.50.0150()	un	16,0000	639,02	0,0000	0,0000	0,00
103	IT 14.05.0100()	m	306,0000	22,73	0,0000	0,0000	0,00
104	IT 14.05.0103()	m	288,0000	37,41	0,0000	0,0000	0,00
105	IT 14.05.0106()	m	132,0000	60,05	0,0000	0,0000	0,00
106	IT 14.05.0109()	m	258,0000	40,92	0,0000	0,0000	0,00
107	IT 14.05.0115()	m	54,0000	148,59	0,0000	0,0000	0,00
108	IT 14.35.0100()	un	2,0000	245,20	0,0000	0,0000	0,00
109	IT 14.40.0100()	un	2,0000	172,64	0,0000	0,0000	0,00
110	IT 14.60.0050()	un	1,0000	1.670,09	0,0000	0,0000	0,00
111	IT 14.60.0500()	un	1,0000	1.252,74	0,0000	0,0000	0,00
112	IT 19.05.0800()	un	32,0000	70,76	0,0000	0,0000	0,00
113	IT 19.05.0850()	un	8,0000	151,71	0,0000	0,0000	0,00
114	IT 19.05.0853()	un	24,0000	277,46	0,0000	0,0000	0,00
115	IT 19.05.0903()	un	4,0000	63,76	0,0000	0,0000	0,00
116	IT 24.04.0053()	m	63,0000	6,91	0,0000	0,0000	0,00
117	IT 24.04.0056()	m	411,0000	9,16	0,0000	0,0000	0,00
118	IT 24.04.0071()	m	60,0000	38,03	0,0000	0,0000	0,00
119	IT 24.06.0053()	un	50,0000	7,36	0,0000	0,0000	0,00
120	IT 24.08.0053()	m	2.439,0000	5,33	0,0000	0,0000	0,00
121	IT 24.08.0056()	m	72,0000	6,51	0,0000	0,0000	0,00
122	IT 24.10.0106()	m	25,0000	13,42	0,0000	0,0000	0,00
123	IT 24.10.0112()	m	98,0000	14,53	0,0000	0,0000	0,00
124	IT 24.10.0115()	m	50,0000	20,48	0,0000	0,0000	0,00
125	IT 24.13.0500()	un	164,0000	44,14	0,0000	0,0000	0,00
126	IT 24.14.0056()	m	30,0000	31,39	0,0000	0,0000	0,00
127	IT 24.22.0053()	un	2,0000	389,75	0,0000	0,0000	0,00
128	IT 24.22.0150()	un	1,0000	614,20	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 4 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos **10/08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medção: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Edificações Habitacionais - 1 unidade**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
129	IT 24.22.0500()	un	2,0000	510,99	0,0000	0,0000	0,00
130	IT 24.28.0050()	un	32,0000	19,32	0,0000	0,0000	0,00
131	IT 24.28.0053()	un	16,0000	22,54	0,0000	0,0000	0,00
132	IT 24.28.0059()	un	64,0000	10,76	0,0000	0,0000	0,00
133	IT 24.28.0200()	un	52,0000	10,78	0,0000	0,0000	0,00
134	IT 24.32.0053()	m	2.300,0000	2,90	0,0000	0,0000	0,00
135	IT 24.32.0056()	m	6.600,0000	4,01	0,0000	0,0000	0,00
136	IT 24.32.0059()	m	2.600,0000	5,79	0,0000	0,0000	0,00
137	IT 24.32.0062()	m	600,0000	7,84	0,0000	0,0000	0,00
138	IT 24.34.0068()	m	1.400,0000	13,70	0,0000	0,0000	0,00
139	IT 24.34.0095()	m	288,0000	187,56	0,0000	0,0000	0,00
140	IT 24.34.0358()	m	60,0000	6,87	0,0000	0,0000	0,00
141	IT 24.34.0359()	m	130,0000	12,09	0,0000	0,0000	0,00
142	IT 24.46.0050()	un	423,0000	12,94	0,0000	0,0000	0,00
143	IT 24.46.0056()	un	207,0000	14,23	0,0000	0,0000	0,00
144	IT 24.46.0112()	un	4,0000	219,59	0,0000	0,0000	0,00
145	IT 24.48.0200()	un	1,0000	202,25	0,0000	0,0000	0,00
146	IT 24.48.0250()	un	16,0000	250,09	0,0000	0,0000	0,00
147	IT 24.50.0050()	un	163,0000	24,12	0,0000	0,0000	0,00
148	IT 24.50.0200()	un	17,0000	92,76	0,0000	0,0000	0,00
149	IT 24.52.0150()	un	2,0000	175,17	0,0000	0,0000	0,00
150	IT 24.52.0600()	un	4,0000	298,32	0,0000	0,0000	0,00
151	IT 24.58.0100()	un	2,0000	422,41	0,0000	0,0000	0,00
152	IT 24.64.0100()	un	2,0000	227,18	0,0000	0,0000	0,00
153	IT 24.64.0150()	un	1,0000	290,25	0,0000	0,0000	0,00
154	IT 24.70.0100()	un	24,0000	182,78	0,0000	0,0000	0,00
155	IT 24.99.0150()	un	2,0000	95,34	0,0000	0,0000	0,00
156	CI 04.05.0150()	m2	183,0000	118,34	0,0000	0,0000	0,00
157	CI 04.37.0200()	m2	183,0000	195,38	0,0000	0,0000	0,00
158	CI 04.40.0353()	m	59,7000	105,83	0,0000	0,0000	0,00
159	CI 14.05.0100()	m2	98,5000	37,49	0,0000	0,0000	0,00
160	CI 14.05.0550()	m2	98,5000	141,93	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 5 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Edificações Habitacionais - 1 unidade**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul.	Valor Após Medição Ant.
161	PT 04.15.0153()	m2	3.360,0000	47,28	0,0000	0,0000	0,00
162	PT 04.25.0050()	m2	262,9200	37,71	0,0000	0,0000	0,00
163	PT 04.25.0106()	m2	262,9200	24,55	0,0000	0,0000	0,00
164	PT 04.40.0106()	m2	127,2000	23,60	0,0000	0,0000	0,00
165	AP 04.05.0150()	un	16,0000	69,89	0,0000	0,0000	0,00
166	AP 04.05.0450()	un	16,0000	487,30	0,0000	0,0000	0,00
167	AP 04.05.0512()	un	15,0000	304,90	0,0000	0,0000	0,00
168	AP 04.10.0128()	un	1,0000	338,84	0,0000	0,0000	0,00
169	AP 04.10.0131()	un	2,0000	116,43	0,0000	0,0000	0,00
170	AP 04.15.0406()	un	2,0000	25,90	0,0000	0,0000	0,00
171	AP 04.15.0415()	un	6,0000	43,10	0,0000	0,0000	0,00
172	AP 04.20.0230()	un	48,0000	62,00	0,0000	0,0000	0,00
173	AP 04.20.0253()	un	64,0000	36,86	0,0000	0,0000	0,00
174	AP 04.20.0303()	un	48,0000	93,31	0,0000	0,0000	0,00
175	AP 04.20.0400()	un	4,0000	52,38	0,0000	0,0000	0,00
176	AP 04.20.0606()	un	16,0000	104,43	0,0000	0,0000	0,00
177	AP 04.20.0650()	un	16,0000	68,04	0,0000	0,0000	0,00
178	AP 04.20.0700()	un	16,0000	30,24	0,0000	0,0000	0,00
179	AP 04.20.0760()	un	32,0000	22,40	0,0000	0,0000	0,00
180	AP 04.20.0800()	un	16,0000	54,85	0,0000	0,0000	0,00
181	AP 04.20.0897()	un	17,0000	77,35	0,0000	0,0000	0,00
182	AP 09.15.0100()	un	16,0000	127,63	0,0000	0,0000	0,00
183	AP 29.05.0300()	un	16,0000	23,16	0,0000	0,0000	0,00
184	AP 34.10.0050()	un	2,0000	10.740,00	0,0000	0,0000	0,00
185	AP 44.05.0150()	un	6,0000	168,45	0,0000	0,0000	0,00
186	AP 49.05.0071()	m2	3,8400	440,39	0,0000	0,0000	0,00
187	AP 49.05.0253()	un	16,0000	242,08	0,0000	0,0000	0,00
188	EQ 04.05.0415()	h	8,0000	232,47	0,0000	0,0000	0,00
189	EQ 04.05.0418()	h	4,0000	119,31	0,0000	0,0000	0,00
190	EQ 04.05.0509()	un.mes	2,0000	17.306,72	0,0000	0,0000	0,00
191	EQ 34.15.0370()	un	2,0000	1.999,55	0,0000	0,0000	0,00
192	EQ 59.99.0400()	h	1.295,0000	9,56	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 6 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Edificações Habitacionais - 1 unidade**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
193	EQ 59.99.0500()	h	1.295,0000	0,45	0,0000	0,0000	0,00
194	IP 04.05.0300()	un	8,0000	1.800,00	0,0000	0,0000	0,00
195	IP 04.25.0700()	un	8,0000	406,59	0,0000	0,0000	0,00
196	IP 04.40.0400()	un	8,0000	2.400,36	0,0000	0,0000	0,00
197	IP 09.30.0050()	un	24,0000	54,52	0,0000	0,0000	0,00
198	IP 09.30.0509()	un	24,0000	6,68	0,0000	0,0000	0,00
199	IP 14.30.0062()	m	60,0000	15,03	0,0000	0,0000	0,00
200	IP 14.30.0106()	m	96,0000	6,48	0,0000	0,0000	0,00
201	IP 14.30.0256()	m	70,0000	24,47	0,0000	0,0000	0,00
202	IP 14.45.0300()	m	166,0000	4,22	0,0000	0,0000	0,00
203	IP 24.10.0025()	un	24,0000	158,29	0,0000	0,0000	0,00
204	IP 24.20.0050()	un	24,0000	440,00	0,0000	0,0000	0,00
205	IP 39.15.0106()	un	51,0000	68,52	0,0000	0,0000	0,00
206	IP 49.15.0409()	un	8,0000	660,00	0,0000	0,0000	0,00
207	IP 49.20.0425()	un	8,0000	112,64	0,0000	0,0000	0,00
208	IP 49.25.0421()	un	8,0000	106,49	0,0000	0,0000	0,00
209	AD 09.05.0050()	m2	361,2000	3,62	0,0000	0,0000	0,00
210	AD 14.10.0200()	m2.Km	15.120,0000	0,23	0,0000	0,0000	0,00
211	AD 19.05.0050()	m2	15,0000	588,58	0,0000	0,0000	0,00
212	AD 19.05.0450()	m2	220,0000	49,66	0,0000	0,0000	0,00
213	AD 19.15.0050()	un.mes	7,0000	351,00	0,0000	0,0000	0,00
214	AD 19.15.0150()	un.mes	7,0000	780,00	0,0000	0,0000	0,00
215	AD 19.20.0050()	un	1,0000	1.713,66	0,0000	0,0000	0,00
216	AD 19.20.0100()	un	1,0000	1.670,09	0,0000	0,0000	0,00
217	AD 19.25.0310()	m2	14,0000	495,35	0,0000	0,0000	0,00
218	AD 29.05.0050()	un	1,0000	1.648,86	0,0000	0,0000	0,00
219	AD 34.15.0050()	m3	170,5000	33,26	0,0000	0,0000	0,00
220	AD 39.05.0050()	h	2.590,0000	15,73	0,0000	0,0000	0,00
221	AD 39.05.0056()	h	647,5000	24,96	0,0000	0,0000	0,00
222	AD 39.05.0068()	h	647,5000	24,96	0,0000	0,0000	0,00
223	AD 39.05.0074()	h	647,5000	19,32	0,0000	0,0000	0,00
224	AD 39.05.0086()	h	647,5000	18,28	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 7 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Edificações Habitacionais - 1 unidade**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
225	AD 39.05.0092()	h	647,5000	22,93	0,0000	0,0000	0,00
226	AD 39.05.0116()	h	2.775,0000	30,05	0,0000	0,0000	0,00
227	AD 39.05.0122()	h	518,0000	95,34	0,0000	0,0000	0,00
228	AD 39.05.0134()	h	259,0000	211,87	0,0000	0,0000	0,00
229	AD 39.05.0152()	h	647,5000	71,00	0,0000	0,0000	0,00
230	AD 39.05.0209()	h	518,0000	31,09	0,0000	0,0000	0,00
231	AD 39.05.0212()	h	647,5000	36,14	0,0000	0,0000	0,00
232	AD 39.05.0218()	h	1.295,0000	16,07	0,0000	0,0000	0,00
233	IE 00.03.2136()	un	5,0000	84,56	0,0000	0,0000	0,00
234	IE 00.03.2137()	un	1,0000	227,15	0,0000	0,0000	0,00
235	IE 00.03.2138()	un	1,0000	706,78	0,0000	0,0000	0,00
236	IE 00.03.2139()	un	1,0000	402,79	0,0000	0,0000	0,00
237	IE 00.03.2140()	un	4,0000	152,28	0,0000	0,0000	0,00
238	IE 00.03.2141()	un	1,0000	5.057,82	0,0000	0,0000	0,00
239	IE 00.03.2142()	m2	24,0000	607,58	0,0000	0,0000	0,00
240	IE 00.03.2143()	m2	5,7600	1.110,56	0,0000	0,0000	0,00
241	IE 00.03.2144()	un	12,0000	73,33	0,0000	0,0000	0,00
242	IE 00.03.2145()	m2	1.250,0000	19,02	0,0000	0,0000	0,00
243	IE 00.03.2146()	m2	40,3200	1.547,54	0,0000	0,0000	0,00
244	IE 00.03.2147()	m2	0,6400	1.513,02	0,0000	0,0000	0,00
245	IE 00.03.2148()	un	2,0000	1.404,10	0,0000	0,0000	0,00
246	IE 00.03.2149()	un	19,0000	11,47	0,0000	0,0000	0,00
247	IE 00.03.2150()	un	2,0000	9,85	0,0000	0,0000	0,00
248	IE 00.03.2153()	un	1,0000	14.612,78	0,0000	0,0000	0,00
249	IE 00.03.2154()	un	4,0000	52,63	0,0000	0,0000	0,00
250	IE 00.03.2155()	un	16,0000	66,85	0,0000	0,0000	0,00
251	IE 00.03.2161()	un	1,0000	639,51	0,0000	0,0000	0,00
252	IE 00.03.2204()	m2	1.665,9000	110,78	0,0000	0,0000	0,00
253	IE 00.03.2205()	m	355,2000	32,93	0,0000	0,0000	0,00
254	IE 00.03.2206()	m	487,5000	30,81	0,0000	0,0000	0,00
255	IE 00.03.2213()	m	160,0000	19,44	0,0000	0,0000	0,00
256	IE 00.03.2220()	un	2,0000	58,10	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 8 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigae/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE**SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO**Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Edificações Habitacionais - 1 unidade**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
257	IE 00.03.2221()	m	12,0000	10,04	0,0000	0,0000	0,00
258	IE 00.03.2222()	m	600,0000	13,02	0,0000	0,0000	0,00
259	IE 00.03.2223()	m2	5,7600	256,14	0,0000	0,0000	0,00
260	IE 00.03.2224()	m2	48,0000	588,43	0,0000	0,0000	0,00
261	IE 00.03.2240()	un	7,0000	53,44	0,0000	0,0000	0,00
262	IE 00.03.2241()	un	64,0000	12,22	0,0000	0,0000	0,00
263	IE 00.03.2243()	un	32,0000	32,13	0,0000	0,0000	0,00
264	IE 00.03.2244()	un	48,0000	47,72	0,0000	0,0000	0,00
265	IE 00.03.2245()	un	16,0000	52,46	0,0000	0,0000	0,00
266	IE 00.03.2284()	un	140,0000	104,41	0,0000	0,0000	0,00
267	IE 00.03.2285()	un	1,0000	20.338,72	0,0000	0,0000	0,00
268	IE 00.03.2293()	m2	370,0000	129,87	0,0000	0,0000	0,00
269	IE 00.03.2294()	un	2,0000	9.958,81	0,0000	0,0000	0,00

Soma: **0,00**

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 9 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos Data: **10/08/2022**
Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas) Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Edificações Habitacionais - 43 unidades**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
1	CO 04.05.0150()	m2	32.026,4000	8,32	0,0000	0,0000	0,00
2	CO 04.05.0300()	m	147,4900	102,01	0,0000	0,0000	0,00
3	CO 04.05.0450()	m	3.870,0000	289,99	0,0000	0,0000	0,00
4	CO 04.05.0550()	m2	27.864,0000	2,19	0,0000	0,0000	0,00
5	CO 04.05.0650()	m2	48.762,0000	22,12	0,0000	0,0000	0,00
6	CO 04.10.0050()	m2.mes	278.640,0000	5,00	0,0000	0,0000	0,00
7	CO 04.10.0400()	un.mes	172,0000	1.864,64	0,0000	0,0000	0,00
8	CO 04.15.0100()	m2	46.440,0000	6,29	0,0000	0,0000	0,00
9	CO 04.15.0300()	m2	55.728,0000	0,52	0,0000	0,0000	0,00
10	MT 04.05.0050()	m3	7.353,0000	31,46	0,0000	0,0000	0,00
11	MT 09.05.0050()	m3	10.215,9400	9,06	0,0000	0,0000	0,00
12	MT 14.05.0250()	m3	13.308,0700	33,03	0,0000	0,0000	0,00
13	MT 14.10.0075()	m3	9.060,1000	4,05	0,0000	0,0000	0,00
14	TC 04.05.0750()	t.Km	198.728,3700	0,66	0,0000	0,0000	0,00
15	TC 04.10.0050()	t.dam	11.895,5200	4,24	0,0000	32,2900	0,00
16	TC 04.15.0100()	m3	4.945,0000	77,59	0,0000	0,0000	0,00
17	TC 09.05.0150()	t	2.021,0000	23,55	0,0000	0,0000	0,00
18	TC 09.05.0350()	t	7.469,5300	1,78	0,0000	12,9100	0,00
19	TC 09.05.0700()	t	12.210,7100	15,78	0,0000	0,0000	0,00
20	SC 09.05.0250()	h	23.865,0000	21,72	0,0000	0,0000	0,00
21	SC 09.05.0450()	h	15.910,0000	21,72	0,0000	0,0000	0,00
22	SC 09.05.1450()	h	95.460,0000	15,73	0,0000	0,0000	0,00
23	SC 14.05.0550()	m3	11.778,1300	90,00	0,0000	0,0000	0,00
24	SC 29.15.0300()	m2	45.752,0000	5,32	0,0000	0,0000	0,00
25	DR 29.05.0100()	un	258,0000	531,48	0,0000	0,0000	0,00
26	DR 29.20.0050()	un	86,0000	780,08	0,0000	0,0000	0,00
27	DR 29.20.0053()	un	86,0000	779,31	0,0000	0,0000	0,00
28	DR 29.20.0056()	un	129,0000	809,72	0,0000	0,0000	0,00
29	DR 34.05.0100()	un	258,0000	359,91	0,0000	0,0000	0,00
30	BP 04.05.0100()	m3	536,6400	131,47	0,0000	0,0000	0,00
31	ET 04.30.0100()	m3	688,0000	436,22	0,0000	2,8900	0,00
32	ET 04.45.0100()	m	3.870,0000	57,02	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 10 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigae/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos **10/08/2022**
Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas) Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Edificações Habitacionais - 43 unidades**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
33	ET 04.55.0050()	m2	12.943,0000	3,37	0,0000	0,0000	0,00
34	ET 04.60.0200()	m3	61.2750	2.633,64	0,0000	0,0000	0,00
35	ET 09.05.0100()	Kg	62.780,0000	7,40	0,0000	0,0000	0,00
36	ET 09.05.0103()	Kg	116.100,0000	5,99	0,0000	0,0000	0,00
37	ET 09.05.0106()	Kg	39.130,0000	7,03	0,0000	0,0000	0,00
38	ET 09.05.0159()	Kg	121.260,0000	7,20	0,0000	0,0000	0,00
39	ET 09.10.0056()	Kg	62.780,0000	4,49	0,0000	0,0000	0,00
40	ET 09.10.0061()	Kg	155.230,0000	3,92	0,0000	0,0000	0,00
41	ET 09.10.0068()	Kg	121.260,0000	4,12	0,0000	0,0000	0,00
42	ET 14.10.0150()	m2	6.450,0000	85,86	0,0000	0,0000	0,00
43	ET 14.20.0150()	m2	45.580,0000	118,04	0,0000	0,0000	0,00
44	ET 19.20.0050()	m3	123.066,0000	13,75	0,0000	0,0000	0,00
45	ET 19.30.0050()	m2	6.450,0000	45,93	0,0000	0,0000	0,00
46	ET 44.10.0067()	m3	7.331,5000	470,12	0,0000	0,0000	0,00
47	AL 04.30.0200()	m2	2.089,8000	288,03	0,0000	0,0000	0,00
48	RV 09.05.0106()	m2	144.480,0000	35,09	0,0000	0,0000	0,00
49	RV 09.25.0051()	m	1.032,0000	89,34	0,0000	0,0000	0,00
50	RV 09.25.0100()	m	3.508,8000	76,97	0,0000	0,0000	0,00
51	RV 09.30.0103()	m2	7.310,0000	64,04	0,0000	0,0000	0,00
52	RV 14.05.0056()	m2	37.152,0000	30,52	0,0000	0,0000	0,00
53	RV 14.15.0200()	m2	37.152,0000	87,32	0,0000	0,0000	0,00
54	RV 14.20.0653()	m	1.032,0000	58,91	0,0000	0,0000	0,00
55	RV 14.25.0206()	m2	3.961,1600	88,92	0,0000	0,0000	0,00
56	RV 14.75.0100()	m2	3.526,0000	80,57	0,0000	0,0000	0,00
57	RV 29.05.0025()	m	3.956,0000	16,11	0,0000	0,0000	0,00
58	RV 29.05.0100()	m	33.970,0000	18,19	0,0000	0,0000	0,00
59	ES 04.05.0250()	m2	104,0600	1.714,59	0,0000	0,0000	0,00
60	ES 04.15.0100()	m2	275,2000	877,98	0,0000	0,0000	0,00
61	ES 04.25.0550()	m	1.075,0000	727,76	0,0000	0,0000	0,00
62	ES 04.30.0050()	m	3.440,0000	142,41	0,0000	0,0000	0,00
63	ES 04.30.0450()	mod	2.322,0000	2.375,60	0,0000	0,0000	0,00
64	ES 09.10.0100()	un	516,0000	708,72	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 11 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos Data: **10/08/2022**
Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas) Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Edificações Habitacionais - 43 unidades**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
65	ES 09.10.0106()	un	2.236,0000	760,11	0,0000	0,0000	0,00
66	ES 39.05.0050()	un	1.376,0000	208,51	0,0000	0,0000	0,00
67	ES 39.05.0250()	un	688,0000	300,76	0,0000	0,0000	0,00
68	ES 39.05.0303()	un	688,0000	227,99	0,0000	0,0000	0,00
69	ES 44.05.0256()	m2	1.032,0000	366,50	0,0000	0,0000	0,00
70	ES 44.05.0262()	m2	1.733,7600	357,50	0,0000	0,0000	0,00
71	ES 98.99.0100()	un	86,0000	13,49	0,0000	0,0000	0,00
72	IT 04.10.0150()	m	1.548,0000	8,47	0,0000	0,0000	0,00
73	IT 04.10.0153()	m	16.254,0000	9,09	0,0000	0,0000	0,00
74	IT 04.10.0156()	m	6.192,0000	17,33	0,0000	0,0000	0,00
75	IT 04.10.0159()	m	2.064,0000	23,81	0,0000	0,0000	0,00
76	IT 04.10.0162()	m	2.580,0000	42,15	0,0000	0,0000	0,00
77	IT 04.20.0100()	un	43,0000	993,72	0,0000	0,0000	0,00
78	IT 04.55.0050()	m	774,0000	34,37	0,0000	0,0000	0,00
79	IT 04.55.0071()	m	2.064,0000	238,71	0,0000	0,0000	0,00
80	IT 04.60.0050()	m	28.896,0000	34,37	0,0000	0,0000	0,00
81	IT 04.60.0053()	m	258,0000	31,94	0,0000	0,0000	0,00
82	IT 04.65.0600()	un	258,0000	27,22	0,0000	0,0000	0,00
83	IT 04.65.0625()	un	258,0000	12,31	0,0000	0,0000	0,00
84	IT 04.65.0660()	un	516,0000	40,99	0,0000	0,0000	0,00
85	IT 04.65.0721()	un	344,0000	147,09	0,0000	0,0000	0,00
86	IT 09.05.0100()	un	172,0000	792,12	0,0000	0,0000	0,00
87	IT 09.25.0053()	un	688,0000	109,28	0,0000	0,0000	0,00
88	IT 09.25.0056()	un	43,0000	349,59	0,0000	0,0000	0,00
89	IT 09.25.0306()	un	688,0000	734,73	0,0000	0,0000	0,00
90	IT 09.25.0350()	un	43,0000	1.016,27	0,0000	0,0000	0,00
91	IT 09.25.0450()	un	86,0000	1.006,78	0,0000	0,0000	0,00
92	IT 09.30.0053()	un	1.548,0000	51,58	0,0000	0,0000	0,00
93	IT 09.30.0059()	un	86,0000	90,50	0,0000	0,0000	0,00
94	IT 09.30.0068()	un	387,0000	317,22	0,0000	0,0000	0,00
95	IT 09.35.0309()	un	43,0000	154,05	0,0000	0,0000	0,00
96	IT 09.35.0312()	un	86,0000	154,21	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 12 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos Data: **10/08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Edificações Habitacionais - 43 unidades**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
97	IT 09.35.0321()	un	129,0000	508,70	0,0000	0,0000	0,00
98	IT 09.35.0512()	un	86,0000	405,84	0,0000	0,0000	0,00
99	IT 09.35.0606()	un	86,0000	76,85	0,0000	0,0000	0,00
100	IT 09.35.0618()	un	129,0000	385,17	0,0000	0,0000	0,00
101	IT 09.40.0059()	un	43,0000	219,43	0,0000	0,0000	0,00
102	IT 09.50.0150()	un	688,0000	639,02	0,0000	0,0000	0,00
103	IT 14.05.0100()	m	13.158,0000	22,73	0,0000	0,0000	0,00
104	IT 14.05.0103()	m	12.384,0000	37,41	0,0000	0,0000	0,00
105	IT 14.05.0106()	m	5.676,0000	60,05	0,0000	0,0000	0,00
106	IT 14.05.0109()	m	11.094,0000	40,92	0,0000	0,0000	0,00
107	IT 14.05.0115()	m	2.322,0000	148,59	0,0000	0,0000	0,00
108	IT 14.35.0100()	un	86,0000	245,20	0,0000	0,0000	0,00
109	IT 14.40.0100()	un	86,0000	172,64	0,0000	0,0000	0,00
110	IT 14.60.0050()	un	43,0000	1.670,09	0,0000	0,0000	0,00
111	IT 14.60.0500()	un	43,0000	1.252,74	0,0000	0,0000	0,00
112	IT 19.05.0800()	un	1.376,0000	70,76	0,0000	0,0000	0,00
113	IT 19.05.0850()	un	344,0000	151,71	0,0000	0,0000	0,00
114	IT 19.05.0853()	un	1.032,0000	277,46	0,0000	0,0000	0,00
115	IT 19.05.0903()	un	172,0000	63,76	0,0000	0,0000	0,00
116	IT 24.04.0053()	m	2.709,0000	6,91	0,0000	0,0000	0,00
117	IT 24.04.0056()	m	17.673,0000	9,16	0,0000	0,0000	0,00
118	IT 24.04.0071()	m	2.580,0000	38,03	0,0000	0,0000	0,00
119	IT 24.06.0053()	un	2.150,0000	7,36	0,0000	0,0000	0,00
120	IT 24.08.0053()	m	104.877,0000	5,33	0,0000	0,0000	0,00
121	IT 24.08.0056()	m	3.096,0000	6,51	0,0000	0,0000	0,00
122	IT 24.10.0106()	m	1.075,0000	13,42	0,0000	0,0000	0,00
123	IT 24.10.0112()	m	4.214,0000	14,53	0,0000	0,0000	0,00
124	IT 24.10.0115()	m	2.150,0000	20,48	0,0000	0,0000	0,00
125	IT 24.13.0500()	un	7.052,0000	44,14	0,0000	0,0000	0,00
126	IT 24.14.0056()	m	1.290,0000	31,39	0,0000	0,0000	0,00
127	IT 24.22.0053()	un	86,0000	389,75	0,0000	0,0000	0,00
128	IT 24.22.0150()	un	43,0000	614,20	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 13 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos **10/08/2022**
Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas) Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Medção: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Edificações Habitacionais - 43 unidades**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
129	IT 24.22.0500()	un	86,0000	510,99	0,0000	0,0000	0,00
130	IT 24.28.0050()	un	1.376,0000	19,32	0,0000	0,0000	0,00
131	IT 24.28.0053()	un	688,0000	22,54	0,0000	0,0000	0,00
132	IT 24.28.0059()	un	2.752,0000	10,76	0,0000	0,0000	0,00
133	IT 24.28.0200()	un	2.236,0000	10,78	0,0000	0,0000	0,00
134	IT 24.32.0053()	m	98.900,0000	2,90	0,0000	0,0000	0,00
135	IT 24.32.0056()	m	283.800,0000	4,01	0,0000	0,0000	0,00
136	IT 24.32.0059()	m	111.800,0000	5,79	0,0000	0,0000	0,00
137	IT 24.32.0062()	m	25.800,0000	7,84	0,0000	0,0000	0,00
138	IT 24.34.0068()	m	60.200,0000	13,70	0,0000	0,0000	0,00
139	IT 24.34.0095()	m	12.384,0000	187,56	0,0000	0,0000	0,00
140	IT 24.34.0358()	m	2.580,0000	6,87	0,0000	0,0000	0,00
141	IT 24.34.0359()	m	5.590,0000	12,09	0,0000	0,0000	0,00
142	IT 24.46.0050()	un	18.189,0000	12,94	0,0000	0,0000	0,00
143	IT 24.46.0056()	un	8.901,0000	14,23	0,0000	0,0000	0,00
144	IT 24.46.0112()	un	172,0000	219,59	0,0000	0,0000	0,00
145	IT 24.48.0200()	un	43,0000	202,25	0,0000	0,0000	0,00
146	IT 24.48.0250()	un	688,0000	250,09	0,0000	0,0000	0,00
147	IT 24.50.0050()	un	7.009,0000	24,12	0,0000	0,0000	0,00
148	IT 24.50.0200()	un	731,0000	92,76	0,0000	0,0000	0,00
149	IT 24.52.0150()	un	86,0000	175,17	0,0000	0,0000	0,00
150	IT 24.52.0600()	un	172,0000	298,32	0,0000	0,0000	0,00
151	IT 24.58.0100()	un	86,0000	422,41	0,0000	0,0000	0,00
152	IT 24.64.0100()	un	86,0000	227,18	0,0000	0,0000	0,00
153	IT 24.64.0150()	un	43,0000	290,25	0,0000	0,0000	0,00
154	IT 24.70.0100()	un	1.032,0000	182,78	0,0000	0,0000	0,00
155	IT 24.99.0150()	un	86,0000	95,34	0,0000	0,0000	0,00
156	CI 04.05.0150()	m2	7.869,0000	118,34	0,0000	0,0000	0,00
157	CI 04.37.0200()	m2	7.869,0000	195,38	0,0000	0,0000	0,00
158	CI 04.40.0353()	m	2.567,1000	105,83	0,0000	0,0000	0,00
159	CI 14.05.0100()	m2	4.235,5000	37,49	0,0000	0,0000	0,00
160	CI 14.05.0550()	m2	4.235,5000	141,93	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 14 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Edificações Habitacionais - 43 unidades**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
161	PT 04.15.0153()	m2	144.480,0000	47,28	0,0000	0,0000	0,00
162	PT 04.25.0050()	m2	11.305,5600	37,71	0,0000	0,0000	0,00
163	PT 04.25.0106()	m2	11.305,5600	24,55	0,0000	0,0000	0,00
164	PT 04.40.0106()	m2	5.469,6000	23,60	0,0000	0,0000	0,00
165	AP 04.05.0150()	un	688,0000	69,89	0,0000	0,0000	0,00
166	AP 04.05.0450()	un	688,0000	487,30	0,0000	0,0000	0,00
167	AP 04.05.0512()	un	645,0000	304,90	0,0000	0,0000	0,00
168	AP 04.10.0128()	un	43,0000	338,84	0,0000	0,0000	0,00
169	AP 04.10.0131()	un	86,0000	116,43	0,0000	0,0000	0,00
170	AP 04.15.0406()	un	86,0000	25,90	0,0000	0,0000	0,00
171	AP 04.15.0415()	un	258,0000	43,10	0,0000	0,0000	0,00
172	AP 04.20.0230()	un	2.064,0000	62,00	0,0000	0,0000	0,00
173	AP 04.20.0253()	un	2.752,0000	36,86	0,0000	0,0000	0,00
174	AP 04.20.0303()	un	2.064,0000	93,31	0,0000	0,0000	0,00
175	AP 04.20.0400()	un	172,0000	52,38	0,0000	0,0000	0,00
176	AP 04.20.0606()	un	688,0000	104,43	0,0000	0,0000	0,00
177	AP 04.20.0650()	un	688,0000	68,04	0,0000	0,0000	0,00
178	AP 04.20.0700()	un	688,0000	30,24	0,0000	0,0000	0,00
179	AP 04.20.0760()	un	1.376,0000	22,40	0,0000	0,0000	0,00
180	AP 04.20.0800()	un	688,0000	54,85	0,0000	0,0000	0,00
181	AP 04.20.0897()	un	731,0000	77,35	0,0000	0,0000	0,00
182	AP 09.15.0100()	un	688,0000	127,63	0,0000	0,0000	0,00
183	AP 29.05.0300()	un	688,0000	23,16	0,0000	0,0000	0,00
184	AP 34.10.0050()	un	86,0000	10.740,00	0,0000	0,0000	0,00
185	AP 44.05.0150()	un	258,0000	168,45	0,0000	0,0000	0,00
186	AP 49.05.0071()	m2	165,1200	440,39	0,0000	0,0000	0,00
187	AP 49.05.0253()	un	688,0000	242,08	0,0000	0,0000	0,00
188	EQ 04.05.0415()	h	344,0000	232,47	0,0000	74,0000	0,00
189	EQ 04.05.0418()	h	172,0000	119,31	0,0000	111,0000	0,00
190	EQ 04.05.0509()	un.mes	114,0000	17.306,72	0,0000	0,0000	0,00
191	EQ 34.15.0370()	un	86,0000	1.999,55	0,0000	0,0000	0,00
192	EQ 59.99.0400()	h	55.685,0000	9,56	370,0000	370,0000	3.537,20

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 15 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Edificações Habitacionais - 43 unidades**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
193	EQ 59.99.0500()	h	55.685,0000	0,45	370,0000	370,0000	166,50
194	IP 04.05.0300()	un	344,0000	1.800,00	0,0000	0,0000	0,00
195	IP 04.25.0700()	un	344,0000	406,59	0,0000	0,0000	0,00
196	IP 04.40.0400()	un	344,0000	2.400,36	0,0000	0,0000	0,00
197	IP 09.30.0050()	un	1.032,0000	54,52	0,0000	0,0000	0,00
198	IP 09.30.0509()	un	1.032,0000	6,68	0,0000	0,0000	0,00
199	IP 14.30.0062()	m	2.580,0000	15,03	0,0000	0,0000	0,00
200	IP 14.30.0106()	m	4.128,0000	6,48	0,0000	0,0000	0,00
201	IP 14.30.0256()	m	3.010,0000	24,47	0,0000	0,0000	0,00
202	IP 14.45.0300()	m	7.138,0000	4,22	0,0000	0,0000	0,00
203	IP 24.10.0025()	un	1.032,0000	158,29	0,0000	0,0000	0,00
204	IP 24.20.0050()	un	1.032,0000	440,00	0,0000	0,0000	0,00
205	IP 39.15.0106()	un	2.193,0000	68,52	0,0000	0,0000	0,00
206	IP 49.15.0409()	un	344,0000	660,00	0,0000	0,0000	0,00
207	IP 49.20.0425()	un	344,0000	112,64	0,0000	0,0000	0,00
208	IP 49.25.0421()	un	344,0000	106,49	0,0000	0,0000	0,00
209	AD 09.05.0050()	m2	15.531,6000	3,62	0,0000	908,0000	0,00
210	AD 14.10.0200()	m2.Km	650.160,0000	0,23	0,0000	0,0000	0,00
211	AD 19.05.0050()	m2	645,0000	588,58	0,0000	0,0000	0,00
212	AD 19.05.0450()	m2	9.460,0000	49,66	0,0000	955,9700	0,00
213	AD 19.15.0050()	un.mes	301,0000	351,00	4,0000	7,0000	1.404,00
214	AD 19.15.0150()	un.mes	301,0000	780,00	1,0000	2,0000	780,00
215	AD 19.20.0050()	un	43,0000	1.713,66	0,0000	0,0000	0,00
216	AD 19.20.0100()	un	43,0000	1.670,09	0,0000	0,0000	0,00
217	AD 19.25.0310()	m2	602,0000	495,35	0,0000	32,6000	0,00
218	AD 29.05.0050()	un	43,0000	1.648,86	0,0000	0,0000	0,00
219	AD 34.15.0050()	m3	7.331,5000	33,26	0,0000	0,0000	0,00
220	AD 39.05.0050()	h	111.370,0000	15,73	0,0000	0,0000	0,00
221	AD 39.05.0056()	h	27.842,5000	24,96	0,0000	0,0000	0,00
222	AD 39.05.0068()	h	27.842,5000	24,96	0,0000	0,0000	0,00
223	AD 39.05.0074()	h	27.842,5000	19,32	0,0000	0,0000	0,00
224	AD 39.05.0086()	h	27.842,5000	18,28	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 16 de 46

Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Edificações Habitacionais - 43 unidades**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
225	AD 39.05.0092()	h	27.842,5000	22,93	0,0000	0,0000	0,00
226	AD 39.05.0116()	h	119.325,0000	30,05	0,0000	0,0000	0,00
227	AD 39.05.0122()	h	22.274,0000	95,34	0,0000	0,0000	0,00
228	AD 39.05.0134()	h	11.137,0000	211,87	370,0000	740,0000	78.391,90
229	AD 39.05.0152()	h	27.842,5000	71,00	370,0000	370,0000	26.270,00
230	AD 39.05.0209()	h	22.274,0000	31,09	0,0000	0,0000	0,00
231	AD 39.05.0212()	h	27.842,5000	36,14	0,0000	0,0000	0,00
232	AD 39.05.0218()	h	55.685,0000	16,07	1.440,0000	2.880,0000	23.140,80
233	IE 00.03.2136()	un	215,0000	84,56	0,0000	0,0000	0,00
234	IE 00.03.2137()	un	43,0000	227,15	0,0000	0,0000	0,00
235	IE 00.03.2138()	un	43,0000	706,78	0,0000	0,0000	0,00
236	IE 00.03.2139()	un	43,0000	402,79	0,0000	0,0000	0,00
237	IE 00.03.2140()	un	172,0000	152,28	0,0000	0,0000	0,00
238	IE 00.03.2141()	un	43,0000	5.057,82	0,0000	0,0000	0,00
239	IE 00.03.2142()	m2	1.032,0000	607,58	0,0000	0,0000	0,00
240	IE 00.03.2143()	m2	247,6800	1.110,56	0,0000	0,0000	0,00
241	IE 00.03.2144()	un	516,0000	73,33	0,0000	0,0000	0,00
242	IE 00.03.2145()	m2	53.750,0000	19,02	0,0000	0,0000	0,00
243	IE 00.03.2146()	m2	1.733,7600	1.547,54	0,0000	0,0000	0,00
244	IE 00.03.2147()	m2	27,5200	1.513,02	0,0000	0,0000	0,00
245	IE 00.03.2148()	un	86,0000	1.404,10	0,0000	0,0000	0,00
246	IE 00.03.2149()	un	817,0000	11,47	0,0000	0,0000	0,00
247	IE 00.03.2150()	un	86,0000	9,85	0,0000	0,0000	0,00
248	IE 00.03.2153()	un	43,0000	14.612,78	0,0000	0,0000	0,00
249	IE 00.03.2154()	un	172,0000	52,63	0,0000	0,0000	0,00
250	IE 00.03.2155()	un	688,0000	66,85	0,0000	0,0000	0,00
251	IE 00.03.2161()	un	43,0000	639,51	0,0000	0,0000	0,00
252	IE 00.03.2204()	m2	71.633,7000	110,78	0,0000	0,0000	0,00
253	IE 00.03.2205()	m	15.273,6000	32,93	0,0000	0,0000	0,00
254	IE 00.03.2206()	m	20.962,5000	30,81	0,0000	0,0000	0,00
255	IE 00.03.2213()	m	6.880,0000	19,44	0,0000	0,0000	0,00
256	IE 00.03.2220()	un	86,0000	58,10	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 17 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Edificações Habitacionais - 43 unidades**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
257	IE 00.03.2221()	m	516,0000	10,04	0,0000	0,0000	0,00
258	IE 00.03.2222()	m	25.800,0000	13,02	0,0000	0,0000	0,00
259	IE 00.03.2223()	m2	247,6800	256,14	0,0000	0,0000	0,00
260	IE 00.03.2224()	m2	2.064,0000	588,43	0,0000	0,0000	0,00
261	IE 00.03.2240()	un	301,0000	53,44	0,0000	0,0000	0,00
262	IE 00.03.2241()	un	2.752,0000	12,22	0,0000	0,0000	0,00
263	IE 00.03.2243()	un	1.376,0000	32,13	0,0000	0,0000	0,00
264	IE 00.03.2244()	un	2.064,0000	47,72	0,0000	0,0000	0,00
265	IE 00.03.2245()	un	688,0000	52,46	0,0000	0,0000	0,00
266	IE 00.03.2284()	un	6.020,0000	104,41	0,0000	0,0000	0,00
267	IE 00.03.2285()	un	43,0000	20.338,72	0,0000	0,0000	0,00
268	IE 00.03.2293()	m2	15.910,0000	129,87	0,0000	0,0000	0,00
269	IE 00.03.2294()	un	86,0000	9.958,81	0,0000	0,0000	0,00

Soma: **133.690,40**

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 18 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE**SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO**Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos Data: **10/08/2022**
Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas) Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Demolições**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
1	TC 04.05.0750()	t.Km	793.819,6400	0,66	0,0000	0,0000	0,00
2	TC 04.05.0900()	t.Km	26.788,0600	8,06	0,0000	0,0000	0,00
3	TC 04.10.0050()	t.dam	14.882,2600	4,24	0,0000	0,0000	0,00
4	TC 09.05.0150()	t	5.952,9000	23,55	0,0000	0,0000	0,00
5	TC 09.05.0350()	t	53.576,1300	1,78	0,0000	0,0000	0,00
6	TC 09.05.0700()	t	29.764,5200	15,78	0,0000	0,0000	0,00
7	SC 04.05.0200()	m2	2.013,0000	15,73	0,0000	0,0000	0,00
8	SC 04.05.0250()	m	7.057,6000	17,30	0,0000	0,0000	0,00
9	SC 04.05.0700()	m3	1.074,4700	81,31	0,0000	0,0000	0,00
10	SC 04.05.0950()	m3	675,2000	307,15	0,0000	0,0000	0,00
11	SC 04.10.0300()	m3	1.575,4600	282,65	0,0000	0,0000	0,00
12	SC 04.10.0400()	m2	35.837,9500	29,19	0,0000	0,0000	0,00
13	EQ 14.05.0212()	h	1.554,0000	234,62	0,0000	0,0000	0,00
14	EQ 14.05.0215()	h	666,0000	114,55	0,0000	0,0000	0,00
15	EQ 14.05.0500()	h	1.554,0000	149,04	0,0000	0,0000	0,00
16	EQ 14.05.0503()	h	666,0000	77,27	0,0000	0,0000	0,00

Soma: **0,00**

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 19 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos Data: **10/08/2022**
Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas) Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Urbanização**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
1	MT 04.05.0050()	m3	624,7600	31,46	0,0000	0,0000	0,00
2	MT 14.05.0050()	m3	137,3400	70,78	0,0000	0,0000	0,00
3	MT 14.05.0250()	m3	381,1700	33,03	0,0000	0,0000	0,00
4	TC 04.05.0750()	t.Km	93.724,3200	0,66	0,0000	0,0000	0,00
5	TC 04.10.0050()	t.dam	1.705,1000	4,24	0,0000	0,0000	0,00
6	TC 09.05.0150()	t	341,0200	23,55	0,0000	0,0000	0,00
7	TC 09.05.0700()	t	341,0200	15,78	0,0000	0,0000	0,00
8	SC 14.05.0550()	m3	335,7800	90,00	0,0000	0,0000	0,00
9	BP 04.05.0025()	m3	8.632,1100	165,75	0,0000	0,0000	0,00
10	BP 04.05.0103()	m3	13.975,4100	101,69	0,0000	0,0000	0,00
11	BP 04.05.0400()	m2	17.631,1100	14,07	0,0000	0,0000	0,00
12	BP 04.05.0450()	m2	19.590,1200	1,56	0,0000	0,0000	0,00
13	BP 09.05.0100()	t	3.244,1200	629,11	0,0000	0,0000	0,00
14	BP 09.05.0303()	t	3.244,1200	7,26	0,0000	0,0000	0,00
15	BP 09.05.0400()	m2	17.631,1100	3,51	0,0000	0,0000	0,00
16	BP 09.05.0800()	m3	198,4400	8,81	0,0000	0,0000	0,00
17	BP 09.10.0050()	m2	2.173,0300	174,94	0,0000	0,0000	0,00
18	BP 09.10.0600()	m2	3.410,0500	132,10	0,0000	0,0000	0,00
19	BP 09.20.0359()	m2	29.524,0000	91,34	0,0000	0,0000	0,00
20	BP 19.10.0053()	m	19.268,5200	54,96	0,0000	0,0000	0,00
21	BP 19.15.0065()	m	5.480,2100	83,17	0,0000	0,0000	0,00
22	BP 19.20.0050()	m	722,2700	44,22	0,0000	0,0000	0,00
23	BP 19.25.0200()	m	3.488,3600	41,69	0,0000	0,0000	0,00
24	PJ 04.05.0610()	m2	4.196,1200	300,00	0,0000	0,0000	0,00
25	PJ 04.05.0800()	m2	7.671,8200	25,00	0,0000	0,0000	0,00
26	PJ 04.05.0820()	m2	18,3300	30,00	0,0000	0,0000	0,00
27	PJ 04.10.0065()	m2	11.886,2700	11,00	0,0000	0,0000	0,00
28	PJ 04.10.0109()	m2	120,8500	37,02	0,0000	0,0000	0,00
29	PJ 09.05.0100()	un	15.115,0000	1,27	0,0000	0,0000	0,00
30	PJ 09.05.0201()	un	1.013,0000	240,05	0,0000	0,0000	0,00
31	PJ 09.30.0100()	un	10.158,0000	30,00	0,0000	0,0000	0,00
32	PJ 09.30.0300()	un	4.980,0000	55,00	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 20 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigae/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos **10/08/2022**
Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas) Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Urbanização**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
33	PJ 09.50.0500()	un	175,0000	80,00	0,0000	0,0000	0,00
34	PJ 09.50.0600()	un	815,0000	500,00	0,0000	0,0000	0,00
35	PJ 14.10.0900()	m2	2.091,1200	33,43	0,0000	0,0000	0,00
36	PJ 14.15.0050()	m2	99,1400	216,60	0,0000	0,0000	0,00
37	PJ 14.15.0203()	m2	1.466,4000	374,14	0,0000	0,0000	0,00
38	PJ 19.05.0060()	m3	1.921,0800	210,00	0,0000	0,0000	0,00
39	PJ 24.05.0050()	un	252,0000	1.010,84	0,0000	0,0000	0,00
40	PJ 24.05.0054()	m	1.235,3200	443,76	0,0000	0,0000	0,00
41	PJ 24.05.0153()	un	107,0000	1.665,46	0,0000	0,0000	0,00
42	PJ 24.10.0103()	un	1,0000	1.863,78	0,0000	0,0000	0,00
43	PJ 24.10.0109()	un	1,0000	1.621,89	0,0000	0,0000	0,00
44	PJ 24.10.0147()	un	5,0000	2.700,50	0,0000	0,0000	0,00
45	PJ 24.10.0152()	un	32,0000	3.071,09	0,0000	0,0000	0,00
46	PJ 24.10.0547()	un	18,0000	3.197,27	0,0000	0,0000	0,00
47	PJ 24.10.0654()	un	3,0000	2.083,89	0,0000	0,0000	0,00
48	PJ 24.10.0655()	un	3,0000	2.489,76	0,0000	0,0000	0,00
49	PJ 24.10.1000()	un	2,0000	1.107,71	0,0000	0,0000	0,00
50	PJ 24.13.0300()	un	10,0000	3.766,95	0,0000	0,0000	0,00
51	PJ 24.13.0400()	un	6,0000	8.072,35	0,0000	0,0000	0,00
52	PJ 24.13.0500()	un	9,0000	6.638,10	0,0000	0,0000	0,00
53	PJ 24.13.0600()	un	10,0000	3.364,24	0,0000	0,0000	0,00
54	PJ 24.13.0700()	un	8,0000	4.164,75	0,0000	0,0000	0,00
55	PJ 24.13.0800()	un	10,0000	4.159,93	0,0000	0,0000	0,00
56	PJ 24.13.0900()	un	8,0000	4.019,27	0,0000	0,0000	0,00
57	PJ 24.13.1000()	un	7,0000	5.586,28	0,0000	0,0000	0,00
58	PJ 24.13.1100()	un	8,0000	7.642,25	0,0000	0,0000	0,00
59	PJ 24.15.0050()	un	10,0000	2.613,31	0,0000	0,0000	0,00
60	PJ 24.15.0150()	par	5,0000	3.618,50	0,0000	0,0000	0,00
61	PJ 24.15.0200()	par	5,0000	143,00	0,0000	0,0000	0,00
62	PJ 24.15.0204()	par	4,0000	1.227,85	0,0000	0,0000	0,00
63	PJ 24.15.0206()	un	4,0000	129,95	0,0000	0,0000	0,00
64	PJ 24.15.0250()	par	5,0000	2.267,03	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 21 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE
SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

 Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**

 Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**

 Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

 Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
 Variacao: **-0,15 %**
 Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas) B.D.I.: **18,00 %**

 Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**

 Sistema: **SISTEMA UNICO**

 Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**

 Planilha: **Urbanização**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
65	PJ 24.20.0040()	un	12,0000	469,03	0,0000	0,0000	0,00
66	PJ 98.99.0200()	un	111,0000	221,18	0,0000	0,0000	0,00
67	ET 04.30.0100()	m3	3.030,1900	436,22	0,0000	0,0000	0,00
68	ET 04.60.0050()	m3	3,5000	2.290,76	0,0000	0,0000	0,00
69	ET 09.05.0100()	Kg	6.243,0000	7,40	0,0000	0,0000	0,00
70	ET 09.05.0103()	Kg	5.803,0000	5,99	0,0000	0,0000	0,00
71	ET 09.05.0106()	Kg	12.437,0000	7,03	0,0000	0,0000	0,00
72	ET 09.05.0109()	Kg	9.215,0000	6,46	0,0000	0,0000	0,00
73	ET 09.05.0159()	Kg	550,0000	7,20	0,0000	0,0000	0,00
74	ET 09.10.0056()	Kg	6.243,0000	4,49	0,0000	0,0000	0,00
75	ET 09.10.0061()	Kg	27.455,0000	3,92	0,0000	0,0000	0,00
76	ET 09.10.0068()	Kg	550,0000	4,12	0,0000	0,0000	0,00
77	ET 14.10.0150()	m2	840,0700	85,86	0,0000	0,0000	0,00
78	ET 14.10.0250()	m2	466,5000	113,66	0,0000	0,0000	0,00
79	ET 14.20.0150()	m2	1.035,9500	118,04	0,0000	0,0000	0,00
80	ET 19.30.0050()	m2	840,0700	45,93	0,0000	0,0000	0,00
81	ET 19.30.0100()	m2	1.035,9500	67,84	0,0000	0,0000	0,00
82	ET 19.30.0300()	m2	466,5000	120,73	0,0000	0,0000	0,00
83	ET 44.10.0067()	m3	460,8800	470,12	0,0000	0,0000	0,00
84	AL 04.25.0450()	m2	610,0800	104,01	0,0000	0,0000	0,00
85	RV 04.10.0068()	m3	1.748,8500	410,17	0,0000	0,0000	0,00
86	RV 09.05.0115()	m2	187,7400	34,01	0,0000	0,0000	0,00
87	RV 14.25.0206()	m2	35.523,0500	88,92	0,0000	0,0000	0,00
88	ES 04.15.0100()	m2	74,0900	877,98	0,0000	0,0000	0,00
89	ES 04.25.0700()	m2	11,9000	327,92	0,0000	0,0000	0,00
90	ES 04.30.0050()	m	4,2000	142,41	0,0000	0,0000	0,00
91	ES 04.30.0153()	m	31,0000	382,21	0,0000	0,0000	0,00
92	ES 14.05.0150()	m2	4,4100	1.386,00	0,0000	0,0000	0,00
93	ES 14.99.0500()	m	31,6000	51,81	0,0000	0,0000	0,00
94	ES 19.10.0553()	un	2,0000	655,20	0,0000	0,0000	0,00
95	IT 19.05.0553()	un	2,0000	338,74	0,0000	0,0000	0,00
96	IT 19.05.1000()	un	1,0000	344,13	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto





29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas) B.D.I.: **18,00 %**

Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Urbanização**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
97	IT 19.05.1109()	un	2,0000	679,11	0,0000	0,0000	0,00
98	CI 04.05.0150()	m2	1.548,9000	118,34	0,0000	0,0000	0,00
99	CI 04.37.0200()	m2	1.032,6000	195,38	0,0000	0,0000	0,00
100	CI 04.50.0100()	m	58,1800	58,81	0,0000	0,0000	0,00
101	PT 04.15.0150()	m2	520,0000	27,94	0,0000	0,0000	0,00
102	PT 04.30.0250()	m2	33,1200	28,00	0,0000	0,0000	0,00
103	PT 04.45.0050()	m2	434,6100	46,52	0,0000	0,0000	0,00
104	PT 04.45.0100()	m2	2.107,5000	42,64	0,0000	0,0000	0,00
105	PT 04.55.0101()	m2	246,6000	113,99	0,0000	0,0000	0,00
106	AP 04.05.0203()	un	2,0000	93,86	0,0000	0,0000	0,00
107	AP 04.05.0509()	un	2,0000	240,03	0,0000	0,0000	0,00
108	AP 04.10.0600()	un	1,0000	1.753,40	0,0000	0,0000	0,00
109	AP 04.15.0300()	m	2.585,6000	3,86	0,0000	0,0000	0,00
110	AP 04.15.0350()	un	2,0000	4,99	0,0000	0,0000	0,00
111	AP 04.20.0300()	un	2,0000	138,14	0,0000	0,0000	0,00
112	AP 04.20.0560()	un	2,0000	475,76	0,0000	0,0000	0,00
113	AP 04.20.0760()	un	2,0000	22,40	0,0000	0,0000	0,00
114	AP 49.05.0050()	m	2,6000	392,65	0,0000	0,0000	0,00
115	ST 64.05.0400()	un	149,0000	297,22	0,0000	0,0000	0,00
116	ST 64.15.0050()	un	149,0000	58,21	0,0000	0,0000	0,00
117	ST 69.05.0200()	m2	158,8800	580,00	0,0000	0,0000	0,00
118	ST 69.15.0050()	un	699,0000	36,90	0,0000	0,0000	0,00
119	ST 74.05.0300()	m2	3.526,2200	39,80	0,0000	0,0000	0,00
120	AD 19.05.0450()	m2	3.696,0000	49,66	0,0000	0,0000	0,00
121	IE 00.03.2276()	un	20,0000	47,46	0,0000	0,0000	0,00
122	IE 00.03.2277()	un	16,0000	8.880,00	0,0000	0,0000	0,00
123	IE 00.03.2280()	un	23,0000	3.990,00	0,0000	0,0000	0,00
124	IE 00.03.2287()	m2	148,0500	361,92	0,0000	0,0000	0,00
125	IE 00.03.2303()	m	19,4000	425,81	0,0000	0,0000	0,00

Soma: **0,00**

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 23 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE**SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO**Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Terraplenagem**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
1	SE 19.05.0250()	m2	38.600,4900	0,27	0,0000	0,0000	0,00
2	MT 09.05.0050()	m3	49.357,6100	9,06	0,0000	0,0000	0,00
3	MT 14.05.0150()	m3	12.863,4900	39,33	0,0000	0,0000	0,00
4	MT 14.10.0075()	m3	30.014,8000	4,05	0,0000	0,0000	0,00
5	TC 04.05.0750()	t.Km	2.075.590,9300	0,66	0,0000	0,0000	0,00
6	TC 04.05.0900()	t.Km	56.599,3400	8,06	0,0000	0,0000	0,00
7	TC 09.05.0150()	t	15.564,9900	23,55	0,0000	0,0000	0,00
8	TC 09.05.0350()	t	106.853,3700	1,78	0,0000	0,0000	0,00
9	TC 09.05.0700()	t	77.824,9300	15,78	0,0000	0,0000	0,00
10	SC 14.05.0550()	m3	34.302,6300	90,00	0,0000	0,0000	0,00

Soma: **0,00**

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 24 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Drenagem**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
1	MT 04.05.0050()	m3	1.510,2800	31,46	0,0000	0,0000	0,00
2	MT 04.05.0100()	m3	1.778,1900	70,78	0,0000	0,0000	0,00
3	MT 04.05.0150()	m3	466,9200	94,37	0,0000	0,0000	0,00
4	MT 04.40.0150()	m	14.786,8400	3,69	0,0000	0,0000	0,00
5	MT 09.05.0050()	m3	8.762,5800	9,06	0,0000	0,0000	0,00
6	MT 14.05.0250()	m3	625,9000	33,03	0,0000	0,0000	0,00
7	MT 14.05.0300()	m3	7.890,9200	118,24	0,0000	0,0000	0,00
8	MT 14.15.0050()	m2	7.109,3100	12,57	0,0000	0,0000	0,00
9	TC 04.05.0750()	t.Km	570.819,5900	0,66	0,0000	0,0000	0,00
10	TC 09.05.0350()	t	21.405,7300	1,78	0,0000	0,0000	0,00
11	TC 09.05.0700()	t	21.405,7300	15,78	0,0000	0,0000	0,00
12	SC 09.05.0400()	h	1.110,0000	23,39	0,0000	0,0000	0,00
13	SC 14.05.0400()	m3	2.136,4100	66,57	0,0000	0,0000	0,00
14	DR 04.25.0050()	m	3.363,6000	174,70	0,0000	0,0000	0,00
15	DR 04.25.0100()	m	394,9900	365,18	0,0000	0,0000	0,00
16	DR 04.25.0150()	m	101,7000	340,83	0,0000	0,0000	0,00
17	DR 04.25.0170()	m	161,8100	282,67	0,0000	0,0000	0,00
18	DR 04.25.0180()	m	641,9600	445,32	0,0000	0,0000	0,00
19	DR 04.25.0200()	m	412,7400	797,10	0,0000	0,0000	0,00
20	DR 04.40.0200()	m	2.839,6600	265,64	0,0000	0,0000	0,00
21	DR 19.10.0050()	un	92,0000	3.031,02	0,0000	0,0000	0,00
22	DR 19.10.0053()	un	29,0000	3.170,89	0,0000	0,0000	0,00
23	DR 19.10.0059()	un	17,0000	3.927,50	0,0000	0,0000	0,00
24	DR 29.15.0100()	un	464,0000	905,96	0,0000	0,0000	0,00
25	DR 34.05.0253()	un	138,0000	548,97	0,0000	0,0000	0,00
26	DR 54.05.0450()	m3	774,6500	127,06	0,0000	0,0000	0,00
27	FD 09.25.0050()	m2	5.362,7100	75,35	0,0000	0,0000	0,00
28	ET 54.10.0100()	m2	495,1200	827,52	0,0000	0,0000	0,00
29	ET 54.10.0150()	m2	247,5600	920,53	0,0000	0,0000	0,00
30	EQ 04.05.0150()	h	832,5000	193,34	0,0000	0,0000	0,00
31	EQ 04.05.0153()	h	222,0000	103,96	0,0000	0,0000	0,00
32	EQ 04.05.0156()	h	55,5000	32,66	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 25 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE**SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO**Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Drenagem**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
33	EQ 14.05.0461()	h	832,5000	414,04	0,0000	0,0000	0,00
34	EQ 14.05.0464()	h	222,0000	197,23	0,0000	0,0000	0,00
35	EQ 14.05.0467()	h	55,5000	109,23	0,0000	0,0000	0,00
36	EQ 59.99.0500()	h	1.110,0000	0,45	0,0000	0,0000	0,00
37	AD 19.25.0200()	un	86,0000	136,74	0,0000	0,0000	0,00
38	AD 19.25.0250()	un	86,0000	3,14	0,0000	0,0000	0,00
39	AD 39.05.0050()	h	1.110,0000	15,73	0,0000	0,0000	0,00
40	AD 39.05.0092()	h	1.110,0000	22,93	0,0000	0,0000	0,00
41	AD 39.05.0209()	h	1.110,0000	31,09	0,0000	0,0000	0,00
42	AD 39.05.0212()	h	1.110,0000	36,14	0,0000	0,0000	0,00

Soma: **0,00**

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 26 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos **10/08/2022**
Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas) Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Sistema de Esgotamento Sanitário**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
1	CO 04.05.0300()	m	9,6000	102,01	0,0000	0,0000	0,00
2	MT 04.05.0050()	m3	2.411,1700	31,46	0,0000	0,0000	0,00
3	MT 04.05.0100()	m3	215,6400	70,78	0,0000	0,0000	0,00
4	MT 04.05.0150()	m3	119,0700	94,37	0,0000	0,0000	0,00
5	MT 04.40.0150()	m	13.375,5200	3,69	0,0000	0,0000	0,00
6	MT 09.05.0050()	m3	3.764,0900	9,06	0,0000	0,0000	0,00
7	MT 14.05.0250()	m3	325,5000	33,03	0,0000	0,0000	0,00
8	MT 14.05.0300()	m3	4.787,3600	118,24	0,0000	0,0000	0,00
9	MT 14.15.0050()	m2	5.174,7500	12,57	0,0000	0,0000	0,00
10	TC 04.05.0750()	t.Km	296.854,5700	0,66	0,0000	0,0000	0,00
11	TC 09.05.0350()	t	11.132,0500	1,78	0,0000	0,0000	0,00
12	TC 09.05.0700()	t	11.132,0500	15,78	0,0000	0,0000	0,00
13	SC 09.05.0400()	h	1.110,0000	23,39	0,0000	0,0000	0,00
14	SC 09.05.1100()	h	14.430,0000	24,42	0,0000	0,0000	0,00
15	SC 14.05.0400()	m3	186,5100	66,57	0,0000	0,0000	0,00
16	DR 04.40.0100()	m	6.511,8000	81,15	0,0000	0,0000	0,00
17	DR 04.40.0150()	m	175,9600	112,36	0,0000	0,0000	0,00
18	DR 04.50.0053()	un	1,0000	51,66	0,0000	0,0000	0,00
19	DR 04.50.0050()	un	12,0000	144,63	0,0000	0,0000	0,00
20	DR 04.50.1203()	un	1,0000	52,62	0,0000	0,0000	0,00
21	DR 04.50.1553()	un	12,0000	143,28	0,0000	0,0000	0,00
22	DR 09.15.0406()	un	1,0000	1.539,25	0,0000	0,0000	0,00
23	DR 09.15.0606()	un	1,0000	686,71	0,0000	0,0000	0,00
24	DR 14.10.0025()	un	1,0000	1.117,60	0,0000	0,0000	0,00
25	DR 14.10.0062()	un	1,0000	3.416,92	0,0000	0,0000	0,00
26	DR 14.50.0059()	un	1,0000	145,47	0,0000	0,0000	0,00
27	DR 19.15.0050()	un	176,0000	391,85	0,0000	0,0000	0,00
28	DR 19.15.0053()	un	5,0000	644,49	0,0000	0,0000	0,00
29	DR 19.15.0056()	un	98,0000	2.458,91	0,0000	0,0000	0,00
30	DR 19.15.0059()	un	10,0000	2.873,12	0,0000	0,0000	0,00
31	DR 19.15.0062()	un	9,0000	3.245,41	0,0000	0,0000	0,00
32	DR 19.15.0065()	un	4,0000	3.961,97	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 27 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos **10/08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Sistema de Esgotamento Sanitário**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
33	DR 19.15.0068()	un	1,0000	4.023,13	0,0000	0,0000	0,00
34	DR 19.15.0074()	un	4,0000	4.896,73	0,0000	0,0000	0,00
35	DR 19.15.0077()	un	4,0000	5.115,42	0,0000	0,0000	0,00
36	DR 19.15.0080()	un	2,0000	5.989,50	0,0000	0,0000	0,00
37	DR 19.15.0083()	un	2,0000	7.235,43	0,0000	0,0000	0,00
38	DR 19.15.0086()	un	1,0000	8.073,78	0,0000	0,0000	0,00
39	DR 19.15.0089()	un	2,0000	8.865,69	0,0000	0,0000	0,00
40	DR 29.05.0050()	un	1,0000	270,05	0,0000	0,0000	0,00
41	DR 34.05.0100()	un	1,0000	359,91	0,0000	0,0000	0,00
42	DR 34.05.0253()	un	318,0000	548,97	0,0000	0,0000	0,00
43	DR 54.05.0450()	m3	202,3900	127,06	0,0000	0,0000	0,00
44	BP 04.05.0025()	m3	1,2100	165,75	0,0000	0,0000	0,00
45	BP 04.05.0050()	m3	37,9000	105,16	0,0000	0,0000	0,00
46	BP 09.25.0303()	m2	51,9900	138,23	0,0000	0,0000	0,00
47	BP 19.10.0053()	m	29,9000	54,96	0,0000	0,0000	0,00
48	FD 09.25.0050()	m2	947,9000	75,35	0,0000	0,0000	0,00
49	ET 04.30.0100()	m3	2,1500	436,22	0,0000	0,0000	0,00
50	ET 04.60.0050()	m3	12,2100	2.290,76	0,0000	0,0000	0,00
51	ET 09.05.0100()	Kg	4,0000	7,40	0,0000	0,0000	0,00
52	ET 09.05.0103()	Kg	917,0000	5,99	0,0000	0,0000	0,00
53	ET 09.05.0153()	Kg	1,0000	6,15	0,0000	0,0000	0,00
54	ET 09.05.0159()	Kg	36,0000	7,20	0,0000	0,0000	0,00
55	ET 09.10.0056()	Kg	4,0000	4,49	0,0000	0,0000	0,00
56	ET 09.10.0061()	Kg	917,0000	3,92	0,0000	0,0000	0,00
57	ET 09.10.0068()	Kg	37,0000	4,12	0,0000	0,0000	0,00
58	ET 14.10.0100()	m2	112,8100	102,61	0,0000	0,0000	0,00
59	ET 19.20.0050()	m3	12,9500	13,75	0,0000	0,0000	0,00
60	ET 19.20.0150()	m3	10,8800	31,68	0,0000	0,0000	0,00
61	ET 19.25.0050()	m2	28,3400	130,83	0,0000	0,0000	0,00
62	ET 19.30.0050()	m2	83,0000	45,93	0,0000	0,0000	0,00
63	ET 19.30.0100()	m2	147,1900	67,84	0,0000	0,0000	0,00
64	ET 44.10.0071()	m3	14,6200	417,81	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 28 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Sistema de Esgotamento Sanitário**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
65	AL 04.25.0300()	m2	117,4800	72,72	0,0000	0,0000	0,00
66	RV 09.05.0100()	m2	289,9800	37,69	0,0000	0,0000	0,00
67	RV 14.25.0203()	m2	7,9600	87,82	0,0000	0,0000	0,00
68	ES 04.05.0103()	m2	8,0000	656,25	0,0000	0,0000	0,00
69	ES 04.05.0106()	m2	3,2000	1.143,76	0,0000	0,0000	0,00
70	ES 04.05.0250()	m2	0,6400	1.714,59	0,0000	0,0000	0,00
71	ES 04.25.0150()	m2	0,2500	685,80	0,0000	0,0000	0,00
72	ES 04.35.0150()	m	3,6000	331,45	0,0000	0,0000	0,00
73	ES 98.99.0103()	un	6,0000	28,57	0,0000	0,0000	0,00
74	IT 04.55.0071()	m	0,6000	238,71	0,0000	0,0000	0,00
75	IT 04.65.0518()	un	2,0000	337,59	0,0000	0,0000	0,00
76	IT 04.65.0660()	un	8,0000	40,99	0,0000	0,0000	0,00
77	IT 04.65.0721()	un	1,0000	147,09	0,0000	0,0000	0,00
78	IT 04.98.0050()	un	8,0000	7,41	0,0000	0,0000	0,00
79	IT 09.30.0071()	un	2,0000	465,65	0,0000	0,0000	0,00
80	IT 09.99.0050()	un	4,0000	1.600,71	0,0000	0,0000	0,00
81	IT 14.60.0053()	un	900,0000	751,77	0,0000	0,0000	0,00
82	IT 24.04.0053()	m	3,0000	6,91	0,0000	0,0000	0,00
83	IT 24.22.0150()	un	3,0000	614,20	0,0000	0,0000	0,00
84	IT 24.26.0350()	un	2,0000	279,15	0,0000	0,0000	0,00
85	IT 24.40.0068()	Kg	1,2800	57,49	0,0000	0,0000	0,00
86	IT 24.44.0068()	m	112,0000	10,38	0,0000	0,0000	0,00
87	IT 24.48.0150()	un	1,0000	184,12	0,0000	0,0000	0,00
88	IT 24.50.0200()	un	5,0000	92,76	0,0000	0,0000	0,00
89	IT 24.52.0150()	un	2,0000	175,17	0,0000	0,0000	0,00
90	IT 24.58.0100()	un	2,0000	422,41	0,0000	0,0000	0,00
91	IT 24.60.0250()	un	1,0000	10,37	0,0000	0,0000	0,00
92	IT 24.60.0356()	un	10,0000	3,12	0,0000	0,0000	0,00
93	IT 24.64.0100()	un	2,0000	227,18	0,0000	0,0000	0,00
94	IT 24.64.0150()	un	1,0000	290,25	0,0000	0,0000	0,00
95	IT 24.66.0300()	un	1,0000	11.565,15	0,0000	0,0000	0,00
96	IT 24.70.0100()	un	3,0000	182,78	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 29 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



URBCAP202308409

SIGA ➔



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE**SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO**Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Sistema de Esgotamento Sanitário**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
97	IT 24.99.0050()	un	2,0000	139,74	0,0000	0,0000	0,00
98	IT 24.99.0150()	un	2,0000	95,34	0,0000	0,0000	0,00
99	IT 24.99.0250()	m	660,0000	7,49	0,0000	0,0000	0,00
100	IT 24.99.0300()	un	2,0000	186,68	0,0000	0,0000	0,00
101	IT 24.99.0500()	un	2,0000	170,51	0,0000	0,0000	0,00
102	CI 14.05.0050()	m2	107,4000	100,00	0,0000	0,0000	0,00
103	CI 14.05.0100()	m2	75,4500	37,49	0,0000	0,0000	0,00
104	CI 14.05.0750()	m2	75,4500	95,68	0,0000	0,0000	0,00
105	PT 04.15.0153()	m2	236,2800	47,28	0,0000	0,0000	0,00
106	PT 04.40.0100()	m2	24,3200	22,58	0,0000	0,0000	0,00
107	EQ 04.05.0150()	h	832,5000	193,34	0,0000	0,0000	0,00
108	EQ 04.05.0153()	h	222,0000	103,96	0,0000	0,0000	0,00
109	EQ 04.05.0156()	h	55,5000	32,66	0,0000	0,0000	0,00
110	EQ 04.05.0750()	h	832,5000	44,19	0,0000	0,0000	0,00
111	EQ 04.05.0756()	h	277,5000	39,84	0,0000	0,0000	0,00
112	EQ 14.05.0461()	h	832,5000	414,04	0,0000	0,0000	0,00
113	EQ 14.05.0464()	h	222,0000	197,23	0,0000	0,0000	0,00
114	EQ 14.05.0467()	h	55,5000	109,23	0,0000	0,0000	0,00
115	EQ 34.10.0200()	h	3.330,0000	8,89	0,0000	0,0000	0,00
116	EQ 34.10.0203()	h	1.110,0000	2,98	0,0000	0,0000	0,00
117	EQ 34.10.0300()	un	2,0000	7.087,58	0,0000	0,0000	0,00
118	EQ 34.10.0450()	h	3.330,0000	4,10	0,0000	0,0000	0,00
119	EQ 34.10.0453()	h	1.110,0000	0,57	0,0000	0,0000	0,00
120	EQ 34.10.0500()	h	3.330,0000	21,25	0,0000	0,0000	0,00
121	EQ 34.10.0503()	h	1.110,0000	11,83	0,0000	0,0000	0,00
122	EQ 59.99.0500()	h	1.110,0000	0,45	0,0000	0,0000	0,00
123	IP 09.30.0050()	un	3,0000	54,52	0,0000	0,0000	0,00
124	IP 09.35.0400()	un	2,0000	21,95	0,0000	0,0000	0,00
125	IP 14.30.0053()	m	400,0000	3,16	0,0000	0,0000	0,00
126	IP 14.30.0159()	m	160,0000	13,77	0,0000	0,0000	0,00
127	IP 14.35.0350()	m	100,0000	5,08	0,0000	0,0000	0,00
128	IP 24.10.0025()	un	3,0000	158,29	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 30 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Sistema de Esgotamento Sanitário**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
129	IP 24.20.0050()	un	3,0000	440,00	0,0000	0,0000	0,00
130	IP 29.15.0100()	m	32,0000	1,79	0,0000	0,0000	0,00
131	IP 29.15.0200()	m	65,0000	13,11	0,0000	0,0000	0,00
132	IP 29.25.0053()	m	4,0000	16,42	0,0000	0,0000	0,00
133	IP 34.15.0400()	un	1,0000	4.393,00	0,0000	0,0000	0,00
134	IP 54.10.0125()	un	8,0000	13,79	0,0000	0,0000	0,00
135	IP 54.10.0200()	un	12,0000	17,20	0,0000	0,0000	0,00
136	AD 19.25.0200()	un	67,0000	136,74	0,0000	0,0000	0,00
137	AD 19.25.0250()	un	67,0000	3,14	0,0000	0,0000	0,00
138	AD 39.05.0050()	h	1.110,0000	15,73	0,0000	0,0000	0,00
139	AD 39.05.0092()	h	1.110,0000	22,93	0,0000	0,0000	0,00
140	AD 39.05.0209()	h	1.110,0000	31,09	0,0000	0,0000	0,00
141	AD 39.05.0212()	h	1.110,0000	36,14	0,0000	0,0000	0,00
142	IE 00.03.2214()	un	3,0000	169,37	0,0000	0,0000	0,00
143	IE 00.03.2226()	un	3,0000	142,22	0,0000	0,0000	0,00
144	IE 00.03.2247()	un	4,0000	314,58	0,0000	0,0000	0,00
145	IE 00.03.2275()	un	1,0000	250,00	0,0000	0,0000	0,00
146	IE 00.03.2295()	un	1,0000	150,00	0,0000	0,0000	0,00
147	IE 00.03.2304()	m	1,2500	592,26	0,0000	0,0000	0,00
148	IE 00.03.2337()	un	1,0000	14.208,37	0,0000	0,0000	0,00
149	IE 00.03.2338()	un	1,0000	10,30	0,0000	0,0000	0,00
150	IE 00.03.2339()	m	10,5000	187,79	0,0000	0,0000	0,00
151	IE 00.03.2340()	un	1,0000	1.079,95	0,0000	0,0000	0,00
152	IE 00.03.2341()	un	2,0000	545,17	0,0000	0,0000	0,00

Soma: **0,00**

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 31 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

 Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**

 Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**

 Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
 Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas) Variacao: **-0,15 %**
 B.D.I.: **18,00 %**

 Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**

 Sistema: **SISTEMA UNICO**

 Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**

 Planilha: **Sistema de Abastecimento de Água**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
1	CO 04.05.0300()	m	10,4000	102,01	0,0000	0,0000	0,00
2	MT 04.05.0050()	m3	2.479,2200	31,46	0,0000	0,0000	0,00
3	MT 04.05.0100()	m3	6,5900	70,78	0,0000	0,0000	0,00
4	MT 04.40.0150()	m	17.961,4400	3,69	0,0000	0,0000	0,00
5	MT 09.05.0050()	m3	5.798,9700	9,06	0,0000	0,0000	0,00
6	MT 14.05.0300()	m3	5.862,8100	118,24	0,0000	0,0000	0,00
7	MT 14.15.0050()	m2	9.523,2000	12,57	0,0000	0,0000	0,00
8	TC 04.05.0750()	t.Km	397.669,5000	0,66	0,0000	0,0000	0,00
9	TC 09.05.0350()	t	14.912,6100	1,78	0,0000	0,0000	0,00
10	TC 09.05.0700()	t	14.912,6100	15,78	0,0000	0,0000	0,00
11	SC 09.05.0400()	h	1.665,0000	23,39	0,0000	0,0000	0,00
12	SC 14.05.0400()	m3	475,6300	66,57	0,0000	0,0000	0,00
13	DR 04.45.0100()	m	6.784,9400	22,94	0,0000	0,0000	0,00
14	DR 04.45.0103()	m	1.700,2300	30,63	0,0000	0,0000	0,00
15	DR 04.45.0106()	m	195,7700	54,72	0,0000	0,0000	0,00
16	DR 04.45.0200()	m	90,0000	35,67	0,0000	0,0000	0,00
17	DR 04.45.0203()	m	159,4400	68,29	0,0000	0,0000	0,00
18	DR 04.45.0212()	m	247,4200	232,17	0,0000	0,0000	0,00
19	DR 04.50.0250()	un	20,0000	18,81	0,0000	0,0000	0,00
20	DR 04.50.0253()	un	1,0000	33,64	0,0000	0,0000	0,00
21	DR 04.50.0700()	un	5,0000	115,73	0,0000	0,0000	0,00
22	DR 04.50.0750()	un	520,0000	82,84	0,0000	0,0000	0,00
23	DR 04.50.1062()	un	4,0000	570,34	0,0000	0,0000	0,00
24	DR 04.50.1150()	un	12,0000	23,69	0,0000	0,0000	0,00
25	DR 04.50.1203()	un	2,0000	52,62	0,0000	0,0000	0,00
26	DR 04.50.1450()	un	432,0000	53,53	0,0000	0,0000	0,00
27	DR 04.50.1453()	un	6,0000	73,81	0,0000	0,0000	0,00
28	DR 04.50.1456()	un	1,0000	90,57	0,0000	0,0000	0,00
29	DR 04.50.1500()	un	194,0000	77,79	0,0000	0,0000	0,00
30	DR 04.50.1503()	un	25,0000	85,02	0,0000	0,0000	0,00
31	DR 04.50.1506()	un	1,0000	123,05	0,0000	0,0000	0,00
32	DR 09.05.0053()	m	4,7600	673,28	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto





29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Sistema de Abastecimento de Água**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
33	DR 09.05.0059()	m	9,9000	953,66	0,0000	0,0000	0,00
34	DR 09.05.0062()	m	7,8500	1.197,16	0,0000	0,0000	0,00
35	DR 09.05.0065()	m	19,3400	1.435,44	0,0000	0,0000	0,00
36	DR 09.15.0206()	un	10,0000	559,76	0,0000	0,0000	0,00
37	DR 09.15.0209()	un	16,0000	878,77	0,0000	0,0000	0,00
38	DR 09.15.0212()	un	2,0000	1.154,57	0,0000	0,0000	0,00
39	DR 09.15.0215()	un	6,0000	2.027,37	0,0000	0,0000	0,00
40	DR 09.15.0220()	un	7,0000	3.221,60	0,0000	0,0000	0,00
41	DR 09.15.0256()	un	2,0000	655,23	0,0000	0,0000	0,00
42	DR 09.15.0268()	un	2,0000	3.909,38	0,0000	0,0000	0,00
43	DR 09.15.0368()	un	19,0400	3.522,09	0,0000	0,0000	0,00
44	DR 09.15.0536()	un	2,0000	1.026,48	0,0000	0,0000	0,00
45	DR 09.15.0715()	un	2,0000	962,41	0,0000	0,0000	0,00
46	DR 09.15.0718()	un	2,0000	1.287,11	0,0000	0,0000	0,00
47	DR 09.15.0927()	un	2,0000	1.638,52	0,0000	0,0000	0,00
48	DR 09.15.0930()	un	2,0000	2.699,63	0,0000	0,0000	0,00
49	DR 09.15.1062()	un	5,0000	1.547,91	0,0000	0,0000	0,00
50	DR 14.10.0056()	un	3,0000	1.283,19	0,0000	0,0000	0,00
51	DR 14.10.0062()	un	4,0000	3.416,92	0,0000	0,0000	0,00
52	DR 14.10.0064()	un	4,0000	4.828,98	0,0000	0,0000	0,00
53	DR 14.10.0068()	un	8,0000	9.561,48	0,0000	0,0000	0,00
54	DR 14.15.0050()	un	671,0000	89,77	0,0000	0,0000	0,00
55	DR 14.15.0053()	un	7,0000	126,30	0,0000	0,0000	0,00
56	DR 14.25.0059()	un	4,0000	7.955,05	0,0000	0,0000	0,00
57	DR 14.45.0050()	un	20,0000	2.461,32	0,0000	0,0000	0,00
58	DR 14.50.0053()	un	10,0000	34,73	0,0000	0,0000	0,00
59	DR 14.50.0056()	un	3,0000	74,17	0,0000	0,0000	0,00
60	DR 14.50.0059()	un	4,0000	145,47	0,0000	0,0000	0,00
61	DR 14.50.0062()	un	8,0000	201,57	0,0000	0,0000	0,00
62	DR 29.10.0056()	un	694,0000	554,76	0,0000	0,0000	0,00
63	DR 34.05.0050()	un	5,0000	228,68	0,0000	0,0000	0,00
64	BP 04.05.0025()	m3	12,4900	165,75	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 33 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos **10/08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Sistema de Abastecimento de Água**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
65	ET 04.30.0100()	m3	52,9500	436,22	0,0000	0,0000	0,00
66	ET 04.45.0100()	m	15,6800	57,02	0,0000	0,0000	0,00
67	ET 04.45.0150()	m3	0,2400	2.029,52	0,0000	0,0000	0,00
68	ET 04.60.0200()	m3	43,5600	2.633,64	0,0000	0,0000	0,00
69	ET 09.05.0100()	Kg	1.734,2800	7,40	0,0000	0,0000	0,00
70	ET 09.05.0103()	Kg	14.598,9100	5,99	0,0000	0,0000	0,00
71	ET 09.05.0106()	Kg	16.985,4000	7,03	0,0000	0,0000	0,00
72	ET 09.05.0109()	Kg	17.636,6000	6,46	0,0000	0,0000	0,00
73	ET 09.05.0112()	Kg	60.548,7400	6,33	0,0000	0,0000	0,00
74	ET 09.05.0118()	Kg	988,0000	6,65	0,0000	0,0000	0,00
75	ET 09.05.0159()	Kg	75,7800	7,20	0,0000	0,0000	0,00
76	ET 09.10.0056()	Kg	1.734,2800	4,49	0,0000	0,0000	0,00
77	ET 09.10.0061()	Kg	49.220,9100	3,92	0,0000	0,0000	0,00
78	ET 09.10.0062()	Kg	61.536,7400	3,37	0,0000	0,0000	0,00
79	ET 09.10.0068()	Kg	75,7800	4,12	0,0000	0,0000	0,00
80	ET 14.10.0100()	m2	3.599,7300	102,61	0,0000	0,0000	0,00
81	ET 19.20.0050()	m3	2.929,9100	13,75	0,0000	0,0000	0,00
82	ET 19.20.0100()	m3	891,0000	20,59	0,0000	0,0000	0,00
83	ET 19.20.0150()	m3	684,0000	31,68	0,0000	0,0000	0,00
84	ET 19.25.0050()	m2	272,4100	130,83	0,0000	0,0000	0,00
85	ET 19.30.0100()	m2	2.608,9000	67,84	0,0000	0,0000	0,00
86	ET 24.05.0170()	m2	88,9900	345,61	0,0000	0,0000	0,00
87	ET 24.05.0200()	m2	6,9600	990,70	0,0000	0,0000	0,00
88	ET 44.10.0071()	m3	762,4400	417,81	0,0000	0,0000	0,00
89	AL 04.25.0050()	m2	112,6000	63,88	0,0000	0,0000	0,00
90	AL 04.25.0053()	m2	17,2500	89,30	0,0000	0,0000	0,00
91	AL 04.30.0200()	m2	29,7000	288,03	0,0000	0,0000	0,00
92	RV 09.05.0100()	m2	335,6200	37,69	0,0000	0,0000	0,00
93	RV 14.05.0100()	m2	90,9500	44,99	0,0000	0,0000	0,00
94	RV 14.05.0201()	m2	90,9500	32,67	0,0000	0,0000	0,00
95	RV 14.25.0203()	m2	61,2800	87,82	0,0000	0,0000	0,00
96	ES 04.05.0103()	m2	1,0000	656,25	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 34 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Sistema de Abastecimento de Água**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
97	ES 04.05.0250()	m2	0,7200	1.714,59	0,0000	0,0000	0,00
98	ES 04.25.0620()	m2	3,9200	1.261,74	0,0000	0,0000	0,00
99	ES 04.30.0350()	mod	4,0000	1.884,40	0,0000	0,0000	0,00
100	ES 04.35.0150()	m	16,7000	331,45	0,0000	0,0000	0,00
101	ES 98.99.0103()	un	8,0000	28,57	0,0000	0,0000	0,00
102	IT 04.10.0106()	m	164,1200	33,82	0,0000	0,0000	0,00
103	IT 04.15.0050()	un	10,0000	5,84	0,0000	0,0000	0,00
104	IT 04.15.0900()	un	1,0000	15,10	0,0000	0,0000	0,00
105	IT 04.60.0071()	m	18,0000	238,71	0,0000	0,0000	0,00
106	IT 04.65.0660()	un	22,0000	40,99	0,0000	0,0000	0,00
107	IT 04.65.0721()	un	4,0000	147,09	0,0000	0,0000	0,00
108	IT 09.20.0050()	un	1,0000	9.333,66	0,0000	0,0000	0,00
109	IT 09.25.0450()	un	6,0000	1.006,78	0,0000	0,0000	0,00
110	IT 09.30.0059()	un	15,0000	90,50	0,0000	0,0000	0,00
111	IT 09.30.0071()	un	10,0000	465,65	0,0000	0,0000	0,00
112	IT 09.40.0050()	un	900,0000	276,78	0,0000	0,0000	0,00
113	IT 14.20.0150()	un	16,0000	663,30	0,0000	0,0000	0,00
114	IT 24.04.0050()	m	100,0000	6,75	0,0000	0,0000	0,00
115	IT 24.04.0053()	m	165,0000	6,91	0,0000	0,0000	0,00
116	IT 24.04.0062()	m	100,0000	13,05	0,0000	0,0000	0,00
117	IT 24.20.0300()	un	2,0000	1.373,20	0,0000	0,0000	0,00
118	IT 24.22.0150()	un	9,0000	614,20	0,0000	0,0000	0,00
119	IT 24.22.0550()	un	4,0000	848,92	0,0000	0,0000	0,00
120	IT 24.26.0150()	un	6,0000	130,06	0,0000	0,0000	0,00
121	IT 24.28.0100()	un	2,0000	135,90	0,0000	0,0000	0,00
122	IT 24.40.0068()	Kg	117,1900	57,49	0,0000	0,0000	0,00
123	IT 24.40.0071()	Kg	88,6900	88,98	0,0000	0,0000	0,00
124	IT 24.42.0059()	m	1.394,0000	4,03	0,0000	0,0000	0,00
125	IT 24.42.0068()	m	350,0000	13,28	0,0000	0,0000	0,00
126	IT 24.48.0100()	un	2,0000	106,20	0,0000	0,0000	0,00
127	IT 24.48.0150()	un	5,0000	184,12	0,0000	0,0000	0,00
128	IT 24.50.0050()	un	14,0000	24,12	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 35 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Sistema de Abastecimento de Água**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
129	IT 24.50.0200()	un	7,0000	92,76	0,0000	0,0000	0,00
130	IT 24.52.0150()	un	10,0000	175,17	0,0000	0,0000	0,00
131	IT 24.52.0600()	un	4,0000	298,32	0,0000	0,0000	0,00
132	IT 24.58.0100()	un	10,0000	422,41	0,0000	0,0000	0,00
133	IT 24.60.0250()	un	5,0000	10,37	0,0000	0,0000	0,00
134	IT 24.60.0356()	un	5,0000	3,12	0,0000	0,0000	0,00
135	IT 24.64.0100()	un	10,0000	227,18	0,0000	0,0000	0,00
136	IT 24.64.0150()	un	5,0000	290,25	0,0000	0,0000	0,00
137	IT 24.70.0100()	un	15,0000	182,78	0,0000	0,0000	0,00
138	IT 24.74.0050()	un	307,0000	8,89	0,0000	0,0000	0,00
139	IT 24.99.0150()	un	10,0000	95,34	0,0000	0,0000	0,00
140	IT 24.99.0300()	un	10,0000	186,68	0,0000	0,0000	0,00
141	IT 29.05.0200()	un	8,0000	115,44	0,0000	0,0000	0,00
142	CI 04.40.0400()	m2	88,9900	62,92	0,0000	0,0000	0,00
143	CI 14.05.0050()	m2	511,8500	100,00	0,0000	0,0000	0,00
144	CI 14.05.0100()	m2	3.578,3300	37,49	0,0000	0,0000	0,00
145	CI 14.05.0750()	m2	3.578,3300	95,68	0,0000	0,0000	0,00
146	PT 04.15.0153()	m2	549,9900	47,28	0,0000	0,0000	0,00
147	PT 04.40.0100()	m2	332,8300	22,58	0,0000	0,0000	0,00
148	EQ 34.15.0700()	un	2,0000	14.260,16	0,0000	0,0000	0,00
149	IP 09.30.0050()	un	15,0000	54,52	0,0000	0,0000	0,00
150	IP 24.10.0025()	un	15,0000	158,29	0,0000	0,0000	0,00
151	IP 24.20.0050()	un	15,0000	440,00	0,0000	0,0000	0,00
152	IP 29.25.0053()	m	4,0000	16,42	0,0000	0,0000	0,00
153	IP 54.10.0125()	un	24,0000	13,79	0,0000	0,0000	0,00
154	IP 54.10.0200()	un	24,0000	17,20	0,0000	0,0000	0,00
155	AD 19.25.0200()	un	90,0000	136,74	0,0000	0,0000	0,00
156	AD 19.25.0250()	un	90,0000	3,14	0,0000	0,0000	0,00
157	AD 34.15.0050()	m3	872,4500	33,26	0,0000	0,0000	0,00
158	AD 39.05.0050()	h	1.665,0000	15,73	0,0000	0,0000	0,00
159	AD 39.05.0209()	h	1.665,0000	31,09	0,0000	0,0000	0,00
160	IE 00.03.2156()	un	8,0000	1.287,10	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 36 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE**SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO**Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Sistema de Abastecimento de Água**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
161	IE 00.03.2157()	un	6,0000	1.901,44	0,0000	0,0000	0,00
162	IE 00.03.2158()	un	2,0000	2.251,95	0,0000	0,0000	0,00
163	IE 00.03.2159()	un	6,0000	2.705,15	0,0000	0,0000	0,00
164	IE 00.03.2160()	un	6,0000	3.119,65	0,0000	0,0000	0,00
165	IE 00.03.2200()	m	6,0000	703,65	0,0000	0,0000	0,00
166	IE 00.03.2201()	m	4,6800	901,39	0,0000	0,0000	0,00
167	IE 00.03.2202()	m	6,4000	1.080,94	0,0000	0,0000	0,00
168	IE 00.03.2203()	m	22,6800	1.269,31	0,0000	0,0000	0,00
169	IE 00.03.2207()	un	8,0000	36,65	0,0000	0,0000	0,00
170	IE 00.03.2208()	un	6,0000	92,86	0,0000	0,0000	0,00
171	IE 00.03.2209()	un	4,0000	181,91	0,0000	0,0000	0,00
172	IE 00.03.2210()	un	6,0000	197,36	0,0000	0,0000	0,00
173	IE 00.03.2211()	un	6,0000	248,68	0,0000	0,0000	0,00
174	IE 00.03.2212()	un	4,0000	4.688,25	0,0000	0,0000	0,00
175	IE 00.03.2214()	un	8,0000	169,37	0,0000	0,0000	0,00
176	IE 00.03.2215()	m	6,0000	12,83	0,0000	0,0000	0,00
177	IE 00.03.2216()	m	14,6800	13,36	0,0000	0,0000	0,00
178	IE 00.03.2217()	m	6,4000	13,40	0,0000	0,0000	0,00
179	IE 00.03.2218()	m	22,6800	13,61	0,0000	0,0000	0,00
180	IE 00.03.2219()	un	17,0000	55,62	0,0000	0,0000	0,00
181	IE 00.03.2225()	un	8,0000	104,04	0,0000	0,0000	0,00
182	IE 00.03.2226()	un	2,0000	142,22	0,0000	0,0000	0,00
183	IE 00.03.2227()	un	8,0000	147,09	0,0000	0,0000	0,00
184	IE 00.03.2228()	un	4,0000	357,58	0,0000	0,0000	0,00
185	IE 00.03.2242()	un	14,0000	21,25	0,0000	0,0000	0,00
186	IE 00.03.2246()	m	12,0000	793,84	0,0000	0,0000	0,00
187	IE 00.03.2247()	un	10,0000	314,58	0,0000	0,0000	0,00
188	IE 00.03.2274()	un	17,0000	615,24	0,0000	0,0000	0,00
189	IE 00.03.2281()	un	4,0000	1.006,60	0,0000	0,0000	0,00
190	IE 00.03.2282()	un	4,0000	2.543,80	0,0000	0,0000	0,00
191	IE 00.03.2290()	un	671,0000	594,00	0,0000	0,0000	0,00
192	IE 00.03.2291()	un	7,0000	816,75	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 37 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE**SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO**Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Sistema de Abastecimento de Água**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
193	IE 00.03.2292()	un	4,0000	8.910,00	0,0000	0,0000	0,00
194	IE 00.03.2295()	un	5,0000	150,00	0,0000	0,0000	0,00
195	IE 00.03.2296()	un	3,0000	3.972,90	0,0000	0,0000	0,00
196	IE 00.03.2297()	un	4,0000	3.572,75	0,0000	0,0000	0,00
197	IE 00.03.2298()	un	4,0000	1.451,03	0,0000	0,0000	0,00
198	IE 00.03.2299()	un	4,0000	1.474,86	0,0000	0,0000	0,00
199	IE 00.03.2300()	un	8,0000	393,21	0,0000	0,0000	0,00
200	IE 00.03.2301()	un	2,0000	520,03	0,0000	0,0000	0,00
201	IE 00.03.2302()	un	2,0000	1.112,33	0,0000	0,0000	0,00

Soma: **0,00**

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 38 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Iluminação Pública**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
1	MT 04.05.0050()	m3	1.351,0900	31,46	0,0000	0,0000	0,00
2	MT 04.40.0150()	m	9.480,0000	3,69	0,0000	0,0000	0,00
3	MT 14.05.0300()	m3	1.283,8900	118,24	0,0000	0,0000	0,00
4	MT 14.15.0050()	m2	2.200,0700	12,57	0,0000	0,0000	0,00
5	TC 04.05.0750()	t.Km	151.456,7300	0,66	0,0000	0,0000	0,00
6	TC 09.05.0350()	t	2.461,2200	1,78	0,0000	0,0000	0,00
7	TC 09.05.0700()	t	2.461,2200	15,78	0,0000	0,0000	0,00
8	SC 09.05.0400()	h	740,0000	23,39	0,0000	0,0000	0,00
9	DR 34.05.0050()	un	85,0000	228,68	0,0000	0,0000	0,00
10	BP 04.05.0025()	m3	11,5700	165,75	0,0000	0,0000	0,00
11	ET 04.05.0601()	m3	17,5600	405,55	0,0000	0,0000	0,00
12	ET 04.20.0200()	m3	17,5600	58,05	0,0000	0,0000	0,00
13	ET 04.25.0706()	m3	17,5600	54,97	0,0000	0,0000	0,00
14	ET 04.35.0050()	m3	21,6800	440,24	0,0000	0,0000	0,00
15	ET 09.05.0100()	Kg	464,0000	7,40	0,0000	0,0000	0,00
16	ET 09.05.0103()	Kg	1.340,0000	5,99	0,0000	0,0000	0,00
17	ET 09.10.0056()	Kg	464,0000	4,49	0,0000	0,0000	0,00
18	ET 09.10.0061()	Kg	1.340,0000	3,92	0,0000	0,0000	0,00
19	ET 14.10.0100()	m2	324,1600	102,61	0,0000	0,0000	0,00
20	ET 19.30.0050()	m2	294,0200	45,93	0,0000	0,0000	0,00
21	IT 04.10.0159()	m	104,6200	23,81	0,0000	0,0000	0,00
22	IT 24.04.0065()	m	500,0000	17,01	0,0000	0,0000	0,00
23	IT 24.10.0115()	m	4.545,0000	20,48	0,0000	0,0000	0,00
24	IT 24.10.0156()	m	195,0000	24,03	0,0000	0,0000	0,00
25	IT 24.16.0150()	un	368,0000	44,09	0,0000	0,0000	0,00
26	IT 24.70.0103()	un	85,0000	197,92	0,0000	0,0000	0,00
27	IP 04.05.0250()	un	20,0000	2.390,85	0,0000	0,0000	0,00
28	IP 04.12.0450()	un	250,0000	4.263,94	0,0000	0,0000	0,00
29	IP 04.12.0650()	un	98,0000	10.961,39	0,0000	0,0000	0,00
30	IP 04.25.0650()	un	20,0000	350,69	0,0000	0,0000	0,00
31	IP 04.50.0506()	un	531,0000	402,44	0,0000	0,0000	0,00
32	IP 04.55.0100()	un	531,0000	164,61	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 39 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos **10/08/2022**
Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas) Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Iluminação Pública**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
33	IP 04.60.0050()	un	531,0000	30,26	0,0000	0,0000	0,00
34	IP 09.30.0535()	un	85,0000	21,68	0,0000	0,0000	0,00
35	IP 09.30.0555()	un	1.750,0000	19,30	0,0000	0,0000	0,00
36	IP 09.35.0200()	un	56,0000	62,21	0,0000	0,0000	0,00
37	IP 14.05.0100()	un	12.150,0000	42,24	0,0000	0,0000	0,00
38	IP 14.05.0150()	un	4.136,0000	8,17	0,0000	0,0000	0,00
39	IP 14.20.0100()	un	1.750,0000	249,41	0,0000	0,0000	0,00
40	IP 14.30.0059()	m	500,0000	4,29	0,0000	0,0000	0,00
41	IP 14.40.0050()	m	14,0000	3,50	0,0000	0,0000	0,00
42	IP 14.40.0053()	m	12.150,0000	3,27	0,0000	0,0000	0,00
43	IP 14.43.0200()	m	4.136,0000	9,71	0,0000	0,0000	0,00
44	IP 14.45.0050()	m	4.545,0000	2,18	0,0000	0,0000	0,00
45	IP 14.45.0100()	m	14,0000	2,81	0,0000	0,0000	0,00
46	IP 14.45.0300()	m	500,0000	4,22	0,0000	0,0000	0,00
47	IP 14.55.0125()	un	8,0000	7.529,00	0,0000	0,0000	0,00
48	IP 14.55.1000()	un	8,0000	221,79	0,0000	0,0000	0,00
49	IP 14.60.0100()	un	8,0000	225,28	0,0000	0,0000	0,00
50	IP 19.05.0153()	un	8,0000	750,94	0,0000	0,0000	0,00
51	IP 24.10.0025()	un	85,0000	158,29	0,0000	0,0000	0,00
52	IP 24.10.0153()	un	12,0000	245,74	0,0000	0,0000	0,00
53	IP 24.20.0350()	un	12,0000	1.550,00	0,0000	0,0000	0,00
54	IP 29.30.0115()	un	368,0000	47,60	0,0000	0,0000	0,00
55	IP 34.15.0200()	un	7,0000	7.452,00	0,0000	0,0000	0,00
56	IP 34.15.0400()	un	8,0000	4.393,00	0,0000	0,0000	0,00
57	IP 34.20.0203()	un	7,0000	289,12	0,0000	0,0000	0,00
58	IP 44.05.0050()	un	15,0000	14,46	0,0000	0,0000	0,00
59	IP 44.05.0275()	un	15,0000	25,69	0,0000	0,0000	0,00
60	IP 44.10.0100()	un	15,0000	118,20	0,0000	0,0000	0,00
61	IP 49.05.0450()	un	187,0000	1.174,77	0,0000	0,0000	0,00
62	IP 49.05.0500()	un	344,0000	1.058,20	0,0000	0,0000	0,00
63	IP 49.20.0078()	pc	235,0000	375,01	0,0000	0,0000	0,00
64	IP 49.20.0138()	pc	138,0000	389,01	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 40 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos Data: **10/08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas) B.D.I.: **18,00 %**

Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Iluminação Pública**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
65	IP 49.20.0410()	un	56,0000	84,48	0,0000	0,0000	0,00
66	IP 49.35.0650()	un	56,0000	42,24	0,0000	0,0000	0,00
67	IP 49.40.0100()	un	344,0000	14,08	0,0000	0,0000	0,00
68	IP 49.40.0150()	un	187,0000	70,40	0,0000	0,0000	0,00
69	IP 54.15.0050()	un	368,0000	99,81	0,0000	0,0000	0,00
70	IP 54.15.0150()	un	56,0000	115,00	0,0000	0,0000	0,00
71	IP 59.20.0050()	un	21,0000	14,08	0,0000	0,0000	0,00
72	IP 59.20.0106()	un	20,0000	7,05	0,0000	0,0000	0,00
73	IP 59.20.0150()	m	20,0000	2,81	0,0000	0,0000	0,00
74	IP 59.20.0300()	un	21,0000	7,05	0,0000	0,0000	0,00
75	IP 59.20.0356()	un	21,0000	21,13	0,0000	0,0000	0,00
76	IP 59.20.0456()	un	21,0000	42,24	0,0000	0,0000	0,00
77	IP 59.20.0506()	un	20,0000	140,80	0,0000	0,0000	0,00
78	IP 59.20.0600()	un	20,0000	21,13	0,0000	0,0000	0,00
79	IP 59.20.0706()	un	21,0000	14,08	0,0000	0,0000	0,00
80	IP 59.20.0750()	un	10,0000	7,05	0,0000	0,0000	0,00
81	IP 59.20.0850()	h	370,0000	7,05	0,0000	0,0000	0,00
82	IP 98.99.0050()	Kg	233,4300	15,32	0,0000	0,0000	0,00
83	IP 98.99.0152()	un	85,0000	7,43	0,0000	0,0000	0,00
84	AD 19.25.0200()	un	46,0000	136,74	0,0000	0,0000	0,00
85	AD 19.25.0250()	un	46,0000	3,14	0,0000	0,0000	0,00
86	AD 39.05.0050()	h	740,0000	15,73	0,0000	0,0000	0,00
87	IE 00.03.2278()	un	263,5000	42,01	0,0000	0,0000	0,00
88	IE 00.03.2279()	un	263,5000	49,36	0,0000	0,0000	0,00
89	IE 00.03.2336()	un	56,0000	2.969,00	0,0000	0,0000	0,00
90	IE 00.03.2342()	un	736,0000	1.261,18	0,0000	0,0000	0,00

Soma: **0,00**

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 41 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Administração do Canteiro Central e Urbanização**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
1	SC 09.05.0250()	h	16.650,0000	21,72	0,0000	0,0000	0,00
2	SC 09.05.0400()	h	6.660,0000	23,39	185,0000	185,0000	4.327,15
3	SC 09.05.0450()	h	16.650,0000	21,72	185,0000	370,0000	4.018,20
4	SC 09.05.1200()	h	3.330,0000	23,39	185,0000	370,0000	4.327,15
5	SC 09.05.1450()	h	33.300,0000	15,73	555,0000	1.110,0000	8.730,15
6	AD 04.20.0050()	m	300,0000	90,00	98,5500	274,6000	8.869,50
7	AD 14.05.0050()	un	29,0000	308,34	4,0000	12,0000	1.233,36
8	AD 39.05.0050()	h	26.640,0000	15,73	0,0000	0,0000	0,00
9	AD 39.05.0056()	h	6.660,0000	24,96	0,0000	0,0000	0,00
10	AD 39.05.0068()	h	13.320,0000	24,96	0,0000	0,0000	0,00
11	AD 39.05.0074()	h	13.320,0000	19,32	0,0000	0,0000	0,00
12	AD 39.05.0080()	h	13.320,0000	19,32	185,0000	370,0000	3.574,20
13	AD 39.05.0086()	h	26.640,0000	18,28	740,0000	740,0000	13.527,20
14	AD 39.05.0092()	h	6.660,0000	22,93	370,0000	740,0000	8.484,10
15	AD 39.05.0098()	h	6.660,0000	33,68	185,0000	370,0000	6.230,80
16	AD 39.05.0116()	h	23.310,0000	30,05	185,0000	370,0000	5.559,25
17	AD 39.05.0122()	h	16.650,0000	95,34	370,0000	555,0000	35.275,80
18	AD 39.05.0128()	h	3.330,0000	148,31	92,5000	185,0000	13.718,67
19	AD 39.05.0134()	h	6.660,0000	211,87	647,5000	740,0000	137.185,82
20	AD 39.05.0138()	h	3.330,0000	98,20	0,0000	0,0000	0,00
21	AD 39.05.0200()	h	13.320,0000	32,58	0,0000	0,0000	0,00
22	AD 39.05.0209()	h	13.320,0000	31,09	277,5000	555,0000	8.627,47
23	AD 39.05.0212()	h	6.660,0000	36,14	185,0000	370,0000	6.685,90
24	AD 39.05.0218()	h	19.980,0000	16,07	1.440,0000	1.440,0000	23.140,80

Soma: **293.515,52**

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 42 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos **10/08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Canteiro de Obras**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
1	SC 14.05.0050()	m3	3.960,0000	17,02	782,4300	992,4300	13.316,95
2	BP 04.05.0025()	m3	400,0000	165,75	0,0000	0,0000	0,00
3	BP 04.05.0100()	m3	400,0000	131,47	0,0000	0,0000	0,00
4	BP 04.05.0350()	m2	4.000,0000	17,54	0,0000	0,0000	0,00
5	IT 24.08.0053()	m	800,0000	5,33	0,0000	0,0000	0,00
6	IT 24.08.0056()	m	400,0000	6,51	0,0000	0,0000	0,00
7	IT 24.10.0112()	m	350,0000	14,53	0,0000	0,0000	0,00
8	IT 24.10.0115()	m	500,0000	20,48	0,0000	0,0000	0,00
9	IT 24.13.0500()	un	50,0000	44,14	0,0000	0,0000	0,00
10	IT 24.13.0700()	un	30,0000	85,74	0,0000	0,0000	0,00
11	IT 24.32.0056()	m	1.500,0000	4,01	0,0000	0,0000	0,00
12	IT 24.32.0059()	m	500,0000	5,79	0,0000	0,0000	0,00
13	IT 24.32.0062()	m	500,0000	7,84	0,0000	0,0000	0,00
14	IT 24.32.0065()	m	500,0000	12,78	0,0000	0,0000	0,00
15	IT 24.32.0068()	m	500,0000	19,75	0,0000	0,0000	0,00
16	IT 24.34.0053()	m	1.500,0000	3,30	0,0000	0,0000	0,00
17	IT 24.34.0077()	m	500,0000	32,93	0,0000	0,0000	0,00
18	IT 24.34.0373()	m	400,0000	83,29	0,0000	0,0000	0,00
19	IT 24.48.0350()	un	1,0000	634,72	0,0000	0,0000	0,00
20	IT 24.50.0050()	un	30,0000	24,12	0,0000	0,0000	0,00
21	IT 24.50.0212()	un	1,0000	93,40	0,0000	0,0000	0,00
22	IP 04.05.0300()	un	40,0000	1.800,00	0,0000	0,0000	0,00
23	IP 04.25.0700()	un	40,0000	406,59	0,0000	0,0000	0,00
24	IP 04.40.0400()	un	40,0000	2.400,36	0,0000	0,0000	0,00
25	IP 09.30.0509()	un	120,0000	6,68	0,0000	0,0000	0,00
26	IP 14.30.0256()	m	520,0000	24,47	0,0000	0,0000	0,00
27	IP 14.30.0309()	m	500,0000	43,95	0,0000	0,0000	0,00
28	IP 14.43.0300()	m	800,0000	12,36	0,0000	0,0000	0,00
29	IP 14.45.0300()	m	520,0000	4,22	0,0000	0,0000	0,00
30	IP 24.10.0025()	un	75,0000	158,29	0,0000	0,0000	0,00
31	IP 24.20.0050()	un	75,0000	440,00	0,0000	0,0000	0,00
32	IP 49.15.0409()	un	40,0000	660,00	0,0000	0,0000	0,00

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 43 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

URBCAP202308409



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos Data: **10/08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Canteiro de Obras**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
33	IP 49.20.0425()	un	40,0000	112,64	0,0000	0,0000	0,00
34	IP 49.25.0421()	un	40,0000	106,49	0,0000	0,0000	0,00
35	ST 84.05.0150()	un.mes	360,0000	55,00	0,0000	0,0000	0,00
36	AD 14.10.0050()	t	150,0000	43,34	11,2000	11,2000	485,40
37	AD 14.15.0401()	un.mes	36,0000	5.513,51	1,0000	2,0000	5.513,51
38	AD 14.15.0550()	h	14,0000	498,59	4,3100	18,2000	2.148,92
39	AD 14.15.0650()	h	6,0000	160,57	1,8500	7,8000	297,05
40	AD 14.15.0750()	un.mes	72,0000	5.012,18	2,0000	4,0000	10.024,36
41	AD 19.05.0050()	m2	600,0000	588,58	0,0000	0,0000	0,00
42	AD 19.05.0450()	m2	616,0000	49,66	800,8000	800,8000	39.767,72
43	AD 19.05.0500()	un.mes	180,0000	1.100,00	3,0000	5,0000	3.300,00
44	AD 19.10.0050()	m2	600,0000	288,47	0,0000	42,8900	0,00
45	AD 19.15.0050()	un.mes	108,0000	351,00	4,0000	4,0000	1.404,00
46	AD 19.15.0150()	un.mes	108,0000	780,00	0,0000	0,0000	0,00
47	AD 19.20.0050()	un	16,0000	1.713,66	0,0000	0,0000	0,00
48	AD 19.20.0100()	un	16,0000	1.670,09	0,0000	0,0000	0,00
49	AD 19.25.0210()	un	60,0000	576,00	0,0000	15,0000	0,00
50	AD 19.25.0310()	m2	56,0000	495,35	0,0000	0,0000	0,00
51	AD 19.25.0400()	un	60,0000	66,22	0,0000	0,0000	0,00
52	AD 24.05.0050()	un.mes	720,0000	82,68	0,0000	0,0000	0,00
53	AD 24.05.0450()	m	4.000,0000	1,54	0,0000	0,0000	0,00
54	AD 24.05.0500()	m	2.500,0000	20,72	232,0000	335,2000	4.807,04

Soma: **81.064,95**

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 44 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE**SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO**Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos I.O: **08/2022**
Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas)Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Equipamentos**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul	Valor Após Medição Ant.
1	SC 09.05.1100()	h	3.330,0000	24,42	0,0000	0,0000	0,00
2	EQ 04.05.0112()	un.mes	36,0000	17.855,38	2,0000	3,0000	35.710,76
3	EQ 04.05.0312()	un.mes	54,0000	10.222,32	1,0000	2,0000	10.222,32
4	EQ 04.05.0600()	h	2.331,0000	203,03	46,2500	112,8500	9.390,13
5	EQ 04.05.0603()	h	999,0000	90,90	138,7500	257,1500	12.612,37
6	EQ 04.05.0750()	h	2.331,0000	44,19	55,5000	92,5000	2.452,54
7	EQ 04.05.0756()	h	999,0000	39,84	129,5000	277,5000	5.159,28
8	EQ 14.05.0212()	h	518,0000	234,62	0,0000	0,0000	0,00
9	EQ 14.05.0215()	h	222,0000	114,55	0,0000	0,0000	0,00
10	EQ 14.05.0500()	h	2.331,0000	149,04	111,0000	111,0000	16.543,44
11	EQ 14.05.0503()	h	999,0000	77,27	74,0000	74,0000	5.717,98
12	EQ 44.10.0050()	h	9.324,0000	7,67	444,0000	740,0000	3.405,48
13	EQ 44.10.0056()	h	3.996,0000	0,37	111,0000	185,0000	41,07
14	EQ 44.10.0100()	h	3.996,0000	108,68	185,0000	297,3200	20.105,80
15	EQ 44.10.0106()	h	9.324,0000	3,75	535,0000	919,0000	2.006,25
16	EQ 59.99.0400()	h	9.990,0000	9,56	555,0000	925,0000	5.305,80
17	EQ 59.99.0500()	h	9.990,0000	0,45	555,0000	925,0000	249,75
18	MP 14.05.0600()	h	13.320,0000	21,01	185,0000	370,0000	3.886,85

Soma: **132.809,82**

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 45 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔



29/12/2023 09:52:43

RIO-URBE - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

SISCOB - Sistema de Controle de Obras - FOLHA DE MEDAÇÃO

Código: **7.921** Contrato: **8/2023** Processo: **0006/001115/2021**Obra/Serviço: **Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta**Empresa: **00.299.904/0001-60 / DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Prazo Inicial: a **540** dias corridos Prorrogações: **540** dias corridos Total: **1080** dias corridos Data: **10/08/2022**
Data Início: **24/04/2023** Data de Término: **07/04/2026** (inclusive prorrogações autorizadas) Variacao: **-0,15 %**
B.D.I.: **18,00 %**

Medição: **2a** Etapa: **2a - NORMAL** Serviços Executados de **24/05/2023** Até **22/06/2023**Sistema: **SISTEMA UNICO**Subsistema: **SUBSISTEMA UNICO**Planilha: **Projetos Executivos**

Número Item	Código do Item	Unidade	Quantidade Contratada	Preço Unitário	Quantidade Após Med. Ant.	Quantidade Total Acumul.	Valor Após Medição Ant.
1	CE 04.10.0110()	h	8.420,0000	116,37	0,0000	0,0000	0,00
2	IE 00.03.2229()	m2	5.346,6000	55,99	0,0000	0,0000	0,00
3	IE 00.03.2230()	m2	5.346,6000	6,63	0,0000	0,0000	0,00
4	IE 00.03.2231()	m2	124.976,0000	0,60	0,0000	0,0000	0,00
5	IE 00.03.2232()	m2	5.346,6000	3,31	0,0000	0,0000	0,00
6	IE 00.03.2233()	m2	124.976,0000	0,39	0,0000	0,0000	0,00
7	IE 00.03.2234()	m2	5.346,6000	1,10	0,0000	0,0000	0,00
8	IE 00.03.2235()	m2	124.976,0000	0,39	0,0000	0,0000	0,00
9	IE 00.03.2236()	m2	5.346,6000	4,45	0,0000	0,0000	0,00
10	IE 00.03.2237()	m2	5.346,6000	2,13	0,0000	0,0000	0,00
11	IE 00.03.2238()	m2	5.346,6000	1,92	0,0000	0,0000	0,00
12	IE 00.03.2239()	m2	5.346,6000	29,58	0,0000	0,0000	0,00
13	IE 00.03.2288()	ha	12,4976	60.816,33	0,0000	0,0000	0,00
14	IE 00.03.2289()	m2	124.976,0000	0,33	0,0000	0,0000	0,00

Soma: **0,00****R\$933.766,58**

Valor global previsto incluindo esta etapa

R\$641.080,69**R\$1.301.293,02**

Valor global medido incluindo esta medição

R\$115.394,52

Valor total medição:

R\$756.475,21

Variação (-0,154501%):

-1.168,76

Total:

R\$755.306,45Importa a presente Folha de Medição em: **R\$ 755.306,45 (SEVEN HUNDRED FIFTY-FIVE THOUSAND THREE HUNDRED SIX AND 45 / 100)**

Confere

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Visto

Página 46 de 46



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:28:16, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:06:00, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:41 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:17:02.
Documento N°: 4616640-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616640-3675>



SIGA ➔

29/12/202

10:01:09

RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
SISCOB - Sistema de Controle de Obras - BOLETIM DE DESEMPENHO

ÓRGÃO:	RIO-URBE	Nº DO BOLETIM:	2	ETAPA:	2 ^a
EMPRESA:	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA			MEDIDAÇÃO:	2 ^a
OBRA:	Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta	Nº DO CONTRATO:	8	Nº DO PROCESSO:	0006/001115/2021

FISCAL:	MATRÍCULA:	OBSERVAÇÃO:
JOAO AUDIR MARTINS BRITO	1461136	
VITOR RIBEIRO BACKER	3192150	
LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES	3192200	
MARCELO FANTEZA DE ASSUMPCAO	35609797	

		ITENS	CONCEITO
1 MATERIAL E EQUIPAMENTOS			
Estado de Conservação, qualidade e adequação dos materiais e equipamentos		2,50	
Disponibilidade dos materiais e equipamentos, necessário aos serviços		2,50	
Utilização de equipamento individual de segurança		2,50	
Utilização de uniforme padronizado e outros itens aplicáveis		2,50	
Média		2,50	
2 PESSOAL			
Quantidade de profissionais e de categorias, necessários aos serviços contratados		2,20	
Experiência e desempenho dos profissionais envolvidos		2,50	
Respeito às normas de segurança no trabalho		2,50	
Desempenho do engenheiro residente		2,50	
Outros itens aplicáveis		2,20	
Média		2,38	
3 INSTALAÇÕES			
Adequação ,padronização, estado e a conservação das instalações do canteiro de obras		2,50	
Organização do almoxarifado e do canteiro de obras		2,50	
Higiene e adequação das instalações do canteiro de obras		2,50	
Placas de identificação e sinalização da obra e outros itens aplicáveis		2,50	
Média		2,50	
4 CRONOGRAMA FÍSICO			
Andamento de cada etapa do cronograma		2,30	
Atendimento aos prazos para medições e/ou aceitações		0,00	
Cumprimento de prazo contratual		2,00	
Outros itens aplicáveis		2,50	
Média		1,70	
5 QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS			
Atendimento às especificações dos projetos		2,50	
Respeito às normas técnicas vigentes		2,50	
Nível de atendimento às condições pré-estipuladas no edital, proposta e contrato		2,50	
Qualidade e armazenamento dos materiais		2,50	
Outros itens aplicáveis		2,50	
Média		2,50	
6 ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÃO			
Atendimento às melhorias e modificações solicitadas		2,30	
Preenchimento correto do Diário de Obras		2,00	
Qualidade dos relatórios fotográficos e/ou do Cadastro de Obras		2,50	
Presteza no atendimento às solicitações da fiscalização e outros itens aplicáveis		2,00	
Média		2,20	
INDICE DE DESEMPENHO DE ETAPA (IDE) =		2,29	
CONCEITOS:	EXCELENTE = 3	BOM = 2	FRACO = 1
OBSERVAÇÕES:		PÉSSIMO = 0	

DATA: ____ / ____ / ____

EMPRESA: _____

FISCAL: _____

FISCAL: _____

Página 1 de 2



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:29:19, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:05:33, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:19 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:16:07.
 Documento N°: 4616683-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616683-3675>



SIGA ➔

29/12/202

10:01:09

RIO-URBE - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
SISCOB - Sistema de Controle de Obras - BOLETIM DE DESEMPENHO
RESUMO DO BOLETIM

FISCAL:

JOAO AUDIR MARTINS BRITO
VITOR RIBEIRO BACKER
LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES
MARCELO FANTEZA DE ASSUMPÇÃO

MATRÍCULA:

1461136
3192150
3192200
35609797

MAT E EQUIP	PESSOAL	INSTALAÇÕES	CRON. FÍSICO	QUAL SERV MAT	ATEND. FISCAL	IDE
2,50	2,38	2,50	1,70	2,50	2,20	2,29

DATA: / /

ASS. DIRETOR:



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:29:19, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:05:33, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 12:09:19 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:16:07.
Documento Nº: 4616683-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616683-3675>

Página 2 de 2

URBCAP20230841

SIGA

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2023.

Carta nº 21/2023-F

Ao
Ilmo. Sr. Marco Aurélio Regalo
Secretário Municipal Secretaria Municipal de Conservação
R. Maia de Lacerda, 167 - 5º Andar - Estácio

Senhor Secretário,

A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO - AEERJ, em atenção à decisão judicial em anexo, exarada no bojo do mandado de Segurança Coletivo às fls. 106/110, do processo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em trâmite na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que assegurou exclusivamente às empresas associadas à AEERJ o direito de se submeterem à retenção e ao recolhimento a título de IRPJ-RF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2% nos contratos administrativos celebrados com o município do Rio de Janeiro, vem apresentar lista atualizada, referente ao mês de julho/2023, das empresas de engenharia pertencentes ao seu quadro social.

Outrossim, por determinação judicial, irá peticionar mensalmente a este órgão, bem como ao Juízo da 12ª Vara de Fazenda Pública, sobre a referida atualização, a fim de que suas associadas possam, regularmente, fazer jus aos benefícios da citada decisão até o julgamento final do processo.

Desta forma, a AEERJ vem comunicar que, para maior controle de V. Sas., fica expirada toda e qualquer declaração emitida anteriormente à presente data, referente as suas empresas associadas e que, doravante, irá, a cada mês expedir as aludidas declarações com as respectivas datas de validade.

A AEERJ se posiciona como entidade colaboradora do Poder Público, a fim de traçar conjuntamente caminhos pautados na eficiência, ética, legalidade e transparência, valores tão caros a todos nós.

Por fim, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de mais alta estima e elevada consideração.

A SUB 6.

para contracor.

01/08/23


Paulo Kendi T. Massunaga
Presidente Executivo

ASSOCIADAS AEERJ em 31/07/2023

Razão Social	CNPJ
Aliança Ferreira Engenharia Ltda EPP	45.562.565/0001-09
Arkhe Serviços de Engenharia Ltda	00.148.344/0001-42
ASM Construções Ltda	39.121.678/0001-68
Atac Fire Seg. Contra Incendio Ltda	01.229.958/0001-11
B F Massunaga Engenharia Eireli	18.084.333/0001-01
Bruno Gomes Pessoa Mendes - MEI	44.809.403/0001-51
Caddah Projetos e Consult. Em Engenharia	22.402.500/0001-92
Chison Empreendimentos Imobiliários Ltda	42.563.916/0001-08
Civil Master Projetos e Construções Ltda	02.617.158/0001-30
Construtora Colares Linhares S/A	03.568.496/0001-92
Cone Engenharia e Construção Civil Ltda	35.834.967/0001-53
Construtec Manut. Const. E Reformas Ltda	13.970.717/0001-08
Ctesa Construções Ltda	68.703.701/0001-20
CWR Constr. Reformas e Com. LTDA ME	07.681.401/0001-01
Darwin Engenharia Ltda	35.815.653/0001-03
Dimensional Engenharia Ltda	00.299.904/0001-60
Dratec Engenharia Ltda	28.065.845/0001-84
Elvima Construções Ltda	01.721.862/0001-76
Engetécnica Ltda	27.974.948/0001-02
Enimont Empresa Nac. de Inst. e Mont. Ltda	68.666.627/0001-10
Estúdio Lema Ltda	44.060.605/0001-43
Construtora Entre os Rios Ltda	30.307.631/0001-19
Fábio Bruno Construções Ltda	04.606.738/0001-58
Fenix Construtora Ltda	05.138.625/0001-38
Ferrão Serviços de Engenharia Ltda	38.411.726/0001-90
Geomecânica S/A - Engenharia	42.163.162/0001-90
GHS Empreendimentos Imobiliários Ltda	03.388.937/0001-74
Globo Construções e Terraplanagem Ltda	33.854.563/0001-04
GSAP Arq. Constr. Empr. Imob. e Consult. Ltda	21.268.130/0001-80
Hydra Engenharia e Saneamento Ltda	10.547.330/0001-55
Irmãos Haddad Construtora EIRELI.	04.128.491/0001-01
LBQ Engenharia Ltda	31.402.134/0001-62
Consultoria Técnica em Eng. LGP Ltda	03.701.025/0001-00
LM2 Engenharia Ltda	35.311.081/0001-25
LS Borges Consultoria Ltda	42.509.027/0001-54
M3 Manutenção e Montagens LTDA.	74.024.274/0001-57
Majella Jones Advogados	09.054.133/0001-15
Massimo Obras e Serviços Eireli - ME	28.148.778/0001-61
Max Engenharia Eirelli	36.430.028/0001-06
Maria Cecilia M. Empr. Imob. Ltda	32.323.259/0001-60
Constr. Medeiros Carvalho de Almeida Ltda	30.458.749/0001-48
Mega Engenharia Ltda	39.109.806/0001-58
MJRE Construtora Ltda	05.851.921/0001-81
Multicon Construções e Serviços Ltda.	35.774.124/0001-09

Neltec Construções, Manut. E Serv. Ltda.	09.687.359/0001-53
Obra Prima Constr. e Manut. EIRELI ME	04.856.692/0001-25
OECI S.A	10.220.039/0075-04
Portes Engenharia Ltda	46.472.891/0001-80
Procec Construção Pesada S/A	00.346.071/0001-40
Renato Reis Engenharia	05.234.242/0001-63
RL 2 Engenharia Ltda	02.149.434/0001-83
Rodocon Construções Rodoviárias Ltda	30.090.575/0001-03
Santos Mota Engenharia Ltda	27.887.959/0001-47
Seel Serv. Especiais de Eng. Ltda	72.030.927/0001-85
Senic-Serv. de Eng. Ind. e Com. Ltda	33.453.622/0001-24
Serpen-Serv. e Proj. de Eng. Ltda	29.979.853/0001-07
Sope Soc. De Obras e Proj. de Eng. Ltda	42.418.533/0001-38
Spil-Serviços Técnicos de Engenharia Ltda	42.424.259/0001-00
Statled Brasil Constr. e Particip. S.A.	10.526.336/0001-46
Stúdio G Construtora Ltda	30.149.702/0001-00
Tania Maria Peron 598.893.907.44	30.482.877/0001-27
TCE Empreendimentos Esportivos	22.475.546/0001-31
Tensor Empreendimentos Ltda	28.129.807/0001-48
Torsor Consult. e Gerenc. de Obras Eireli	26.463.263/0001-20
Verbasco Engenharia e Comércio LTDA.	05.810.013/0001-40
Vieira e Pontes Engenharia Ltda	13.987.840/0001-31
WTE Engenharia Ltda	25.066.377/0001-74
Construtora WV Ltda.	03.589.880/0001-71
York Serviços Eirelli	28.029.634/0001-96
Construtora Zadar Ltda	30.183.941/0001-79

Rio de Janeiro, 07 de agosto 2023.

DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – AEERJ, entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98, sala 1201, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Cep: 20050-002, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que concedeu a medida liminar para assegurar a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

Declaração válida até 10 de setembro de 2023

Atenciosamente,

MAYRA MORICONI
OAB/RJ 136.330
Diretora Jurídica

JULHO/2023

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/29DF-BB07-8071-6713> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 29DF-BB07-8071-6713



Hash do Documento

26759977974FE961E6F25E2F5D60616283239BF2C3B643E6161D8370A7FC2F63

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/08/2023 é(são) :

- Mayra Moriconi Valerio (Signatário) - 097.587.257-50 em
04/08/2023 17:49 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



FIs.

Processo: 0035006-94.2022.8.19.0001

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Mandado de Segurança - CPC - Competência Tributária / Limitações ao Poder de Tributar

Impetrante: ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO & AEERJ

Impetrado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO & SMFP

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Katia Cristina Nascentes Torres

Em 05/05/2022

Decisão

Trata-se de mandado de segurança, impetrado por Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro - AEERJ, contra ato do Secretário Municipal de Fazenda do Município do Rio de Janeiro, ou quem as vezes lhe faça, em que pretende a impetrante a concessão de liminar a fim de ver resguardado o direito líquido e certo de suas associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeter à retenção e ao recolhimento a título de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, conforme determina a legislação federal (art. 15, da Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17 e a Tabela de Retenção veiculada na IN RFB nº 1234/2012), nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a Autoridade Coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança dos valores acima deste patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal sob discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Alega a impetrante em resumo que: (a) O presente writ visa afastar o ato coator consubstanciado na retenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IR (IRR) à alíquota de 4,8%, nas situações envolvendo a prestação de serviços de construção civil por empreitada com fornecimento de materiais, de interesse dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações vinculadas ao Município do Rio de Janeiro, visto que, a pretexto de dar efetividade à decisão proferida pelo STF no RE nº 1.293.453/RS, que definiu, sob o rito dos recursos repetitivos e com repercussão geral, que "pertence ao Município, aos Estados e ao Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal", o Município do Rio de Janeiro passou a regulamentar o tema por meio do Decreto nº 49.593, de 18 de outubro de 2021, ato contínuo alterado pelo Decreto nº 49.830, de 26 de novembro de 2021, cujo teor adentra e altera alíquota vigente desde antes em franca ofensa a direito líquido e certo das associadas da impetrante; (b) Desse modo, embora aqui não se discuta a competência dos Municípios, dentre eles o Município do Rio de Janeiro, em efetuar diretamente



a retenção do Imposto de Renda no caso de prestação de serviços em benefício da Administração Pública municipal, já que, como dito pelo STF, "a delimitação imposta pelo art. 64 da Lei 9.430/1996 - que permite a retenção do imposto de renda somente pela Administração federal - é claramente inconstitucional, na medida em que cria uma verdadeira discriminação injustificada entre os entes federativos, com nítida vantagem para a União Federal e exclusão dos entes subnacionais", a efetividade dessa retenção vem sendo adotada de forma inconstitucional, ilegal e arbitrária; (c) E isso porque a alíquota de 4,8% somente se aplica na empreitada sem o emprego de materiais, nos termos da alínea "d", inciso IV, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17. A legislação federal é clara e precisa quando estabelece a alíquota de 1,2% a título de IRRF nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais (alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33 da IN RFB nº 1.700/17), de modo que a cobrança de acordo com a alíquota de 4,8% "no caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador" configura nítida inovação, que extrapola os limites estabelecidos na Constituição Federal e na Legislação Federal, em violação às rígidas regras de competência tributária, e, por conseguinte, ao Princípio da Estrita Legalidade, da vedação ao Não Confisco e ao Enriquecimento sem Causa. Afinal, a autoridade coatora e o Município carioca têm competência para efetivar a retenção do Imposto de Renda (tributo federal) nos estritos termos da legislação federal, mas não tem competência para modificar a sua expressão quantitativa / qualitativa, como efetivado na hipótese em foco. Sendo que, mesmo depois de ser questionada sobre a ilegalidade perpetrada, irredutível, a autoridade coatora vem impondo a aplicação da alíquota de 4,8% em contratos que envolvem o fornecimento de materiais, retendo o faturamento daqueles contribuintes que, em observância à legislação que trata do IRRF, vêm emitindo Notas Fiscais com a alíquota de 1,2%, autorizando o manejo urgente do presente mandamus.

Discorre acerca do direito líquido e certo que reputa possuir, aduzindo que, como é sabido, as empresas de engenharia e construção que prestam serviços de interesse da administração pública (obras/empreitadas públicas), no âmbito da União, dos estados e dos municípios, tem os respectivos valores auferidos sujeitos à retenção dos tributos federais, como IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, sendo que, em paralelo a esse sistema que perdura há anos, amadurecia uma disputa de natureza estritamente financeira, no âmbito da Federação, entre a União e os municípios, objeto do RE 1.293.453/RS, apreciado sob o rito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Tema 130 - "Titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido na fonte incidente sobre valores pagos pelos Municípios, suas autarquias e fundações a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de serviços"), cujo debate girava em torno da autonomia financeira dos municípios, à luz do art. 158, I, da Constituição Federal, pretendendo em síntese os municípios, na qualidade de destinatários do produto arrecada pela União Federal a título de Imposto de Renda - IR, incidente sobre os valores por eles (municípios) pagos, romper com a até então concentração da administração financeira na União, a fim de que passassem a efetuar eles mesmos, diretamente, a retenção. Assim, ao invés de o IR ser arrecadado e posteriormente repassado aos municípios pela União Federal, contavam os municípios efetuar diretamente a retenção, especialmente nos casos da prestação de serviços a eles contratados - e nisso lograram êxito. Da análise do Acórdão proferido pelo STF é possível constatar que aquela Corte buscou dar ampla eficácia ao art. 158, I, da CRFB - norma vinculado ao Direito Financeiro, importante para o funcionamento econômico da Federação -, de modo a garantir a ampla autonomia financeira a que fazem jus os municípios, sem que, com isso, interferisse nas normas de índole tributária de exclusiva competência da União Federal (art. 153, III, da CF/88) para instituir e regulamentar o IR. Nesse contexto foi que o Município do Rio de Janeiro editou o Decreto nº 49.593/2021, cujo teor visava uma mera adequação à decisão proferida pelo STF e, como expressamente ali assinado, em clara submissão à legislação tributária federal. Ocorre que, ato contínuo, foi editado cerca de apenas 40 dias depois o Decreto nº 49.830 de 26/11/2021, alterando aquele anterior, para inserir ao art. 2º, um § 3º, com a seguinte e literal disposição:



§ 3º - No caso de prestação de serviços de construção civil, independentemente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, o Imposto de Renda será retido à alíquota de 4,8%.

E o faz, ao que tudo indica, a partir da inclusão de um novo "considerando", com expressa referência ao "disposto no art. 15, III, "a", da Lei Federal nº 9.249/95, o qual, por sua vez, estabelece que o percentual de presunção referente ao IR será em regra de 8%, podendo em alguns casos que especifica chegar a 32%, sendo que, ao regular a matéria, a alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/2017, dita expressamente que o percentual de presunção será de 8% na atividade de construção por empreitada com emprego de materiais. Tal legislação cuida do percentual de presunção, figura típica do Lucro Presumido, que incide sobre a receita bruta, definindo a base de cálculo do IR, sobre a qual incidirá a alíquota de 15%. Esclarecendo: 1,2% equivale a 15% (alíquota do IR prevista no art. 64, §5º da Lei nº 9.430/96) de 8%, de modo que, para facilitar a implementação da técnica de retenção, a legislação estabelece que nos casos de prestação de serviços públicos em benefício da Administração Pública Federal, determinados setores se sujeitarão à alíquota de 1,2%, como é o caso da construção civil por empreitada com o emprego de materiais, enquanto outros setores se sujeitarão à alíquota de 4,8%, a título de IR, a qual é a tradução matemática de 15% (alíquota do IR) de 32%. Assim, quando a legislação determina que o percentual de presunção equivale a 8%, a alíquota do IRRF a ser efetivada na retenção será de 1,2%; já quando o percentual de presunção corresponder a 32%, a alíquota a ser efetivada na retenção corresponderá a 4,8%, sendo certo que sempre prevaleceu, no âmbito da Receita Federal, a sujeição à retenção a título de IRRF à alíquota de 1,2% nos casos de prestação de serviços de construção civil por empreitada com o emprego de materiais contratados pela Administração Pública, enquanto os serviços de construção civil por empreitada sem o emprego de materiais contratados pela Administração Pública Federal sempre foram submetidos à alíquota de 4,8% a título de IRRF, sendo, ademais, claro e inequívoco que o STF, no citado julgamento, tampouco se manifestou sobre aspectos do Imposto de Renda (alíquota, base de cálculo, fato gerador), mas apenas tratou de regras de repartição de receitas da federação, Direito Financeiro que não se confunde com o Direito Tributário, não se sabendo de onde extraiu a autoridade coatora e o Município do Rio de Janeiro, competência ou base normativa para se imiscuir em seara que foge totalmente à sua alçada constitucional.

Pelo que requer ao final que seja concedida em definitivo a segurança, confirmando a liminar antes deferida, para reconhecer o direito líquido e certo de suas associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento a título de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, conforme determina a legislação federal (art. 15, da Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17 e a Tabela de Retenção veiculada na IN RFB nº 1234/2012), nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a Autoridade Coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança dos valores acima deste patamar ou medida que vise cercar a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal sob discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

Com a inicial veio a documentação de fls. 30/78.

Despacho às fls. 86 determina a intimação da dita autoridade para prestar informações, deixando a apreciação do pedido liminar para ser feita em seguida.

Certidão cartorária às fls. 104 dá conta da intimação e do decurso do prazo legal sem manifestação daquela autoridade.

Passo a decidir.





Postula a impetrante que seja concedida medida liminar inaudita altera parte para que seja resguardado o direito líquido e certo de suas associadas de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento a título de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, conforme determina a legislação federal (art. 15, da Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17 e a Tabela de Retenção veiculada na IN RFB nº 1234/2012), nos casos de construção por empreitada com emprego de materiais, abstendo-se a Autoridade Coatora de adotar qualquer ato tendente à cobrança dos valores acima deste patamar ou medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente de represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta ilegal sob discussão, bem como de inscrever o nome das associadas nos cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial.

E o silêncio da autoridade coatora devidamente intimada concorre, mais ainda, em favor do deferimento de tal pedido, que, diga-se de passo, por si só, nos termos da fundamentação apresentada, já exibia os fortes elementos favoráveis à sua concessão.

Com efeito, não parece haver dúvidas de que as normas de índole tributária de exclusiva competência da União Federal (art. 153, III, da CF/88) são aquelas bem indicadas na inicial e, com elas, inicialmente coerente o Decreto nº 49.593/21 editado pelo Município do Rio de Janeiro destinado à simples adequação à decisão proferida pelo STF no RE 1.293.453/RS, até o advento do indigitado Decreto Municipal nº 49.830 de 26/11/2021, que, dispondo a novidade fora de sua competência legal, alterou aquele anterior para inserir ao art. 2º, um § 3º, estabelecendo que, "no caso de prestação de serviços de construção civil, independente da modalidade ou do fornecimento de materiais pelo prestador, o Imposto de Renda passaria a ser retido à alíquota de 4,8%", e, com isso, não só extrapolando suas atribuições e competências tributárias, senão que violando direitos já bem sedimentados daquelas empresas prestadoras de serviços de construção civil em empreitadas com fornecimento de materiais, como é o caso das associadas da impetrante aqui representadas.

Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar formulado para resguardar o direito das associadas da Impetrante de, no âmbito do Município do Rio de Janeiro, se submeterem à retenção e ao recolhimento a título de IRPJ-RF - Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,2%, equivalente ao percentual de presunção de 8%, conforme determina a legislação federal (art. 15, da Lei Federal nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, alínea "d", inciso II, do §1º, do art. 33, da IN RFB nº 1.700/17 e a Tabela de Retenção veiculada na IN RFB nº 1234/2012), nos casos de construção por empreitada com fornecimento de materiais, pelo que determino à Autoridade Coatora e ao Município a que ela se vincula que se abstengam de adotar qualquer ato tendente à cobrança de valores acima deste patamar ou a adoção de medida que vise cercear a autorização judicial, especialmente no que concerne a represar faturamentos ou reter pagamentos com base na conduta aqui sob discussão, bem como de inscrever o nome das associadas da Impetrante em cadastros de inadimplentes e/ou negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, ou mesmo restringir o livre exercício da atividade empresarial em razão do objeto da presente lide.

Considerando a sobrecarga notória de processos desta Vara e os princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas, a presente decisão assinada digitalmente e devidamente instruída com documentos necessários servirá como mandado e ofício para o seu cumprimento e deverá ser encaminhada diretamente pela parte impetrante à SMF/RJ e à PGM/RJ, comprovando nos autos seus protocolos de recebimento no prazo de 10 dias.

Já notificada e inerte a autoridade dita coatora, intime-se o ente federativo ao qual ela se vincula.





Após a manifestação do Município, ao MP.

Rio de Janeiro, 09/05/2022.

Katia Cristina Nascentes Torres - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Katia Cristina Nascentes Torres

Em ____ / ____ / ____

Código de Autenticação: **4PMI.CX9I.SU2Y.HDC3**

Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos





PREFEITURA
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE

PORTARIA RU/PRE "P" N.º 84, DE 11 DE ABRIL DE 2023

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização ? RIO-URBE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor

RESOLVE:

Designar os servidores a seguir relacionados para constituírem Comissão de Fiscalização das "**OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA**", objeto do processo n° 06/001.115/2021, contrato n° 08 /2023 (SMI), a cargo da empresa **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, em face da manifestação da Diretoria de Obras Urbanísticas desta Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, através do **URB-MEM-2023/00211**.

JOÃO AUDIR MARTINS BRITO - Mat. 13/146.113-6 (Presidência);

MARCELO FANTEZA DE ASSUMPÇÃO - Mat. 13/295.245-5;

LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - Mat. 13/319.220-0;

VITOR RIBEIRO BACKER - Mat. 13/319.215-0 (Suplente).

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2023

ARMANDO JOSE GUEDES QUEIROGA JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE DE EMPRESA
Matrícula: 35612270



Assinado com senha por ARMANDO JOSE GUEDES QUEIROGA JUNIOR - 12/04/2023 às 08:19:29.
Documento N°: 2260938-1316 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigae/public/app/autenticar?n=2260938-1316>



SIGA 



PROCESSO N° 06/001.115/2021
DATA: 18 /10 /2021 FL: 2302
RUBRICA: [Assinatura]

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO / RIO-URBE

MEMORANDO N° URB-MEM-2023/00211

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2023.

De: RIO-URBE/PRE/DOU

Para: RIO-URBE/PRE

Assunto: EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO. GESTÃO DE PROCESSOS

Estamos encaminhando para análise e aprovação de V.Sa. o nome dos técnicos que deverão fiscalizar "**OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA**", objeto do contrato N° 08/2023 (SMI), processo 06/001.115/2021 a cargo do DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, sob a responsabilidade desta Diretoria.

- João Audir Martins Brito - Mat. 13/146.113-6 (Presidência);
- Marcelo Fanteza de Assumpção - Mat. 13/295.245-5;
- Leandro Ferreira Pacheco Rodrigues - Mat. 13/319.220-0;
- Vitor Ribeiro Backer - Mat. 13/319.215-0 (Suplente).

Atenciosamente,

JOAO HENRIQUE CARRIERES RATO
DIRETOR DE DIRETORIA DE EMPRESA
Matrícula: 35609730

URBMEM202300211A



Assinado com senha por JOAO HENRIQUE CARRIERES RATO - 10/04/2023 às 13:50:14.
Documento N°: 2245976-1316 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigae/public/app/autenticar?n=2245976-1316>

Classif. documental

00.01.04.20

SIGA ➔

PROCESO N° 06/001.115/2021
DATA: 18 / 10 / 2021 FL.: 2305
RJURBE



BRITO, SITUADO NA RUA PICUÍ N.º 325 - BENTO RIBEIRO", a cargo da empresa R SANTANA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, com fulcro no artigo 65, I, "a" da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Providencie-se a lavratura do Termo Aditivo correspondente.

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS
ATOS DO COORDENADOR

PORATARIA "P" ISUBI/CGO N° 021 DE 12 DE ABRIL DE 2023.

O COORDENADOR DA COORDENADORIA GERAL DE OBRAS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo n° 06/200.912/2022.

RESOLVE:

Designar os servidores JOSÉ MAURO CARRILHO GUIMARÃES matrícula nº 11/125.022-4, CAU A14137-2, VIVIANE DOS SANTOS ARAÚJO, matrícula nº 11/290.181-7, CREA 2012127654 e ALOISIO BASTOS LO FEUDO, matrícula nº 69/561.200-7, CREA 1991100169, para fiscalizarem a execução do "BAIRRO MARAVILHA NORTE - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA SÃO SALVADOR E OUTRAS, NA COMUNIDADE MORRO DO CHAVES, NO BAIRRO DE BARROS FILHO, NA ÁREA DA ISUBI/CGO/Ist GO - XXV R.A. - A.P. 3.6", objeto do processo nº 06/200.912/2022, referente ao Contrato nº 189/2022, celebrado em 21/09/2022, a cargo da empresa CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

PORATARIA "P" ISUBI/CGO N° 022 DE 12 DE ABRIL DE 2023.

O COORDENADOR DA COORDENADORIA GERAL DE OBRAS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo n° 06/200.914/2022.

RESOLVE:

Designar os servidores JOSÉ MAURO CARRILHO GUIMARÃES matrícula nº 11/125.022-4, CAU A14137-2, VIVIANE DOS SANTOS ARAÚJO, matrícula nº 11/290.181-7, CREA 2012127654 e GILBERTO AUGUSTO BORGES NETO, matrícula nº 69/561.194-2, CAU A14136-0, para fiscalizarem a execução do "BAIRRO MARAVILHA NORTE - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA AVENIDA LOBO JÚNIOR E OUTRAS, NA COMUNIDADE KELSON - FASE I, NO BAIRRO DA PENHA CIRCULAR, NA ÁREA DA ISUBI/CGO/Ist GO - XI R.A. - A.P. 3.5", objeto do processo nº 06/200.914/2022, referente ao Contrato nº 192/2022, celebrado em 22/09/2022, a cargo da empresa CONSTRUVILLE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

PORATARIA "P" ISUBI/CGO N° 023 DE 12 DE ABRIL DE 2023.

O COORDENADOR DA COORDENADORIA GERAL DE OBRAS, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo n° 06/200.913/2022.

RESOLVE:

Designar os servidores JOSÉ MAURO CARRILHO GUIMARÃES matrícula nº 11/125.022-4, CAU A14137-2, VIVIANE DOS SANTOS ARAÚJO, matrícula nº 11/290.181-7, CREA 2012127654 e ALOISIO BASTOS LO FEUDO, matrícula nº 69/561.200-7, CREA 1991100169, para fiscalizarem a execução do "BAIRRO MARAVILHA NORTE - OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RUA LORETO COUTO E OUTRAS, NA COMUNIDADE ETERNIT, NO BAIRRO DE GUADALUPE, NA ÁREA DA ISUBI/CGO/Ist GO - XII R.A. - A.P. 3.6", objeto do processo nº 06/200.913/2022, referente ao Contrato nº 193/2022, celebrado em 27/09/2022, a cargo da empresa CONSTRUTORA LYTORÂNEA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

COORDENADORIA DO CASS
ATO DO COORDENADOR

PORATARIA "P" ICASS N° 02 DE 12 DE ABRIL DE 2023.

O COORDENADOR DA COORDENADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO SÃO SEBASTIÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo n° 06/000.095/2021.

RESOLVE:

Designar os servidores, MARIA CRISTINA AZNAR DURAN, matrícula: 80/325.547-8, ERMÍNIO PAES LEMES PIRES FILHO, matrícula: 11/249.730-3, NELSON LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA, matrícula: 10/190.093-5, e MARCELO DINIZ SILVA, matrícula: 80/340.638-8, para procederem ao acompanhamento e a Fiscalização dos "SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUA DO SISTEMA, DE OPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO AUTÔNOMO E DO SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA, E HIGIENIZAÇÃO DA REDE DE DUTOS A SEREM PRESTADOS NOS SISTEMAS LOCAIS: CENTRO ADMINISTRATIVO SÃO SEBASTIÃO - CASS - BLOCO I E II, LOCALIZADO À RUA AFONSO CAVALCANTI, 455 - CIDADE NOVA, PALÁCIO DA CIDADE, LOCALIZADO À RUA SÃO CLEMENTE, 360 - BOTAFOGO; RESIDÊNCIA OFICIAL DA GÁVEA PEQUENA, LOCALIZADA À ESTRADA DA GÁVEA PEQUENA, 1.338 - ALTO DA BOA VISTA E PALÁCIO RIO 450, LOCALIZADO À RUA CAROLINA MACHADO, 920 - MADUREIRA", objeto do contrato nº 132/2022. Processo N.º 06/000.095/2021, a cargo da empresa WALKAM CLIMATIZAÇÃO LTDA.

GEO-RIO

Fundação Instituto de Geodésica do Município do Rio de Janeiro
Campo de São Cristóvão, 668 - 1º e 3º andar São Cristóvão - Cep. 20.921-440
Tel.: 3878-7878 - E-mail: georio@petrj.rj.gov.br

DESPACHO DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 12/04/2023

06/100.294/2022 - AUTORIZO a lavratura de Termo Aditivo para prorrogação de prazo por 90 (noventa) dias corridos, na 04^a (quarta) etapa, que passará a ter 120 (cento e vinte) dias corridos, do Contrato nº 062/2022, nos termos propostos pelo Diretor da Diretoria de Obras desta Fundação às fls 407, com base nos Artigos 522 e 523 do R.G.C.A.F. e no Artigo 57 da Lei 8.666/93, e as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94.

DESPACHO DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 20/03/2023

06/100.289/2022: AUTORIZO a lavratura de Termo Aditivo para prorrogação de prazo por 120 (cento e vinte) dias corridos, na 6^a (sexta) etapa, que passará a ter 210 (duzentos e dez) dias corridos, do Contrato nº 047/2022, nos termos propostos pelo Diretor da Diretoria de Obras desta Fundação às folhas 169, com base nos Artigos 522 e 523 do R.G.C.A.F. e no Artigo 57 da Lei 8.666/93, e as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94.

* Omitido do DO de 21/03/2023

* Republicado por ter saldo com incorreções.

RIOURBE

Empresa Municipal de Urbanização
Rua Ulysses Guimarães, nº 16, Grupo 203/204 - Cidade Nova, RJ
Tel.: 2976-9341 - E-mail: gabinete.riourbe@rj.gov.br

ATOS DO DIRETOR PRESIDENTE

PORATARIA "P" N° 84/2023 RU/PRE DE 11 DE ABRIL DE 2023

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE,

Designar os servidores a seguir relacionados para constituir Comissão de Fiscalização das "OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÔES E DIALTA", objeto do processo nº 06/001.115/2021, contrato nº 08/2023 (SMI), a cargo da Empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, em face da manifestação da Diretoria de Obras Urbanísticas desta Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE através do URB-MEM-2023/00211.

JOÃO AUDIR MARTINS BRITO, matrícula nº 13/146.113-6 (Presidência);
MARCELO FANTEZA DE ASSUMPCÃO, matrícula nº 13/295.245-5;
LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES, matrícula nº 13/319.220-0;
VÍTOR RIBEIRO BACKER, matrícula nº 13/319.215-0 (Suplente).

ATOS DO DIRETOR PRESIDENTE

PORATARIA "P" N° 87/2023 RU/PRE DE 12 DE ABRIL DE 2023

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE,

Exonerar JOÃO AUDIR MARTINS BRITO, matrícula 146.113-6, com validade de 03 de abril de 2023, do Cargo em Comissão de Secretário de Empresa I, DAS-06, código 077427, da Coordenadoria de Obras de Urbanização, da Diretoria de Obras Urbanísticas, da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE.

ATOS DO DIRETOR PRESIDENTE

PORATARIA "P" N° 88/2023 RU/PRE DE 12 DE ABRIL DE 2023

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE,

Nomear JOÃO AUDIR MARTINS BRITO, matrícula 146.113-6, com validade de 03 de abril de 2023, para o Cargo em Comissão de Assessor II, DAS-8, código 077432, da Coordenadoria de Obras Especiais, da Diretoria de Obras Urbanísticas, da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE.

ATOS DO DIRETOR PRESIDENTE

PORATARIA "P" N° 89/2023 RU/PRE DE 12 DE ABRIL DE 2023

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE,

Designar a servidora BRUNA STEFANIE FERREIRA DE ALMEIDA, matrícula nº 69/561.052-2, Gerente, da Gerência de Controle Orçamentário, da Coordenadoria de Finanças, da Diretoria de Administração e Finanças, para, sem prejuízo de suas funções, substituir SERGIO GONZAGA DE ARAUJO, matrícula 56/561.226-2, Coordenador, da Coordenadoria Finanças, da Diretoria de Administração e Finanças, em seus impedimentos eventuais e afastamentos legais.

RETIFICAÇÃO

PORATARIA "P" N° 78/2023 RU/PRE

Onde se lê:

"...Designar os servidores a seguir relacionados para, sob a presidência do primeiro, elaborarem o Laudo acerca da Aceitação Definitiva das "OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE EMBOÇO, PINTURA DE FACHADAS, MUROS E GRADIS, REFORMA DE TELHADOS, REVISÃO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SANTOS DUMONT, SITUADO NA RUA DOS RUBIS N° 838 - ROCHA MIRANDA..."

Lela - se:

"...Designar os servidores a seguir relacionados para, sob a presidência do primeiro, elaborarem o Laudo acerca da Aceitação Provisória das "OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE EMBOÇO, PINTURA DE FACHADAS, MUROS E GRADIS, REFORMA DE TELHADOS, REVISÃO DO SISTEMA DE ENTRADA DE ENERGIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SANTOS DUMONT, SITUADO NA RUA DOS RUBIS N° 838 - ROCHA MIRANDA..."

* Republicado por ter saldo com incorreção no D.O Rio nº 10, de 28 de março de 2023, página 9.

RETIFICAÇÃO

PORATARIA "P" N° 77/2023 RU/PRE

* Designar os servidores a seguir relacionados para, sob a presidência do primeiro, elaborarem o Laudo acerca da Aceitação Definitiva dos "SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DO TERREIRÃO DO SAMBA - CENTRO - RIO DE JANEIRO..."

Lela - se:

"...Designar os servidores a seguir relacionados para, sob a presidência do primeiro, elaborarem o Laudo acerca da Aceitação Provisória dos "SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DO TERREIRÃO DO SAMBA - CENTRO - RIO DE JANEIRO..."

* Republicado por ter saldo com incorreção no D.O Rio nº 10, de 28 de março de 2023, página 9.

DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE

EXPEDIENTE DE 12.04.2023

06/501.274/2021 - JOÃO MARCELO GARCIA BASTOS - MEI - AUTORIZO a suspensão da contagem de prazo dos "SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA O PRÉDIO DA DONA MARIANA, Nº 48 - BOTAFOGO", objeto do Contrato nº 14/2022, processo instrutivo n.º 06/501.274/2021, a partir de 03/04/2023, em face da manifestação da Diretoria de Planejamento e Projetos desta Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE às fls. 240/241.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Secretaria: Jasmick Isabelle Tardif
Rua Afonso Cavalcanti, 455 - 9º andar - CASS - Cidade Nova - Tel: 2976-2578

ATO DA SECRETARIA
RESOLUÇÃO "P" SMI Nº 056 DE 18 DE MAIO DE 2023
A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE:
Nomear ALESSANDRO CUNHA DE ALMEIDA, Arquiteto, matrícula nº 11/295.872-6, para o Cargo em Comissão de Assessor I, símbolo DAS-09, código 072675, da Subsecretaria de Infraestrutura, da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

DESPACHOS DA SECRETARIA EXPEDIENTE DE 17/05/2023

Processo nº 06/250.289/2021 - Ref.: Contrato nº 014/2022
Com base nas justificativas apresentadas pela Fiscalização, às fls. 576/581 e nos pronunciamentos da Coordenadoria Geral de Projetos e da Subsecretaria de Infraestrutura, às fls. 615 e 617, respectivamente - **"ATO A MODIFICAÇÃO QUALITATIVA SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATUAL - referente aos serviços de "ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE TRECOS DO ANEL VIÁRIO DE CAMPO GRANDE - A.P. 5.2 - XVIII R.A.", a cargo da empresa JDS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., com fulcro no artigo 65, inciso I, alínea "a" da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Providencie-se a lavratura do Termo Aditivo correspondente.**

Processo nº 02/520.089/2018 - Ref.: Contrato nº 004/2018
Com base nas justificativas apresentadas pela Fiscalização, às fls. 885/886 e nos pronunciamentos da Coordenadoria Geral de Projetos e da Subsecretaria de Infraestrutura, às fls. 902 e 904, respectivamente - **AUTORIZO A MODIFICAÇÃO QUALITATIVA SEM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL - referente aos serviços de "ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS VIÁRIOS E DE URBANIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO", a cargo da empresa SERPEN SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA., com fulcro no artigo 65, inciso I, alínea "a" da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Providencie-se a lavratura do Termo Aditivo correspondente.**

RIOURBE

Empresa Municipal de Urbanização
Rue Ulysses Guimarães, nº 16, Grupo 203/204 - Cidade Nova, RJ
Tel: 2976-3411 - E-mail: gabinete.riourbe@rio.rj.gov.br

ATOS DO DIRETOR PRESIDENTE
PORTRARIA "P" Nº 153/2023 RUI/PRE DE 18 DE MAIO DE 2023
O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor,

RESOLVE,
Designar, a partir de 24/04/2023, a servidora BIANCA DA SILVA BALDEZ, matrícula nº 13/248.569-6, em substituição ao servidor MARCELO FANTEZA DE ASSUMPÇÃO, matrícula nº 13/295.245-5, designado através da Portaria "P" 84/2023 - RUI/PRE de 11/04/2023, para juntamente aos servidores JOÃO AUDIR MARTINS BRITO, matrícula nº 13/146.113-6, como presidente, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES, matrícula nº 13/319.220-0, e VITOR RIBEIRO BACKER, matrícula nº 13/319.215-0, compor a comissão destinada a fiscalizar e acompanhar as "OBRAIS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA", a cargo da empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, objeto do Contrato SMI nº. 08/2023, processo nº 06/001.115/2021, em atenção ao Ofício N° URB-OFI-2023/00483, da Diretoria de Obras Urbanísticas.

RIOLUZ

Companhia Municipal de Energia e Iluminação
Rua Voluntários da Pátria, 169 - 13º andar - Botafogo - CEP: 22.770-000
Tel: 2976-9580 - E-mail: ouvidoria.rioluz@cpcri.rj.gov.br

ATOS DO DIRETOR PRESIDENTE
PORTRARIA RIOLUZ "P" N.º 56, DE 18 DE MAIO DE 2023.
O DIRETOR PRESIDENTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e, em observância ao disposto no decreto nº 34.012, de 20/06/11.

RESOLVE:

Designar a partir desta data, RODRIGO SALLES SANTANA, Chefe de Divisão, matrícula 69/2.571.924-0, JOELSON BRAGA DOS SANTOS, Agente de Portaria, matrícula nº 56/2.570.765-1, GILSON MEIRELLES CARVALHO, Arquiteto, matrícula nº 56/2.570.765-1 e ANTONIO CICERO MESQUITA DA ROCHA, Assessor Especial matrícula 69/2.572.035-7, para sem prejuízo de suas funções normais, constituirem e comissão de fiscalização para acompanhamento da obra de Iluminação Pública nas Ruas Projetadas "A", localizadas no lote 13 e 14, quadra "O", Servidão "K" PAA 11.520 - Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ - Projeto nº 24-006/2021 a cargo do STAR ARQUITETURA E INCORPORACÕES ERELE, conforme processo nº 06/402.733/2021 e seus anexos.

RIO-ÁGUAS

Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro
Rua Afonso Cavalcanti 455 - 12º andar - Cidade Nova - Cep: 20211-901
Tel: 3895-5114 - Fax: 3895-8217 - E-mail: presidencia.rioguas@rio.rj.gov.br

DESPACHO DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE DE 18/05/2023

06/600.142/2023 - APROVO novo Termo de Referência Inserto às fls. 532 a 554 do processo em epígrafe de acordo com o disposto no Artigo 7º, parágrafo 2º, Inciso I, II e III da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. E AUTORIZO a reabertura de licitação na modalidade Concorrência / CO, com base no artigo 23, Inciso I, alínea "c" da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, do agrupamento nº. 774/2023, no valor estimado de R\$ 23.532.145,57 (vinte e três milhões e quinhentos e trinta e dois mil e cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), cujo objeto refere-se as OBRAIS DE DRENAGEM NO DESÁGUE DAS COMUNIDADES DA CROÁCIA E CORÉIA E DESÁGUE PARCIAL DA COMUNIDADE DA FAZENDA COQUEIROS - SENADOR CAMARÁ - XVII R.A. - AP. 5.1.

AGU-PRO-2023/00235 - DEFIRO o pedido de não aplicação de sanção prevista nos artigos 589 e 595 do RGCAF, relativa à 2.ª Medição 2.ª Etapa Normal, da execução dos serviços, objeto do contrato nº 02/2023, referente ao processo 06/600.161/2023, tendo em vista a justificativa da empresa contratada apresentada no processo em epígrafe.

DO IPÊ
IPÊ

AO BRT
BRT

**QUER
SABER?
SEGUE
A PREF**

@prefeitura_rio



Rio
PREFEITURA

PVR-PRO-2023/09480 - JOAO BESSA GUEDES

Defiro o pedido de reconsideração de pagamento de pensão para Eleny da Silva Jardim Bessa, na qualidade de Cônjugue do(a) ex-servidor(a) JOAO BESSA GUEDES, matrícula 079.289-5

PVR-PRO-2023/10451 - JOSE CARLOS DA SILVA

Defiro o pedido de pagamento de pensão para JOCELY REIS DA SILVA, na qualidade de Cônjugue do(a) ex-servidor(a) JOSE CARLOS DA SILVA, matrícula 087.526-0

Pecúlio Post Mortem

PVR-PRO-2023/09764 - JOAO RODRIGUES BAIA

PVR-PRO-2023/09529 - ANGELA MARIA DE FARIAS DUARTE DE OLIVEIRA

PVR-PRO-2023/04421 - VERA LUCIA DA ROCHA BORGES

PVR-PRO-2023/09938 - VILMA DOS SANTOS GUTHIERRES

PVR-PRO-2023/09771 - MANOEL GONCALVES NOGUEIRA

PVR-PRO-2023/08018 - IVONETE SOUTO LINO

PVR-PRO-2023/10084 - LEILA MARIA DIAS COSTA CHAGAS

PVR-PRO-2023/09099 - WALTER DE ALMEIDA

PVR-PRO-2023/10909 - DALVA DA SILVA VIANNA

PVR-PRO-2023/10035 - AVARANY REIS DANTAS

PVR-PRO-2023/10014 - WILMA ALVES FERREIRA DE MACEDO

PVR-PRO-2023/08120 - CLEMENTINA DA COSTA FRAZAO

PVR-PRO-2023/10129 - NELSON FERREIRA

PVR-PRO-2023/09558 - Maura Machado de FREITAS

PVR-PRO-2023/10779 - RUTH DE PAIVA CUNHA

PVR-PRO-2023/0139 - THEREZA LARA DE OLIVEIRA

PVR-PRO-2023/09325 - MOEMA DE OLIVEIRA GOUVEA

PVR-PRO-2023/11109 - IRENE ALCOFORADO BELTRAO

PVR-PRO-2023/10712 - IOLANDA DELGADO PINTO

PVR-PRO-2023/10662 - IRINEIA GOMES DE FARIA

PVR-PRO-2023/10150 - TERESA SOUZA GOMES

PVR-PRO-2023/10123 - ANGELA MARIA SILVA MATTOSO SALGADO

PVR-PRO-2023/09630 - ISMAR CARPENTER BECKER

PVR-PRO-2023/10819 - NILSON VIEGAS FANZERES

PVR-PRO-2023/10652 - HEDWIGES MARIA PENNA QUINTAO

PVR-PRO-2023/11063 - WALMIR DE OLIVEIRA

PVR-PRO-2023/11006 - NILZA TAVARES HERNIMAN

PVR-PRO-2023/10676 - MARIA HELENA SIMOES CAETANO DOS SANTOS

PVR-PRO-2023/09801 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

PVR-PRO-2023/10633 - DIONE CERVELLI HASHIMOTO

PVR-PRO-2023/09817 - MARIA HELENA FRANCA DE GUSMAO

PVR-PRO-2023/10084 - MARIA JUDITH TEIXEIRA DE LIMA

PVR-PRO-2023/10659 - SAMARIA ROSA DOS SANTOS

PVR-PRO-2023/10635 - MARIA MADALENA DA SILVA

PVR-PRO-2023/10484 - DULCE PENNA ANTUNES

PVR-PRO-2023/10461 - ELISA DE FREITAS FERREIRA

PVR-PRO-2023/10078 - ZULMA LUIZA FERNANDES

PVR-PRO-2023/10067 - JOSE ARANTE DA CRUZ

PVR-PRO-2023/09997 - IVONETE BRAGA GUIMARAES

PVR-PRO-2023/1074 - PAULO CESAR DE CASTRO

PVR-PRO-2023/09744 - JORGE CLAUDIO DA SILVA

PVR-PRO-2023/08743 - MARILDA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

Defiro o pedido de pagamento de pecúlio.

PVR-PRO-2023/09918 - NEUZA MARIA LIMA DO NASCIMENTO

PVR-PRO-2023/10047 - NILCEA DA SILVA MARQUES SOARES

PVR-PRO-2023/09821 - GRIMALDO DE AZEVEDO

PVR-PRO-2023/10413 - ROSA AMELIA NUNES BORGES FRANCO

PVR-PRO-2023/07692 - ANTONIO BENASSI FILHO

PVR-PRO-2023/10739 - MARIA DOLORES OLIVEIRA

PVR-PRO-2023/10604 - ANA LUCIA HALL FERRAZ DE LIMA VIEIRA

PVR-PRO-2023/10439 - SUZANA ELIAS GUIMARAES COSTA DA SILVA

PVR-PRO-2023/10187 - MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO

PVR-PRO-2023/10091 - ALDEMAR ALVES DE AZEVEDO

PVR-PRO-2023/10055 - NILDA CANDIDA DA SILVA

Indefiro o pedido de pagamento de pecúlio.

PVR-PRO-2023/09319 - ELIZABETH BAPTISTA ANTUNES

Defiro o pedido de pagamento de pecúlio para ELAINE e indefiro para ERIKA

PVR-PRO-2023/09367 - ISA LIMA DA SILVA

Defiro o pedido de pagamento de pecúlio para Ryan e Lucas e indefiro para Guilherme.

PVR-PRO-2023/09956 - NILCEA TELLES FERREIRA ANGELO

Defiro o pedido de pagamento de pecúlio para Andressa e de Romulo e indefiro para Rogerio.

PVR-PRO-2023/03649 - EDISON DAUMAS

Defiro o pedido de pagamento de espólio de pecúlio.

Auxílio Funeral

PVR-PRO-2023/10890 - ADILSON BORGES BARATA

PVR-PRO-2023/09098 - WALTER DE ALMEIDA

PVR-PRO-2023/10804 - LAUDIRES DE SOUZA LIBERATORI

PVR-PRO-2023/1072 - PAULO CESAR DE CASTRO

PVR-PRO-2023/10991 - DALVA DA SILVA VIANNA

PVR-PRO-2023/10191 - LELIA MARIA DIAS COSTA CHAGAS

PVR-PRO-2023/1026 - CARLOS ALBERTO BARBOSA DAS CHAGAS

PVR-PRO-2023/11069 - YEDA DUARTE MARTINS

PVR-PRO-2023/11114 - CARLOS BRANDT

PVR-PRO-2023/11136 - HENRIQUE TELES GOES

PVR-PRO-2023/11168 - SONIA HELENA DE OLIVEIRA

PVR-PRO-2023/10914 - ANTONIA THOMAZINE DO PRADO

PVR-PRO-2023/11281 - ANDRE LUIZ SEGANTINE PACHECO

PVR-PRO-2023/11317 - ANTONIO CARLOS BENEDITO

PVR-PRO-2023/11324 - VERA LUCIA ROCHA DE MEDEIROS

PVR-PRO-2023/11342 - MARIA LUCIA DE SOUZA RAMOS

PVR-PRO-2023/10888 - ANGELA PEIXOTO PEREIRA

PVR-PRO-2023/10747 - IOVALDO MENDES DE ALBUQUERQUE

PVR-PRO-2023/10985 - GILDA COSENTINO LIMA

PVR-PRO-2023/11188 - LUCIANA FRANCA DE GUSMAO

PVR-PRO-2023/11172 - ZULEIDE NOVAES TAVARES

Defiro o pedido de pagamento do auxílio funeral.

PVR-PRO-2023/11181 - ANDREA BONADIMAN CARPINTERO MICELI

PVR-PRO-2023/11179 - LUISA SETTI DA SILVA ALVES

PVR-PRO-2023/11177 - TELMA MARIA DE OLIVEIRA

PVR-PRO-2023/11174 - ROSANGELA DE LIRA

PVR-PRO-2023/10353 - OSMAR PEREIRA DA SILVA

Indefiro o pedido de pagamento do auxílio funeral.

Auxílio Moradia

PVR-PRO-2022/06703 - NERLEY AZEVEDO DOS REIS

Defiro o pedido de pagamento da auxílio moradia.

Auxílio Medicamento

PVR-PRO-2023/11275 - ANA CARLA COSTA FERRAREZ

PVR-PRO-2023/11303 - EMANUEL MARCELINO DE BRITO

PVR-PRO-2022/06942 - FABIANE ISABELE DE LIMA RODRIGUES

PVR-PRO-2022/06941 - SANDRA GUIMARÃES FERREIRA

PVR-PRO-2022/06852 - LUCIANA DA SILVEIRA SALVADOR

PVR-PRO-2022/06759 - BRUNO DE PAULA VALVIESSE

PVR-PRO-2022/06166 - PAULO ROBERTO DE SOUZA

PVR-PRO-2022/02399 - SONIA RODRIGUES DOS SANTOS BRITO

PVR-PRO-2021/02652 - MARLY PEDRO DA SILVA

PVR-PRO-2022/02991 - GERALDA DA SILVA FERREIRA SANTOS

PVR-PRO-2022/06849 - EDNA MARIA DA SILVA

PVR-PRO-2021/02006 - VIVIANI DE ALMEIDA VINHAS

PVR-PRO-2022/04945 - LUCIENE SANTOS

PVR-PRO-2022/06414 - DAYSE LUCI CORDEIRO DA COSTA DE LIMA

PVR-PRO-2022/07077 - ANA PAULA DA SILVA SANTOS DE SOUZA

PVR-PRO-2023/11383 - ROSALI BARBOSA PORTUGAL DE MENDONCA

Defiro o pedido de pagamento do auxílio medicamento.

PVR-PRO-2023/11388 - ANDREA LAIA DA SILVA SOEIRO

Indefiro o pedido de pagamento do auxílio medicamento.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHOS DO DIRETOR

EXPEDIENTE DE 28/11/2023

Processo n. 99/054.652/2023 - PVR-PRO-2023/10242

PARTES: PREVI-RIO e TJERJ

OBJETO: Cancelamento da NAD nº 367/2023.

VALOR: R\$ 20.947,83 (vinte mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos).

Autoridade: Manoel Aristides Monteiro do Nascimento.

(*) omitido do D.O. Rio n° 171, de 28/11/2023

Processo n° 99/054.652/2023 - PVR-PRO-2023/10242 - NAD n.º 391/2023

1- Objeto: Sentenças judiciais - Requisição de Pequeno Valor - RPV.

2- PARTES: PREVI-RIO e TJERJ

3- Razão: Não sujeito

4- Valor: R\$ 20.947,83 (vinte mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos).

5- Autoridade: Manoel Aristides Monteiro do Nascimento

(*) omitido do D.O. Rio n° 171, de 28/11/2023

SECRETARIA DE INTEGRIDADE, TRANSPARÊNCIA E PROTEÇÃO DE DADOS

Secretaria: Rodrigo Henrique Lazz Carrés
Rua Afonso Cavalcanti, 453 - 13º andar - Tel.: 2976-3187

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO

Secretário: Francisco Senna Bubiles Carvalho da França

DESPACHO DO SECRETÁRIO

EXPEDIENTE DE 28/11/2023

D. O. RIO N° 174 DE 01/12/2023 - PÁGINA 11 -

3ª COLUNA - 37ª LINHA

Onde se lê:

destatização.

Leia-se:

desratização.

SUBSECRETARIA DE CONTROLE LICENCIAMENTO URBANISTICO
COORDENADORIA GERAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO -

GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO -

ILHA DO GOVERNADOR

DESPACHO DO GERENTE

EXPEDIENTE DE 29/11/2023

EIS-PRO-2023/16686 - ROGERIO RIBEIRO DA SILVEIRA

Indefrido o que requer por não atender ao Art. 100 do Decreto 322/76 (Afastamento Frontal)

DESPACHO DA COORDENADORA TÉCNICA DE GESTÃO

EXPEDIENTE DE 01/12/2023

PROCESSO: EIS-PRO-2023/12772 - NAD: 416/2023

1- OBJETO: Prestação de serviços de controle de pragas compreendendo desinsetização, desratização e descupinização de Imóveis administrativos dedicadas às atividades da SMDUE.

2- PARTES: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico e SENHOR DOS CUPINS LTDA.

3- FUNDAMENTO: Artigo 1, Caput da Lei 10.520 de 17/07/2002 e suas alterações.

4- RAZÃO: Pregão.

5- VALOR: R\$ 43.024,87 (quarenta e quatro mil novecentos e setenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

6- AUTORIZAÇÃO: DANIELA NARCISO KFURI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Secretaria: Jessick Isabella Trairat
Rua Afonso Cavalcanti, 453 - 9º andar - São Cristóvão - Cidade Nova - RJ - Tel: 2976-7878 - E-mail: gabinete.riourbe@rio.rj.gov.br

GEO-RIO

Fundação Instituto de Geotecnica do Município do Rio de Janeiro
Campo de São Cristóvão, 268 - 1º e 3º andar - São Cristóvão - Cep.: 20.921-440
Tel.: 3878-7878 - E-mail: geo@geo.rio.rj.gov.br

DESPACHO DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE DE 27/10/2023

Processo 06/100.292/2022 - Autorizo a Lavratura de Termo Aditivo para prorrogação de prazo por 15 (quinze) dias corridos, na 9ª (nona) etapa, que passará a ter 45 (quarenta e cinco) dias corridos, do Contrato Nº 056/2022 nos termos propostos pelo Diretor da Diretoria de Obras às fls 726, com base nos Artigos 522 e 523 do R. G. C. A. F. e no Artigo 57 da Lei 8.666/93, e as alterações introduzidas pela Lei 8.833/94.

*Omitido no D.O. de 30/10/2023

DESPACHO DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE DE 01/12/2023

Processo 06/100.294/2022 - Referência: Contrato Nº 062/2022. Autorizo a modificação de quantidades na forma proposta às fls. 429 pelo Diretor da Diretoria de Obras, referente ao processo nº 06/100.294/2022, de acordo com o inciso I do Artigo 506 e providencie-se a Lavratura do Termo Aditivo como dispõe o Artigo 507, ambos do R.G.C.A.F.

RIOURBE

Empresa Municipal de Urbanização
Rus Ulysses Guimarães, nº 16, Grupo 203/204 - Cidade Nova, RJ
Tel.: 2976-9341 - E-mail: gabinete.riourbe@rio.rj.gov.br

ATOS DO DIRETOR PRESIDENTE

PORTARIA "P" Nº 345/2023 RU/PRE DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE, designada, nomea o servidor MARCELO FANTEZA DE ASSUMPÇÃO, matrícula nº 13/295.245-5, em substituição à servidora BIANCA DA SILVA BALDEZ, matrícula nº 13/248.569-8, designada

RESOLVE,

Designar, a partir de 22/11/2023 o servidor MARCELO FANTEZA DE

ASSUMPÇÃO, matrícula nº 13/295.245-5, em substituição à servidora

BIANCA DA SILVA BALDEZ, matrícula nº 13/248.569-8, designada

através da Portaria "P" nº 153/2023 de 18 de maio de 2023, para juntamente com os servidores JOÃO AUDIR MARTINS BRITO, matrícula nº 13/146.113-6 (presidência), LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES, matrícula nº 13/319.220-0 e VITOR RIBEIRO BACKER, matrícula nº 13/319.215-0, designados através da Portaria "P" nº 84/2023 de 11 de abril de 2023, compor a comissão destinada a fiscalizar a execução das "OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÔES E DIALTA CRUZ", objeto do processo instrutivo nº 08/001.115/2021, a cargo da Empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, Contrato SMI Nº 08/2023.

RIOLUZ

Companhia Municipal de Energia e Iluminação
Rua Voluntários da Pátria, 169 - 13º andar - Botafogo - CEP: 22.270-000
Tel: 2976-9580 - E-mail: ouvidoria@rioluz.rj.gov.br

DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE

EXPEDIENTE DE 01/12/2023.

LUZ-PRO-2023/03859 - Autorizo, na forma e termos legais, a abertura de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico, do Tipo Menor Preço Global, visando a contratação de empresa para a execução dos serviços de manutenção das instalações do prédio da 5ª Gerência na Barra da Tijuca, caracterizados e especificados no Termo de Referência.

Aprovo o Termo de Referência conforme PARECER N° LUZ-PAR-2023/00083 da Assessoria jurídica.

RIO-ÁGUAS

Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro
Rua Afonso Cavalcanti 455 - 12º andar - Cidade Nova - Cep: 20211901
Tel: 3895-5114 - Fax: 3895-8217 - E-mail: presidencia.rioguas@rioguas.rj.gov.br

DESPACHO DO PRESIDENTE EXPEDIENTE DE 01/12/2023

Processo nº 06/600.429/2023 - Em face às razões expandidas pela Comissão Permanente de Licitação, INDEFIRO o recurso apresentado pela empresa SAGA CONSTRUTORA LTDA, na licitação Concorrência - Rio-Águas - Nº 08/2023, para a execução dos "SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CALHA DOS CORPOS HÍDRICOS DA ÁREA DA BACIA OCEÂNICA - AP 2.1".

DESPACHO DO PRESIDENTE RETIFICAÇÃO EXPEDIENTE DE 30/11/2023

Onde se lê: AGU-PRO-2023/01086 ... Tomada de Contas / TP...

Leia-se: AGU-PRO-2023/01086 ... Tomada de Preços / TP...

(*):Publicado no D. O. RIO nº 174 de 01/12/2023, pág. 13 - 3ª coluna



QUER SABER?
SEGUE A PREF

@prefeitura_rio



Rio
PREFEITURA

MEMORANDO DE INICIO N° 05 - RU/DOU/COU

EM 14 DE ABRIL DE 2023

Processo: 06/001.115/2021

Obra: "Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço – Vagões e Dialta"

Da: FISCALIZAÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS URBANÍSTICAS


Para: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Prezados Senhores,


Levo ao conhecimento de V.Sa., que a firma está autorizada a iniciar as "**OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA**", objeto do contrato SMI 08/2023, processo 06/001.115/2021 a partir de **24/04/23** com término previsto para **14/10/24**.



JOÃO AUDIR MARTINS BRITO
RIO-URBE – Empresa Municipal de Urbanização
Matr.: 13/146.113-6



MARCELO FANTEZA DE ASSUMPÇÃO
RIO-URBE – Empresa Municipal de Urbanização
Matr.: 13/295.245-5



LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES
RIO-URBE – Empresa Municipal de Urbanização
Mat.: 13/319.220-0



VITOR RIBEIRO BACKER
RIO-URBE – Empresa Municipal de Urbanização
Mat.: 13/319.215-0 (suplente)

RECEBIDO EM:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:
Edson Macedo
CNPJ: 00.299.904/0001-60
07570270-4 IFP



INICIO DA OBRA: 24/04/2023

TÉRMINO: 14/10/2024





Rio-Urbe

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
 Secretaria Municipal de Infraestrutura SMI
 Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE

Contrato 08/2023 SMI	Fonte Recurso 2501100	Processo 06/001.115/2021	Gerente de Contrato JOÃO A/ Marcelo/ LEANDRO / VITOR B (SUPL)	Empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
-------------------------	--------------------------	-----------------------------	--	--

Obra OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA

VALORES RELATIVOS AO ACRÉSCIMO E REDUÇÃO DE VALOR
(R\$)

CONTRATO OBRA R\$ 243.333.486,63	EMPENHADO OBRA R\$ 88.362.791,69	À EMPENHAR OBRA R\$ 154.970.694,94	OBSERVAÇÕES
--	--	--	-------------

C R O N O G R A M A

ETAPAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO	FATURAMENTO		PERCENTAGENS		MODIF DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DO Rio 51 de 30/05/23 fl 12 - 1º TA 63/23 de 31/05/23 - DO Rio 61 de 15/06/23 f 103
		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADA	
1a	24/abril/2023 a 23/mai/2023	369.455,47	369.455,47	0,151831	0,151831	MODIF DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM CRIAÇÃO DE 18 ETAPAS A PARTIR DA 18ª - DO Rio 149 DE 23/10/23 FL 9- 2º TA 226/23 de 14/12/23 - DO Rio 187 de 20/12/23 fl 154
2a	24/mai/2023 a 22/jun/2023	563.616,56	933.072,03	0,231623	0,383454	
3a	23/jun/2023 a 22/jul/2023	1.146.493,14	2.079.565,17	0,471161	0,854615	
4a	23/jul/2023 a 21/ago/2023	2.088.910,02	4.168.475,19	0,858456	1.713071	
5a	22/ago/2023 a 20/set/2023	2.096.590,22	6.265.065,41	0,861612	2.574683	
6a	21/set/2023 a 20/out/2023	2.473.301,26	8.738.366,67	1,016425	3.591107	
7a	21/out/2023 a 19/nov/2023	2.876.409,11	11.614.775,78	1,182085	4.773193	
8a	20/nov/2023 a 19/dez/2023	4.182.901,74	15.797.677,52	1,719000	6.492192	
9a	20/dez/2023 a 18/jan/2024	4.182.901,74	19.980.579,26	1,719000	8.211192	
10a	19/jan/2024 a 17/fev/2024	4.182.901,74	24.163.481,00	1,719000	9.930191	
11a	18/fev/2024 a 18/mar/2024	4.182.901,74	28.346.382,74	1,719000	11.649191	
12a	19/mar/2024 a 17/abr/2024	7.423.725,06	35.770.107,80	3.050844	14.700035	
13a	18/abr/2024 a 17/mai/2024	7.963.559,20	43.733.667,00	3.272693	17.972729	
14a	18/mar/2024 a 16/jun/2024	9.156.813,19	52.890.480,19	3.763072	21.735800	
15a	17/jun/2024 a 16/jul/2024	9.658.297,01	62.548.777,20	3.969161	25.704961	
16a	17/jul/2024 a 15/ago/2024	9.852.242,73	72.401.019,93	4,048864	29.753825	
17a	16/ago/2024 a 14/set/2024	12.634.940,55	85.035.960,48	5,192438	34.946263	
18a	15/set/2024 a 14/out/2024	9.962.944,89	94.998.905,37	4,094358	39.040621	
19a	15/out/2024 a 13/nov/2024	9.227.048,29	104.225.953,66	3.791935	42.832557	
20a	14/nov/2024 a 13/dez/2024	8.950.402,38	113.176.356,04	3.678245	46.510802	
21a	14/dez/2024 a 12/jan/2025	9.365.840,01	122.542.196,05	3.848973	50.359775	
22a	13/jan/2025 a 11/fev/2025	8.347.073,87	130.889.269,92	3.430302	53.790077	
23a	12/fev/2025 a 13/mar/2025	7.531.865,26	138.421.135,18	3,095285	56.885362	
24a	14/mar/2025 a 12/abr/2025	6.936.624,45	145.367.759,63	2,850666	59.736028	
25a	13/abr/2025 a 12/mar/2025	6.936.746,69	152.294.506,32	2,850716	62.586744	
26a	13/mar/2025 a 11/jun/2025	6.761.107,40	159.055.613,72	2,778536	65.365280	
27a	12/jun/2025 a 11/jul/2025	7.266.600,54	166.322.214,26	2.986272	68.351552	
28a	12/jul/2025 a 10/agosto/2025	7.240.842,48	173.563.056,74	2.975687	71.327239	
29a	11/agosto/2025 a 09/set/2025	7.254.814,13	180.817.870,87	2,981429	74.308667	
30a	10/set/2025 a 09/out/2025	7.229.808,85	188.047.679,72	2,971152	77.279820	
31a	10/out/2025 a 08/nov/2025	7.985.016,85	196.032.696,57	3,281512	80.561331	
32a	09/nov/2025 a 08/dez/2025	7.604.204,06	203.636.900,63	3,125013	83.686345	
33a	09/dez/2025 a 07/jan/2026	7.164.512,53	210.801.413,16	2,944318	86.630663	
34a	08/jan/2026 a 06/fev/2026	4.156.188,95	214.957.602,11	1,708022	88.338685	
35a	07/fev/2026 a 08/mar/2026	3.743.445,12	218.701.047,23	1,538401	89.877086	
36a	09/mar/2026 a 07/abr/2026	24.632.439,40	243.333.486,63	10,122914	100.000000	

Fiscais:

JOÃO AUGUSTO MARTINS BRITO
Mat.: 13/116.113-6MARCELO FANTEZA DE ASSUMPÇÃO
Mat.: 13/247.703-2LEANDRO FERREIRA / MARCELO RODRIGUES
Mat.: 13/319.220-0VITOR RIBEIRO BACKER
Mat.: 13/319.215-9 (SUPLENTE)



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

NOTA DE EMPENHO Nº 2023/000328

PROCESSO Nº
0006/001115/2021

DATA FL.

18/01/2021 2276

RUBRICA

ESPÉCIE DE EMPENHO	DATA PÚBLICACÃO	PROGRAMA DE TRABALHO	NAT. DESPESA	F.R.	D.V.
Global	05/04/2023	15.03.15.452.0319.1364	4.4.90.51.02	2.501.1.00	0

ÓRGÃO MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Infraestrutura

CNPJ

042.498.733/0001-48

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

NOME DO FAVORECIDO

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CPF/MATRÍCULA

000.299.904/0001-60

ENDEREÇO	INSCR. ESTADUAL			INSCR. MUNICIPAL	
RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 CENTRO	0...			1779982	

CIDADE

RIO DE JANEIRO

U.F.

RJ

CEP

20.050-002

BANCO

33

AGÊNCIA

3003

CONTA CORRENTE

130802510

TIPO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA- CONFORME LEI 8666 ARTIGO 23 INCISO I

VALOR DESTE EMPENHO

R\$ 100.000.000,00 CEM MILHÕES DE REAIS

OBSERVAÇÕES:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES DE INTERESSE SOCIAL NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA - SANTA CRUZ.

Rio de Janeiro, 01 de Março de 2023.

CONFERE

Esthephany Ferreira

Empresa Municipal de Urbanização
Assistente - DAF/CFI
Mat. 69/56111 9-9

VISTO

Bruna Stefanie Ferreira de Almeida
Empresa Municipal de Urbanização
Gerente - DAF/CFI - Rio-Urbe
Mat. 69/561.052-2



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.014.91329/73	Nome da obra 00.230 RIO URBE AÇO	Data do cadastramento 19/05/2023 11:52	Origem do cadastramento e-CAC
Tipo Zona Zona Urbana	ART	RRT	CIB 99999
Data do início da obra 24/04/2023		CNAE 4120400 Construção de edifícios	

Situação da obra

Situação Ativa	Data 24/04/2023
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município RIO DE JANEIRO	UF RJ	CEP 23595070
Bairro SANTA CRUZ	Logradouro RUA MASSAPE - ATE 750/751		Número 411

Responsável

Nome DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ 00.299.904/0001-60	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 24/04/2023	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
42.498.733/0001-48	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área	Quantidade de unidades
Obra Nova	Conjunto habitacional popular	Mista	45.090,08 m ²	704

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Conjunto habitacional popular	Mista	Quadra Esportiva e Poliesportiva	0,00 m ²	2.149,52 m ²	2.149,52 m ²
Obra Nova	Conjunto habitacional popular	Mista	Estacionamento Térreo	0,00 m ²	2.032,52 m ²	2.032,52 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra 49.272,12 m ²
--

DS

EM

Processo nº	06/001.115/2021
Data da Autuação	18/10/2021
Rubrica	Fls. 2264

À Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE,

Sr. Diretor Presidente da RIO-URBE,

Encaminho o presente para **HOMOLOGAÇÃO e ADJUDICAÇÃO** do resultado da licitação na modalidade **CONCORRÊNCIA PÚBLICA CO – RIO-URBE Nº 029/2022**, de que trata o processo nº **06/001.115/2021**, cujo objeto é a execução de “**OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA**” à empresa **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, pelo valor de R\$ **243.333.486,63** (duzentos e quarenta e três milhões, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos).

Em, 31 de março de 2023.



RENATA NUNES DA COSTA
Coordenadora
11/192.826-6

À I/SUBG/CL,

HOMOLOGO o resultado da licitação na modalidade **Concorrência Pública CO – RIO-URBE Nº 029/2022**, de que trata o processo n.º **06/001.115/2021** e **ADJUDICO** a execução de “**OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA**” à empresa **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, pelo valor de R\$ **243.333.486,63** (duzentos e quarenta e três milhões, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em, 31 de março de 2023.


ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JÚNIOR
Diretor Presidente da RIO-URBE

Processo nº 06/001-115/21
 Início 18 / 10 / 21
 Fis. 2268 Rubrica 3



Considerando o disposto no §5º do artigo 9º da Lei Complementar 192/2018 e no § 5º do artigo 8º do Decreto 44.737/2018, o valor da Contrapartida a ser pago será de R\$ 25.116,89 (vinte e cinco mil cento e dezesseis reais e oitenta e nove centavos).

02/13/001.032 - HARELY WITKA JUNIOR

Defiro o pedido de legalização mediante o pagamento de Contrapartida no valor de R\$ 15.374,00 (quinze mil trezentos e setenta e quatro reais), calculados através do Laudo de Contrapartida nº 30369, nos termos da Lei Complementar nº 99 de 23 de setembro de 2009, com nova redação dada pela Lei Complementar 157/2015 e regulamentada pelo Decreto nº 40.405 de 23 de julho de 2015.

02/285.369/2008 - JOSIR ELEUTÉRIO LINS JUNIOR

Defiro o pedido de legalização mediante o pagamento de Contrapartida no valor de R\$ 41.012,60 (quarenta e um mil doze reais e sessenta centavos), calculados através do Laudo de Contrapartida nº 30349, nos termos da Lei Complementar nº 192/2018 e regulamentada pelo Decreto nº 44.737 de 19 de julho de 2018.

Considerando o disposto no §5º do artigo 9º da Lei Complementar 192/2018 e no § 5º do artigo 8º do Decreto 44.737/218, o valor da Contrapartida a ser pago será de R\$ 41.012,60 (quarenta e um mil doze reais e sessenta centavos).

23/41/000.219/2021 - NOMAD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA

Defiro o pedido de licença mediante o pagamento de Contrapartida, no valor de R\$ 28.125,43 (vinte e oito mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos), calculados através do Laudo de Contrapartida nº 30302, nos termos dos artigos 3º ao 7º da Lei Complementar nº 192 de 19 de julho de 2018, regulamentada pelo Decreto nº 44.737 de 19 de julho de 2018.

Considerando o disposto no §5º do artigo 9º da Lei Complementar 192/2018 e no § 5º do artigo 8º do Decreto 44.737/2018, o valor da Contrapartida a ser pago será de R\$ 28.125,43 (vinte e oito mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos).

Para a licença deverá ser apresentado PREO/PRPA e a respectiva ART/RRT. Deverá constar ainda da licença, do projeto aprovado e da aceitação das obras a ressalva de que a mesma é concedida sem exame da eventual ofensa a direito de terceiros, que poderão buscar a tutela judicial se julgarem lesados pelas obras em questão.

COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA 4.1 - BARRA DA TIJUCA
DESPACHO DO COORDENADOR

EXPEDIENTE DE 31/03/2023

02/41/001.016 - COLEGIO CURSO NETTO LTDA

Indeferido o que requer

COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA 4.2 - JACAREPAGUÁ
DESPACHO DO COORDENADOR

EXPEDIENTE DE 30/03/2023

EIS-PRO-2023/02484 - BRUNO VELOSO DE OLIVEIRA

Indeferido o que requer

GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO - TIJUCA
DESPACHO DO GERENTE

EXPEDIENTE DE 28/03/2023

02/13/000.313/2019 - ELAYNE BITTENCOURT SANTOS

Indeferido o que requer

02/13/000.312/2019 - ELAYNE BITTENCOURT SANTOS

Indeferido o que requer

EXPEDIENTE DE 29/03/2023

02/276.437/2010 - JOAO LUIZ SENGES NETO

Indeferido o que requer por não atender ao Art. 94 do Dec. 322/76 - ATE permitida para o local

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Secretaria: Jessieck Isabelle Trairí
 Rua Afonso Cavalcanti, 455 - 9º Andar - CASS - Cidade Nova - Tel: 2976-2578

DESPACHOS DA SECRETARIA
 EXPEDIENTE DE 31/03/2023

Processo nº 06/250.027/2022 - Ref.: Contrato nº 074/2022.

Com base nas justificativas apresentadas pela fiscalização, às fls. 306, corroboradas pelo Coordenador Geral de Projetos e pelo Subsecretário de Infraestrutura, às fls. 310 e 312, respectivamente, AUTORIZO a PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS NA 4ª ETAPA, das obras de "RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PASSARELA SOBRE A LINHA FERREA E RUA GUARUJA, PRÓXIMA À RUA ICURANA - INHOÁIBA - A.P. 52 - XVIII R.A.", a cargo da empresa JETON CONSTRUÇÕES LTDA., com fulcro no art. 57, §1º, inciso II, da Lei 8.866 de 21/06/93 e suas alterações, além dos artigos 522 e 523, inciso IV, do Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro (RGCAF).
 Providencie-se a lavratura do Termo Aditivo correspondente.

Processo nº 06/250.242/2021 - Ref.: Contrato nº 026/2022

Com base nas justificativas apresentadas pela fiscalização, às fls. 330-330v, corroboradas pelo Coordenador Geral de Projetos e pelo Subsecretário de Infraestrutura, às fls. 333 e 334, respectivamente, AUTORIZO a suspensão na contagem do prazo contratual a partir de 05/04/2023, referente à "CONSTRUÇÃO DE PASSARELA SOBRE A AVENIDA BRASIL, NAS PROXIMIDADES DA ESTRADA ATERRADO DO LEME - SANTA CRUZ - A.P. 5.3 - XIX R.A.", a cargo da empresa JETON CONSTRUÇÕES LTDA., com fulcro nos artigos 524 e 526 do Regulamento Geral do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro - RGCAF.

Processo nº 02/520.065/2018 - Ref.: Contrato nº 202/2019 - Com base nas justificativas apresentadas pela fiscalização às fls. 683/684, corroboradas pelo Coordenador Geral de Projetos e pelo Subsecretário de Infraestrutura às fls. 686/687, respectivamente, AUTORIZO a suspensão da contagem do prazo contratual a partir de 01/04/2023, referente aos "SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESTRUTURAL EM OBRAS DE ARTE

Ano XXXVII • Nº 14 • Rio de Janeiro | 14 Segunda-feira, 03 de Abril de 2023

Assinado Digitalmente por EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S/A - 68.697.333/0001-55 Data: Sábado, 1 de Abril de 2023 às 2:29:06 Código de Autenticação: 69630449

ESPECIAIS (VIADUTOS, PONTES, PASSARELAS) NA A.P. 3., a cargo da empresa ENGRESST ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL LTDA, objeto do processo administrativo nº 06/520.065/2018, com fulcro nos artigos 524 e 526 do Decreto nº 3.221 de 18 de setembro de 1981, consolidado pelo Decreto "N" nº 15.350 de 06 de dezembro de 1996.

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS
 ATOS DO COORDENADOR

PORTARIA "P" N° 023 - ISUB/CGP DE 30 DE MARÇO DE 2023

O COORDENADOR GERAL DE PROJETOS DA COORDENADORIA GERAL DE PROJETOS DA SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o Decreto N.º 24.002 de 04 de março de 2004 e o que consta no processo nº 06/250.070/2023,

RESOLVE:

Designar os servidores ANTONIO PIERRE LIRA FILHO, Engenheiro Civil, matr. 12/267.580-9, CREA-RJ 2003103573, LUIZ GALDINO NETO, Engenheiro Civil, matr. 11/156.497-0, CREA-RJ 1987106712 e LUIZ HENRIQUE BARBOSA DAVID, Engenheiro, matr. 11/156.560-5, CREA-RJ 1988100282-9 para em comissão e sob a presidência do primeiro, examinarem e emitirem parecer quanto ao pedido de aceitação PROVISÓRIA, referente a obra de "CONSTRUÇÃO DE PONTE TRELIÇADA SOBRE O RIO IRAJA - AV. SCHULTZ WENK - RUA TABORARI - CORDOVIL - A.P 3.5 - XXXI R.A." , objeto do processo nº 06/250.243/2021, Contrato nº 043/2021, a cargo da firma ENGRESST - ENGENHARIA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL LTDA.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO
 ATO DA SUBSECRETARIA

PORTARIA "P" SMI N° 09 DE 31 DE MARÇO DE 2023

A SUBSECRETARIA DE GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução "P" SMI N° 51 de 28 de Abril de 2022,

RESOLVE:

Tendo em vista o que consta do processo nº 01/002.506/2019. Aposentar, ROSANA BRICIO PEREIRA DE ABREU, Agente de Administração, Categoria Especial "A", matrícula n.º 10/117.762-5, do Quadro Permanente, nos termos do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005.

GEO-RIO

Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro
 Campo de São Cristóvão, 268 - 1º e 3º Andar - São Cristóvão - CEP: 20.921-440
 Tel: 3878-7878 - E-mail: georio@pjorj.gov.br

PORTARIA "P" GEO-RIO/PRE N° 36 DE 31 DE MARÇO DE 2023

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE GEOTÉCNICA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Designar os engenheiros URSULA GONCALVES GUERRA, matrícula 56/695.095-0, CREA-RJ 2005101026; MICHELE FÁTIMA DE OLIVEIRA RODRIGUES MARIOSA PEDRO, matrícula 56/695.097-6, CREA-RJ 2005104014; ALEXANDRE XAVIER MACHADO, matrícula 56/695.110-7, CREA-RJ 1994111225-0, para constituir Comissão de Vistoria, sob a presidência do primeiro, e emitirem parecer quanto à Aceitação Provisória e, decorrido o prazo de conservação, a Aceitação Definitiva, das "Obras de Contenção de Encosta na Estrada do Pica-Pau, próximo ao nº 570, Itanhangá - XXIV AR - AP-4.2" de que tratam a TP nº 022/2022 e o Contrato nº 035/2022, objeto do Processo nº 06/100.481/2022, tendo em vista o que consta no Processo nº GEO-PRO-2022/00285.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 EXPEDIENTE DE 31/03/2023

Processo 06/100.088/2002 - Defiro

Processo 06/100.007/2023 - Defiro

RIOURBE

Empresa Municipal de Urbanização
 Rua Ulysses Guimarães, nº 16, Grupo 203/204 - Cidade Nova, RJ
 Tel.: 2976-9341 - E-mail: gabinete.riourbe@pjorj.gov.br

ATOS DO DIRETOR PRESIDENTE
 PORTARIA "P" N° 79/2023 RU/PRE DE 31 DE MARÇO DE 2023

O Diretor Presidente da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor.

RESOLVE:

Designar o servidor THIAGO DA CRUZ SESSA, matrícula nº 13/319.216-8, Gerente da Gerência de Estudos e Planejamento e Projetos de Engenharia, da Diretoria de Planejamento e Projetos, para, sem prejuízo de suas funções, substituir MICHEL MASCARENHAS HOCHLEITNER, matrícula nº 56/560.889-8, Coordenador da Coordenação de Estudos e Planejamento e Projetos de Engenharia, da Diretoria de Planejamento e Projetos da Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE, em seus impedimentos eventuais e afastamentos legais, em face da manifestação da Diretoria de Planejamento e Projetos através do URB-MEM-2023/00194.

ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE
 EXPEDIENTE DE 31/03/2023

HOMOLOGO o resultado da licitação na modalidade Concorrência Pública CO - RIO URBE N° 029/2022, de que trata o processo nº 06/001.115/2021 e ADJUDICO a execução das "OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÔES E DIALTA" à empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, pelo valor de R\$ 243.333.486,63 (duzentos e quarenta e três milhões, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos).

Processo nº: 06/001.115/2021	
Data: 18/10/2021	Fls.: 1.753
Rubrica:	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Empresa Municipal de Urbanização – Rio-Urbe
Rua Ulisses Guimarães, 16 – Grupo 203 – 204 – Estácio

ANEXO VIII

PROPOSTA DE PREÇO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 029/2022

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2023.

A empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA estabelecida à Rua Sete de Setembro, nº 98 – Grupo 605 – Centro – Rio de Janeiro/RJ propõe-se a executar para a Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE as “Obras de Urbanização, Infraestrutura e Construção de Unidades Habitacionais Multifamiliares na Comunidade do Aço – Vagões e Dialta”, de acordo com o contido no Processo n.º 06/001.115/2021 e no Edital de licitação da Concorrência Pública n.º 029/2022, declarando:

- a) que se submete inteiramente às disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, do Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro (CAF) e do Regulamento Geral, aprovado pelo Decreto n.º 3.221, de 18/09/81 e suas alterações, às exigências do Edital e às especificações das obras que dele fazem parte integrante;
- b) que se compromete a colocar e manter em serviço, nos prazos determinados pela FISCALIZAÇÃO, todos os equipamentos, veículos, ferramentas e pessoal uniformizado necessário, a fim de cumprir rigorosamente o prazo estabelecido no Edital, sob pena de suspensão de pagamento e demais cominações legais;
- c) que se compromete a executar as obras/serviços, objeto da licitação, no prazo estabelecido no Cronograma oficial;
- d) que considera o preço total, pelo qual se propõe a executar os serviços, o valor de:

R\$ 243.333.486,63 (DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS MILHÕES,

TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCÉNTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS

ZERO VÍRGULA MIL QUINTA CENTAVOS E

QUARENTA E CINCO CENTAVOS DE (MILÉSIMO POR CENTO).

Percentual de Desconto: 0,1545% (Zero, um e cinquenta e quatro mil e cinco centavos de milésimo por cento).

Assinatura e Carimbo com o nº do CREA
do Responsável Técnico
VINICIUS BENEVIDES
Engenheiro Civil
CREA: 2005 101598

Assinatura do Representante Legal
e carimbo da empresa

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Carlos Alberto Brizzi Benevides
Sócio Administrador
CALL / BRA 6637-0

LICENCA DE PAULA MENEZES
Supervisora de Licitação
Nº: 50560 210-7

00.299.904/0001-60

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.

60
R. SETE DE SETEMBRO , 98 - GR. 606
CENTRO - CEP: 20050-002

RIO DE JANEIRO - RJ



**APÓLICE
DE SEGURO GARANTIA**

001001-1121001

PL - da -

APÓLICE Nº:	0306920239907750872035000
RAMO:	0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PÚBLICO
PROPOSTA:	1.999.677

Vigência do seguro a partir das 00h do dia 03/04/2023 até 24hs do dia 22/05/2025.

DADOS DO SEGURO

NAME: MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	CPF OU CNPJ: 42.498.733/0001-48	
ENDERECO: RUA SÃO CLEMENTE 360 - BOTAFOGO		
CEP: 22.260-006	CIDADE: RIO DE JANEIRO	UF: RJ

DADOS DO TOMADOR

NAME: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CPF OU CNPJ: 00.299.904/0001-60	
ENDERECO: RUA SETE DE SETEMBRO, N° 98 - GRUPO 605 - CENTRO		
CEP: 20.050-002	CIDADE: RIO DE JANEIRO	UF: RJ

DADOS DO CORRETOR

NAME: CONSET ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - FILIAL BH	CPF OU CNPJ: 02.462.674/0002-14	SUSEP: 202036531
---	---------------------------------	------------------

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 3.650.002,30 - Três Milhões e Seiscentos e Cinquenta Mil e Dois Reais e Trinta Centavos

MODALIDADE: Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos causados pelos Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento das obrigações previstas no CONTRATO OFÍCIO VSUBG/CCLD/GC n.º 037/2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA RU N.º 029/2022, que tem por objeto obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na comunidade do aço vagões e de alta.

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SM, CNPJ 42.498.733/0001-48, localizado na rua Alfonso Cavalcanti nº 455, Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PREMIOS LÍQUIDO
Construção, Fornecimento ou Prestação de serviços	R\$ 3.650.002,30	R\$ 21.840,01

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÉMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO	FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO
Prêmio Líquido R\$ 21.840,01	Parcela 1 Valor R\$ 21.840,01
Adicional de Fracionamento R\$ 0,00	
Custo de Apólice R\$ 0,00	
IOP R\$ 0,00	
Prêmio Total R\$ 21.840,01	Vencimento 04/05/2023

Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637957/2022-35. O ato deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 04/04/2023 10:41:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consonante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º. - Fica Instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920239907750872035000. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 03069202300990775087203500000.



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022. As Condições Contratuais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code.

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

- 1.1. **Apólice:** documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condições Contratuais, representa o contrato de Seguro Garantia;
- 1.2. **Condições Contratuais:** conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos entre Segurado e Seguradora;
- 1.3. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que regulam a contratação de condições específicas ou de coberturas adicionais não previstas nas Condições Contratuais e que passam a integrar estas últimas;
- 1.4. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice;
- 1.5. **Expectativa de Sinistro:** o fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência;
- 1.6. **Indenização:** pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento da obrigação cobrada pelo seguro ou execução da Obrigação Garantida;
- 1.7. **Objeto Principal:** relação jurídica, contratual ou editalícia, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;
- 1.8. **Obrigação Garantida:** obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no objeto principal e devidamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia referente à construção, fornecimento ou prestação de serviços;
- 1.9. **Prejuízo:** é a perda pecuniária comprovada, correspondente ao custo adicional excedente aos valores originalmente previstos para execução da Obrigação Garantida conforme descritas no frontispício da Apólice, e que tenha sido provocado pelo inadimplemento do Tomador;
- 1.10. **Prêmio:** valor devido pelo Tomador à Seguradora, a título de contraprestação pela aceitação do risco, e que deverá constar da Apólice e/ou Endosso;
- 1.11. **Processo de Regulação de Sinistro:** procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da Comunicação do Sinistro, bem como apurará a existência e extensão dos Prejuízos cobertos pela Apólice;
- 1.12. **Segurado:** é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto Principal;
- 1.13. **Seguro Garantia:** seguro cujo objetivo é garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas e pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispício da Apólice;
- 1.14. **Sinistro:** inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;
- 1.15. **Tomador:** devedor das obrigações estabelecidas no Objeto Principal e que contrata o Seguro Garantia em favor do Segurado;
- 1.16. **Valor da Garantia:** valor máximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispício da Apólice.

2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

- 2.1. A contratação/alteração da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será suspenso, voltando a correr na data da entrega da documentação, conforme disposto na proposta.
- 2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa

da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 dias, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Esta Apólice garante a Indenização, até o Valor da Garantia e na extensão dos Prejuízos efetivamente apurados no Processo de Regulação de Sinistro, em razão do inadimplemento do Tomador, exclusivamente com relação à Obrigaçāo Garantida descrita no frontispício da Apólice.

3.2. Esta Apólice também garante multas devidas ao Segurado, aplicadas mediante o competente Processo Administrativo, na forma da Lei 8.666/1993 ou Lei 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021, conforme aplicável e devidamente previstas no Objeto Principal.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e/ou Condições Culares, tendo em vista que a Apólice não garante todas as obrigações do Objeto Principal, são riscos expressamente excluídos pela presente Apólice:

I. A inadimplência da Obrigaçāo Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

II. A inadimplência de obrigações que não sejam de responsabilidade do Tomador;

III. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

IV. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;

V. Alteração do devedor da Obrigaçāo Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuênciā da Seguradora, ainda que decorrente de operações societárias;

VI. Pagamento de verbas ou obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias de responsabilidade do Tomador, salvo quando contratada Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias;

VII. Prejuízos decorrentes de outras modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando, a seguro de riscos de engenharia e de responsabilidade civil, bem como perdas e danos e lucros cessantes;

VIII. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem como todas as outras ações realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país;

IX. Prejuízos causados por roubo, furto, estelionato, apropriação indébita ou quaisquer crimes praticados pelo Tomador, por seus funcionários e/ou prepostos, bem como por eventuais prestadores de serviços agindo em seu nome;

X. Danos ambientais e aqueles advindos de catástrofes naturais, riscos hidrológicos e/ou geológicos;

XI. Prejuízos decorrentes do não cumprimento de obrigações fiscais e tributárias;

XII. Prejuízos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissão da Apólice, bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissão de Endosso, não comunicados à Seguradora previamente à respectiva emissão do Endosso;

XIII. Prejuízos decorrentes da alteração da Obrigaçāo Garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuênciā prévia da Seguradora por meio da emissão de

Endoso:

XIV. Quaisquer prejuízos, multas, rescisões e/ou penalidades relacionados a atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado no âmbito da Obrigação Garantida e/ou atos violadores de normas de anticorrupção perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito da Obrigação Garantida, com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do Segurado;

XV. Prejuízo decorrente da falta ou atraso na obtenção de quaisquer licenças e/ou autorizações governamentais necessárias à execução da Obrigação Garantida, decorrente de atos ou fatos provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional;

XVI. Determinações, atos ou omissões provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execução da Obrigação Garantida;

XVII. Vícios de construção ou falha/deficiência ou ausência de/em projetos, estudos, avaliações e análises de natureza técnica referentes ao Objeto Principal, incluindo aqueles havidos em relatórios e estudos de impacto ambiental, viabilidade da contratação e análises de risco, que sejam de responsabilidade do Segurado;

XVIII. Quaisquer perdas, destruição ou danos, de qualquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído radiações ionizantes ou de contaminação por radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão, cisão ou fusão de material nuclear, bem como qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares, ficando, ainda, entendido que, para fins desta exclusão, combustão abrange qualquer processo auto sustentador de fissão nuclear;

XIX. Refazimento da Obrigação Garantida em decorrência de mudanças no projeto ou escopo;

XX. Refazimento da Obrigação Garantida em decorrência de vícios, quaisquer defeitos ou deficiência de qualidade da obra ou serviço realizado pelo Tomador e aceito pelo Segurado;

XXI. O pagamento ou liberação financeira a maior em benefício do Tomador, promovida pelo Segurado;

XXII. O impacto decorrente da insuficiência ou deficiência de materiais e/ou serviços constantes do orçamento elaborado ou aprovado pelo Segurado na ocasião da sua contratação;

XXIII. Os custos relativos à execução da Obrigação Garantida não previstos ou não orçados no projeto executivo;

XXIV. Atos terroristas, conforme definido em legislação específica.

5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O Valor da Garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de Indenização em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposição em sentido contrário nas Condições Particulares, o Valor da Garantia não sofrerá atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.

5.3. O Valor da Garantia somente poderá ser modificado ou atualizado por meio da emissão de Endoso pela Seguradora e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto no frontispício da Apólice e deverá ser igual ao prazo de

vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

6.2. No caso de a Proposta de Seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação Garantida, o início de vigência da Apólice deverá ser da data da Proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida mediante comprovação da manutenção dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com sua expressa concordância.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

7.3. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal, em prazo nunca superior a 20 (dias) dias corridos a contar da alteração.

7.3.1. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o sinistro, ou seja, comprovado que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do Segurado.

7.4. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

8. EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

8.1. A comunicação da Expectativa de Sinistro é obrigatória e deverá ser realizada pelo Segurado, por escrito, imediatamente após a identificação de qualquer fato e/ou inadimplemento do Objeto Principal capaz de gerar prejuízo.

8.2. A Expectativa de Sinistro deverá ser realizada ainda que o Segurado esteja adotando medidas para solucionar a inadimplência ou o fato capaz de gerar prejuízo.

8.3. A ausência ou intempestividade na comunicação da Expectativa de Sinistro poderá gerar perda do direito de Indenização, caso configure agravamento do risco, ainda que não intencional, e impeça a Seguradora de adotar as medidas de acompanhamento e mitigação do risco previstas na Cláusula 9, itens II e III.

8.4. O Sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência exclusiva do Tomador em relação à Obrigação Garantida pela Apólice.

8.5. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, acompanhada dos documentos que comprovem o inadimplemento do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

8.5.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos:

- a) Cópia do contrato que formaliza a Obrigação Garantida, seus anexos, apostilamentos e aditivos, se houver;
- b) Cópia integral de todos os processos administrativos instaurados em face do Tomador relacionados ao Objeto Principal, se houver;
- c) Cópia integral do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e respectivo trânsito em julgado;
- d) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- f) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos.

8.6. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos básicos exigidos pela Seguradora.

8.7. O prazo para a conclusão do processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos citados no item 8.5.

8.8. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado o envio de documentação e/ou informações complementares, o que poderá ocorrer mais de uma vez.

8.8.1. Na hipótese do item 8.8, o prazo de 30 (trinta) dias corridos será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas todas as solicitações da Seguradora.

8.9. O não pagamento da indenização no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do último documento necessário para a Regulação do Sinistro ensejará na correção pela taxa SELIC ou índice que vier a substitui-la, pro-rata temporis, sobre o valor da Indenização apurado, aplicada a partir do primeiro dia útil após a data em que deveria ter ocorrido o pagamento.

8.10. A não formalização da Comunicação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.

8.11. A Indenização dependerá da avaliação da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ao longo do Processo de Regulação de Sinistro.

8.12. O Processo de Regulação de Sinistro será suspenso no caso de ajuizamento de ação e/ou procedimento arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela provisória pendente de julgamento pelo poder judiciário ou por tribunal arbitral.

8.12.1. Caso haja indeferimento da tutela provisória o processo de regulação de sinistro será retomado.

9. MITIGAÇÃO DO RISCO

Comunicada a Expectativa de Sinistro na forma da Cláusula 8, a Seguradora poderá:

- I. realizar o acompanhamento e /ou monitoramento do Objeto Principal;
- II. atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador, devendo o Segurado cooperar com as iniciativas propostas pela Seguradora para mitigação do risco;
- III. prestar apoio a assistência ao Tomador.

10. INDENIZAÇÃO

10.1. A Seguradora indenizará o Segurado até o Valor da Garantia e na extensão do Prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante:

- I. pagamento em dinheiro dos Prejuízos devidos pelo Tomador e garantidos pela Apólice em decorrência da inadimplência da Obrigação Garantida; ou

II. a execução da Obrigação Garantida até sua conclusão, nos mesmos termos e condições estabelecidos no Objeto Principal, exceto se de outra forma acordado entre Segurado e Seguradora.

10.2. No caso de extinção do Objeto Principal, por conta da ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do Objeto Principal, serão utilizados para amortização do Valor da Indenização, sem Prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

10.3. Caso a Indenização já tenha sido quitada ou caso a Seguradora já tenha dado início ao processo de execução da Obrigação Garantida quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal, o Segurado fica obrigado a devolver à Seguradora o valor excedente recebido.

11. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de apólices complementares.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

Caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda pelo representante, de um ou de outro;

II. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais ou no frontispício da Apólice, quando houver;

III. O Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

IV. A inércia do Segurado no Processo de Regulação de Sinistro pelo prazo prescricional aplicável, após o recebimento da última solicitação de documentos enviada pela Seguradora;

V. Ausência ou Intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma da Cláusula 8.1 das presentes Condições Contratuais, caso impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação do risco previstas na Cláusula 9, itens II e III;

VI. Se o segurado agravar intencionalmente o risco;

VII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro, nos termos do artigo 771 do Código Civil;

VIII. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem comunicação à Seguradora na hipótese da cláusula 7.3.1.

14. EXTINÇÃO DA APÓLICE

14.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro: quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluídas e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

I. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

II. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o Valor da Garantia;

III. quando o Objeto Principal for extinto; ou

IV. quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais.

14.2. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia poderá ensejar a restituição proporcional do Prêmio, sem o Prejuízo de disposição diversa em contrato de contragarantia.

15. DEVOLUÇÃO DE PRÉMIO

15.1. Exceto na hipótese de extinção do Seguro Garantia pelo término de vigência e/ou pelo pagamento da Indenização, caberá a devolução do prêmio pago em caso de cancelamento da Apólice, conforme disposições a seguir:

15.1.1. Na hipótese de extinção a pedido da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de extinção a pedido do Segurado, a Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção do prazo em dias	% do prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção do prazo em dias	% do prêmio
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

15.1.3. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

15.2. Os valores devidos a título de devolução de Prêmios sujeitam-se à correção pelo IPCA ou índice que vir a substitui-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

15.2.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora os valores serão exigíveis a partir da data do recebimento do Prêmio.

15.2.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.

15.2.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento do Prêmio.

15.3. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

16. SUB-ROGAÇÃO

- 16.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
- 16.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item. Deverá o Segurado, ainda, envidar esforços e praticar todos os atos legalmente permitidos para que a Seguradora exerçite de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogação previsto nesta cláusula.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 17.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.
- 17.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do prêmio nas datas convencionadas.
- 17.3. O Valor da Garantia não será reintegrado em caso de pagamento da indenização e/ou eventual reembolso, pelo Tomador, do valor indenizado.
- 17.4. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.
- 17.5. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade seguradora.
- 17.6. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
- 17.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.
- 17.8. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- 17.9. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br.
- 17.10. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares da Apólice.
- 17.11. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
- 17.12. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno conhecimento de que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.
- 17.13. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e segurança presentes em www.pottencial.com.br e que poderá compartilhar as informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de resseguro.
- 17.14. Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.

CONDICÕES PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionadas a atos ilícitos dolosos e/ou violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito do contrato garantido e com o conhecimento ou concorrência de atos dolosos do segurado.

1.1 Fica entendido e acordado que caso a inadimplência contratual decorra de atos ilícitos dolosos e/ou que infrinjam as normas anticorrupção praticados pelo tomador sem concurso ou conhecimento do Segurado ou no âmbito de contrato distinto, o dever de indenizar persiste.

1.2 A presente cláusula particular encontra-se em perfeita consonância com Carta Circular Eletrônica n.º 1/2021/DIR1/SUSEP.



LIVRO –

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

PROC. nº 06/001.115/2021

DATA: 18/10/2021 – FLS. 2285

RUBRICA: OFB

FLS.:

CONTRATO N° 08 /2023

Termo de Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, por meio da SMI, como CONTRATANTE, e a DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA como CONTRATADA, e a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIO-URBE, como INTERVENIENTE, para a execução de obras e/ou serviços de engenharia, na forma abaixo.

Aos 05 dias do mês de abr/0 de 2023, presentes como partes justas e contratadas, o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SMI, com sede no Centro Administrativo São Sebastião, R. Afonso Cavalcanti, 455 - Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.498.733/0001-48, neste ato representada pela sua Subsecretária de Gestão Sra. Lívia Ferreira do Amaral Figueiredo, matrícula nº 11/267.537-9, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE; a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIO-URBE, com sede na Rua Ulisses Guimarães, 16 – Grupo 203 – 204 – Estácio, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.066.178/0001-69, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JUNIOR, doravante denominada INTERVENIENTE, e de outro lado a empresa, DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua Sete de Setembro, nº 98 – Grupo 605 – Centro – Rio de Janeiro / RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Sócio Administrador Sr. Carlos Alberto Brizzi Benevides, inscrito no CPF sob o nº 459.645.727-15, que tendo em vista o constante e decidido no Processo nº 06/001.115/2021, doravante PROCESSO, e em consequência do resultado da Concorrência Pública nº 029/2022, homologado pelo Diretor-Presidente da RIO-URBE em 31/03/2023, às fls. 2267, publicado no D.O de 03/04/2023, pág. 14, às fls. 2268, do PROCESSO, assinam o presente, perante as testemunhas ao fim nomeadas, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Contrato se rege por toda a legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como integrante do presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral da Lei Federal nº 8.666/93, pela Lei Complementar Federal nº 123/06 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, pela Lei Complementar Federal nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/90 e suas alterações, pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro – CAF, instituído pela Lei nº 207/80, e suas alterações, ratificadas pela Lei Complementar nº 1/90, pelo Regulamento Geral do Código supra citado – RGCAF, aprovado pelo Decreto Municipal nº 3.221/81, e suas alterações, pela Lei Complementar Municipal nº 111/11 – Plano Diretor e de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro, pela Lei Complementar Municipal nº 150/15, pela Lei Municipal nº 2.816/99, e pelos Decretos Municipais nº 17.907/99, 21.083/02, 21.253/02, 21.682/02, 22.136/02, 23.103/03, 27.078/06, 27.715/07, 31.349/09, 33.971/11, 43.562/17, 43.612/17, 46.785/19 e 49.122/2021, com suas alterações posteriores, bem como pelos preceitos de Direito Público, pelas regras constantes do Edital e de seus Anexos, pela Proposta da CONTRATADA e pelas disposições deste Contrato. A CONTRATADA declara conhecer todas essas normas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, sistema de penalidades e demais regras delas constantes, ainda que não expressamente transcritas neste instrumento, incondicional e irrestritamente.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

O objeto do presente Contrato é a execução das “Obras de Urbanização, Infraestrutura e Construção de Unidades Habitacionais Multifamiliares na Comunidade do Aço – Vagões e Dialta”, sob o regime de empreitada por Preço Unitário, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e/ou, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descrição dos Serviços do Escopo dos Serviços e do Memorial Descritivo de fls. 26 a 138 do processo nº 06/001.115/2021.

Parágrafo Primeiro - As obras e/ou serviços serão executados com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas, itens, elementos, condições gerais e especiais, contidos no processo administrativo nº 06/001.115/2021, no Termo de Referência/Projeto Básico, no Cronograma Físico-Financeiro, em detalhes e informações fornecidas pelo CONTRATANTE, bem como nas normas técnicas para a execução e conservação das obras ou serviços.



Parágrafo Segundo - A cada alteração contratual, por acréscimo ou redução do objeto, valor ou prazo do Contrato, observado o limite legal estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, será acordado novo Cronograma, atendido o interesse da RIO-URBE.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR

O valor total do presente Contrato é de R\$ 243.333.486,63 (duzentos e quarenta e três milhões, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos) cuja composição encontra-se especificada na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, às fls. 58 a 138, do processo administrativo nº 06/001.115/2021.

CLÁUSULA QUARTA – FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro, observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de 10% (dez por cento) do valor do Contrato ou da Nota de Empenho para a última etapa, e obedecido o sistema de medições adotado pelo Edital.

Parágrafo Primeiro – Os pagamentos deverão ser efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, observado o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo Segundo – O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança, o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra, assim como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo válida e declaração de regularidade trabalhista.

Parágrafo Quarto – O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do documento de cobrança na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Parágrafo Quinto – No caso de erro nos documentos de cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, da reapresentação válida desses documentos.

Parágrafo Sexto – O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, desde que não decorra de fato ou ato imputável à Contratada, sofrerá incidência de juros calculados de acordo com a variação da Taxa Selic, pro rata die entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança no setor do órgão competente e a data do efetivo pagamento, limitado ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano.

Parágrafo Sétimo – O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontado da taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculada pro rata die entre o dia do pagamento e o 30º (trigésimo) dia da data do protocolo do documento de cobrança na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Parágrafo Oitavo - O pagamento será efetuado à CONTRATADA através de crédito em conta corrente aberta em banco a ser indicado pelo CONTRATANTE, a qual deverá ser cadastrada junto à Coordenação do Tesouro Municipal.

Parágrafo Nono – Será retida a título de garantia da perfeita execução e funcionamento das obras, de preferência a conta da fatura final, parcela igual a 10% do valor do Contrato ou da Nota de Empenho, não devendo, consequentemente, a última fatura ser inferior a esta última percentagem, conforme dispõe o art. 463 do RGCAF.

Parágrafo Décimo – A garantia suplementar, constituída pelas retenções sobre as faturas, será liberada logo após a aceitação provisória das obras ou a prestação definitiva dos serviços, quando for o caso.





CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE

Somente ocorrerá reajustamento do Contrato decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da data da sua assinatura, conforme determina o Decreto nº 43.612/17.

Parágrafo Primeiro – Os preços serão reajustados de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, calculado por meio da seguinte fórmula:

$$R = P_0 \left[\frac{(I - I_0)}{I_0} \right]$$

Onde:

R = valor do reajuste;

I = índice IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao de aniversário do Contrato;

I₀ = índice do IPCA-E mensal relativo ao mês anterior ao da apresentação da Proposta;

P₀ = preço unitário contratual, objeto do reajustamento.

Parágrafo Segundo – Caso o índice previsto neste Contrato seja extinto ou de alguma forma não possa mais ser aplicado, será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda. Neste caso, a variação do índice deverá ser calculada por meio da fórmula consignada no parágrafo anterior.

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA não terá direito ao reajuste do preço das etapas da obra ou serviço que, comprovadamente, sofrerem atraso em consequência de ação ou omissão motivada pela própria CONTRATADA, e também das que forem executadas fora do prazo, sem que a respectiva prorrogação tenha sido devidamente autorizada, de acordo com o estabelecido no art. 518, do RGCAF.

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO

A CONTRATADA submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

Parágrafo Primeiro – A Fiscalização da execução das obras caberá a comissão designada por ato do Diretor-Presidente da RIO-URBE. Incumbe à Fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios nos termos da legislação em vigor, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades.

Parágrafo Terceiro – Compete à CONTRATADA fazer minucioso exame da execução das obras, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho do Contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.

Parágrafo Quarto – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras e/ou serviços contratados, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas perante o CONTRATANTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução das obras contratadas não implicará em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.



CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE TÉCNICA

As obras objeto deste Contrato serão executados sob a direção e responsabilidade técnica do Engenheiro Civil VNICIUS AUGUSTO PEREIRA BENEVIDES, portador do CREA/RJ Nº 2005101598, que fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas relações com o CONTRATANTE em matéria técnica.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se obriga a manter o profissional indicado nesta Cláusula como Responsável Técnico na direção das obras e/ou serviços e no local da sua execução até o respectivo encerramento.

Parágrafo Segundo – O Responsável Técnico indicado pela CONTRATADA poderá ser substituído por outro de mesma qualificação e experiência, cuja aceitação ficará a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA – MEDIÇÕES

As medições das obras obedecerão ao Cronograma Físico-Financeiro, que será ajustado em função de inícios e reinícios de etapas da obra e/ou serviço em dias diferentes no primeiro dia útil do mês.

Parágrafo Primeiro – As medições serão processadas independentemente da solicitação da CONTRATADA. A primeira será realizada em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da ordem de início, e as subsequentes a cada período de até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do encerramento da medição anterior. O último dia de uma medição coincidirá obrigatoriamente com o último dia útil do mês calendário da sua realização. Poderão ser realizadas medições intermediárias cujo último dia não coincida com o último dia útil do mês calendário de sua realização, a critério do CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo – O processamento das medições obedecerá à seguinte sistemática:

(a) Todos os itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, originariamente ou em virtude de alterações contratuais, serão apontados em impresso próprio, assinado pela Fiscalização.

(b) O preço unitário dos itens não contemplados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, incluídos em virtude de alterações contratuais, observados os limites legais, será calculado de acordo com a seguinte fórmula:

$$PUII = \frac{PLO}{PEO} \times PUEII$$

Onde:

PUII = Preço unitário do item incluído, referido ao mês base do orçamento;

PEO = Preço (SCO-RIO) da obra ou serviço, referido ao mês base do orçamento;

PLO = Preço da licitante para a obra, referido ao mês base do orçamento;

PUEII = Preço unitário (SCO-RIO), do item incluído, referido ao mês base do orçamento.

Parágrafo Terceiro – Não serão considerados nas medições quaisquer obras e/ou serviços executados, mas não discriminados na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, ou em suas eventuais alterações no curso deste Contrato.

Parágrafo Quarto – Para obtenção do valor de cada medição, será observado, quando cabível, o seguinte procedimento, respeitadas as quantidades constantes do orçamento oficial eventualmente alteradas no curso deste Contrato.

(a) as quantidades medidas serão multiplicadas pelos respectivos preços unitários;

(b) o valor de cada medição corresponderá ao somatório dos produtos finais obtidos nos termos da alínea anterior;

(c) para efeito de faturamento o valor de cada medição deverá considerar o percentual de redução ou acréscimo proposto pela CONTRATADA.





FLS.:

Parágrafo Quinto – Na medição final ou na medição única será anexado cadastro técnico das obras e/ou serviços realizados, com todas as plantas, detalhes e especificações.

CLÁUSULA NONA – ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS

Na vigência do Contrato, as quantidades dos itens constantes da Planilha de Quantitativos e Custos Unitários poderão ser acrescidas em até 30% (trinta por cento), por item, da quantidade primitiva, a juízo exclusivo da Fiscalização, desde que o acréscimo não altere o valor do Contrato, na forma do disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, e sejam observadas as demais disposições do Edital e do Contrato.

Parágrafo Primeiro – Em circunstâncias especiais, devidamente justificadas e mediante prévia autorização do CONTRATANTE, as quantidades referidas no caput desta Cláusula poderão ser acrescidas em percentual superior a 30% (trinta por cento), por item, da quantidade primitiva, ou substituídos, total ou parcialmente, por outras quantidades de itens novos constantes da tabela de preços adotada neste Contrato dentro do limite de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, desde que as substituições sejam imprescindíveis à perfeita execução da obra e os preços unitários respectivos conservem o valor da proposta de preços obtido por meio da seguinte fórmula:

$$\text{PUII} = \frac{\text{PLO} \times \text{PUEII}}{\text{PO}}$$

Onde:

PUII – Preço Unitário do item Incluído, referido ao mês base do orçamento;

PO – Preço da obra na data do orçamento;

PLO – Preço da Licitante para a Obra referido à data do documento;

PUEII – Preço Unitário (SCO-RIO) do item Incluído, referido ao mês base do orçamento.

Parágrafo Segundo – Para a preservação do valor do Contrato, aos acréscimos corresponderão, sempre que possível e recomendável, supressões de outros itens, em igual proporção, desde que não haja comprometimento da obra.

Parágrafo Terceiro – Itens simples ou compostos que não constem originariamente na Planilha de Quantitativos e Custos Unitários, e que eventualmente se façam necessários, deverão ser incluídos sempre com base nos insumos, composições ou itens relacionados na tabela de preços adotada no Contrato.

Parágrafo Quarto – Poderão ser aceitas variantes do Projeto Executivo, quando houver, para a execução das obras e/ou serviços, que, depois de analisadas pela Fiscalização, conduzam à redução do preço contratado. Esta variante será acompanhada de uma Planilha de Quantitativos e Preços Unitários que demonstre a efetiva redução do preço referencial. A aceitação das variantes implicará [O parágrafo serve também aos contratos com regime de execução de obra ou serviço de empreitada por preço global]:

(a) a contemplação dos seus quantitativos e preços na Planilha Oficial de Quantitativos e Preços Unitários, procedendo-se às adaptações necessárias, com as substituições e modificações indispensáveis e pertinentes;

(b) a inalterabilidade dos preços e dos quantitativos das variantes.

Parágrafo Quinto – O CONTRATANTE poderá modificar o projeto ou as suas especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos, alterando ou não o valor contratual, devendo proceder na forma estabelecida no art. 65, I, e § 6º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA

A CONTRATADA prestou garantia na modalidade de Seguro Garantia, no valor de R\$ 3.650.002,30 (três milhões, seiscentos e cinquenta mil, dois reais e trinta centavos) equivalente a 1,5% (um e meio por cento) do valor total do Contrato.



LIVRO –

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

PROC. nº 06/001.115/2021

DATA: 18/10/2021 – FLS.

RUBRICA:

FLS.:

Parágrafo Primeiro – A RIO-URBE se utilizará da garantia para assegurar as obrigações associadas ao Contrato, podendo recorrer a esta inclusive para cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuízos que lhe forem causados em virtude do descumprimento das referidas obrigações. Para reparar esses prejuízos, poderá a CONTRATANTE ainda reter créditos.

Parágrafo Segundo – Os valores das multas impostas por descumprimento das obrigações assumidas no Contrato serão descontados da garantia caso não venham a ser quitados no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

Parágrafo Terceiro – Em caso de rescisão decorrente de falta imputável à CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o débito verificado.

Parágrafo Quarto – Na hipótese de descontos da garantia a qualquer título, seu valor original deverá ser integralmente recomposto no prazo de 7 (sete) dias úteis, exceto no caso da cobrança de valores de multas aplicadas, em que esse será de 48 (quarenta e oito) horas, sempre contados da utilização ou da notificação pela RIO-URBE, o que ocorrer por último, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.

Parágrafo Quinto – Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA deverá complementar o valor da garantia para que seja mantido o percentual de 1,5% (um e meio por cento) do valor do Contrato.

Parágrafo Sexto – Sempre que houver reajuste ou alteração do valor do Contrato, a garantia será complementada no prazo de 7 (sete) dias úteis do recebimento, pela CONTRATADA, do correspondente aviso, sob pena de aplicação das sanções previstas no RGCAF.

Parágrafo Sétimo – A garantia contratual só será liberada ou restituída com o integral cumprimento do Contrato, mediante ato liberatório da autoridade contratante, de acordo com o art. 465 do RGCAF e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PRAZO

O Contrato vigorará a partir da assinatura até 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos contados da data estabelecida no memorando de início, em perfeita obediência ao Cronograma Físico-Financeiro.

Parágrafo Primeiro – Os prazos de cumprimento das etapas são aqueles constantes do Cronograma Físico-Financeiro.

Parágrafo Segundo – A prorrogação dos prazos de execução das etapas das obras deverá ser solicitado à autoridade ou unidade competente num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis anteriores ao vencimento da etapa, salvo motivo justificado aceito pela Administração, observado o disposto no art. 523 do RGCAF e no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo Terceiro – O período de conservação por conta da CONTRATADA será de 180 (cento e oitenta) dias corridos a contar do aceite provisório, na forma do artigo 462, do RGCAF, sem prejuízo da garantia legal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CRONOGRAMA

O programa mínimo de progressão dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecerá à previsão das etapas constantes do Cronograma Físico-Financeiro.

Parágrafo Primeiro – No decorrer da execução das obras será exigida uma produção que, aos preços contratuais originários, corresponda às etapas mínimas, em dias corridos, estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro, em percentagens acumuladas em relação ao valor global das obras contratadas, que são:



FLS.:

ETAPA	DIAS COR.	PERCENTUAL ACUM.
1 ^a	30	4,782180%
2 ^a	30	10,175086%
3 ^a	30	15,567992%
4 ^a	30	20,688422%
5 ^a	30	26,020565%
6 ^a	30	31,352708%
7 ^a	30	36,684851%
8 ^a	30	42,016994%
9 ^a	30	48,125952%
10 ^a	30	54,234910%
11 ^a	30	60,151571%
12 ^a	30	66,111856%
13 ^a	30	72,072141%
14 ^a	30	78,038223%
15 ^a	30	84,019427%
16 ^a	30	89,346282%
17 ^a	30	94,673137%
18 ^a	30	100,000000%

Parágrafo Segundo – Havendo progressão no Cronograma Físico maior do que a previsão original, a Fiscalização poderá adaptar o Cronograma Financeiro para atender essa situação, até o limite da dotação consignada no orçamento anual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS

As obras e/ou serviços objeto do presente Contrato serão executados sob o regime de empreitada por Preço Unitário, conforme as especificações constantes do Termo de Referência ou Projeto Básico e/ou, quando for o caso, do Projeto Executivo, da Descrição dos Serviços do Escopo dos Serviços e do Memorial Descritivo, de fls. 26/138 do processo n.º 06/001.115/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

- I – realizar as obras e/ou os serviços de acordo com todas as exigências contidas no Termo de Referência ou Projeto Básico e, quando for o caso, no Projeto Executivo na Descrição dos Serviços, no Escopo dos Serviços ou no Memorial Descritivo (fls.26/138) e na Proposta;
- II – tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da execução dos trabalhos;
- III – responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Contrato, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas;
- IV – apresentar o documento de responsabilidade técnica relativo às obras e/ou aos serviços nas datas devidas, responsabilizando-se integralmente pelas penalidades decorrentes da falta de apresentação.
- V – atender às determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE;
- VI – substituir, por sua conta e responsabilidade, as obras e/ou serviços recusados pelo CONTRATANTE no prazo determinado pela Fiscalização;
- VII – responsabilizar-se, na forma do Contrato, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos.



FLS.:

com material e mão-de-obra necessária à completa realização das obras e/ou dos serviços, até a sua entrega, perfeitamente concluída, ou até o seu término;

a) em caso de ajuizamento de ações trabalhistas contra a CONTRATADA, decorrentes da execução do presente Contrato, com a inclusão do Município do Rio de Janeiro ou de entidade da Administração Pública indireta como responsável subsidiário ou solidário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o montante dos valores cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência;

b) no caso da existência de débitos tributários ou previdenciários, decorrentes da execução do presente Contrato, que possam ensejar responsabilidade subsidiária ou solidária do CONTRATANTE, as parcelas vincendas poderão ser 40 retidas até o montante dos valores cobrados, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em caso de insuficiência;

c) as retenções previstas nas alíneas "a" e "b" poderão ser realizadas tão logo tenha ciência o Município do Rio de Janeiro ou o CONTRATANTE da existência de ação trabalhista ou de débitos tributários e previdenciários e serão destinadas ao pagamento das respectivas obrigações caso o Município do Rio de Janeiro ou entidade da Administração Pública indireta sejam compelidos a tanto, administrativa ou judicialmente, não cabendo, em nenhuma hipótese, resarcimento à CONTRATADA;

d) eventuais retenções previstas nas alíneas "a" e "b" somente serão liberadas pelo CONTRATANTE se houver justa causa devidamente fundamentada.

VIII – responsabilizar-se integralmente pela iluminação, instalações e despesas dela provenientes, pelos equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras e/ou dos serviços contratados, assim como pela limpeza final da obra;

IX – responsabilizar-se, na forma do Contrato, pela qualidade das obras e/ou serviços executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificações do termo de referência e/ou dos projetos, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, assim como pelo refazimento da obra e/ou do serviço e a substituição dos materiais recusados, sem ônus para o(a) CONTRATANTE e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

X – manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital durante todo prazo de execução contratual;

XI – responsabilizar-se inteira e exclusivamente pelo uso regular de marcas, patentes, registros, processos e licenças relativas à execução deste Contrato, eximindo o CONTRATANTE das consequências de qualquer utilização indevida;

XII – responsabilizar-se pelo licenciamento integral da obra perante entidades e órgãos públicos, inclusive o licenciamento ambiental;

XIII – observar o disposto nos Decretos Municipais nº 21.682/02, 23.103/03 e 27.715/07, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:

I – Realizar os pagamentos na forma e condições previstas neste Contrato;

II – Realizar a fiscalização das obras e/ou dos serviços contratados, através da Interveniência da RIOURBE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ACEITAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO

A aceitação do objeto deste Contrato se dará mediante a avaliação de Comissão de Aceitação designada pelo(a) Secretário(a) ou Presidente da RIO-URBE e constituída na forma do art. 501, do RGCAF, que constatará se as obras e/ou serviços foram executados e se atendem a todas as especificações técnicas.



FLS.:

Parágrafo Primeiro – Na hipótese de recusa de aceitação, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras e/ou os serviços não aceitos, em prazo a ser estabelecido pela CONTRATANTE, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE da data da efetiva aceitação. Caso a CONTRATADA não reexecute as obras e/ou os serviços não aceitos no prazo assinado, a CONTRATANTE se reserva o direito de providenciar a sua execução às expensas da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

Parágrafo Segundo – O objeto do presente Contrato será recebido:

- a) provisoriamente, na forma dos art. 501 a 504, do RGCAF, mediante apresentação da quitação do ISS, do comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra, assim como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo válida e declaração de regularidade trabalhista.
- b) definitivamente, após o decurso do prazo de conservação e verificada a perfeita adequação do objeto aos termos contratuais, na forma dos arts. 501 a 503 e 505, do RGCAF.

Parágrafo Terceiro – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra e/ou serviço, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORÇA MAIOR

Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do Contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em ocorrências não comunicadas e nem aceitas pela Fiscalização nas épocas oportunas. Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO

É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do Contrato e a contagem dos prazos mediante justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a SMI poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções, previstas nos artigos 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 589 do RGCAF:

- (a) Advertência;
- (b) Multa de mora de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o valor do Contrato ou saldo não atendido do Contrato;
- (c) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, conforme o caso e respectivamente, nas hipóteses de inadimplemento total ou parcial da obrigação, inclusive nos casos de rescisão por culpa da CONTRATADA;
- (d) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos;
- (e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

Parágrafo Primeiro – As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, nos casos das alíneas "a", "b", "c" e "d" do caput desta Cláusula, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, e no caso da alínea "e" do caput desta Cláusula, no prazo de 10 (dez) dias úteis.





FLS.:

Parágrafo Segundo – As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquelas previstas nas alíneas “b” e “c”, e não excluem a possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.

Parágrafo Terceiro – A sanção prevista na alínea “e” do caput desta Cláusula poderá também ser aplicada às licitantes que, em outras licitações e/ou contratações com a Administração Pública Direta ou Indireta de qualquer nível federativo, tenham:

- (a) sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;
- (b) praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;
- (c) demonstrado não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de outros atos ilícitos praticados.

Parágrafo Quarto – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da aplicação da penalidade ou da publicação no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO do ato que as impuser.

Parágrafo Quinto – As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA mediante requerimento expresso nesse sentido.

Parágrafo Sexto – Se, no prazo previsto nesta Cláusula, não for feita a prova do recolhimento da multa, promover-se-ão as medidas necessárias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho regular da autoridade contratante.

Parágrafo Sétimo – Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

Parágrafo Oitavo – Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta deverá ser recomposto em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.

Parágrafo Nono – Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, o CONTRATANTE suspenderá, observado o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como até a recomposição do valor original da garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.

Parágrafo Décimo - Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda devidos são suficientes à satisfação do valor da multa, o processo de pagamento retomará o seu curso.

Parágrafo Décimo Primeiro – As multas previstas nas alíneas “b” e “c” do caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

Parágrafo Décimo Segundo – A aplicação das sanções estabelecidas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do caput desta Cláusula é da competência do Diretor Presidente da RIO-URBE na qualidade de interveniente e a da alínea “e” é da competência exclusiva do CONTRATANTE. 





CLÁUSULA VIGÉSIMA – RECURSOS

A CONTRATADA poderá apresentar, sempre sem efeito suspensivo:

- (a) Recurso a ser interposto perante a autoridade superior, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da ciência da aplicação das penalidades estabelecidas nas alíneas "a", "b", "c" e "d" do caput da Cláusula anterior ou da ciência da decisão de rescisão do Contrato;
- (b) Pedido de Reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da ciência da aplicação da penalidade estabelecida na alínea "e" do caput da Cláusula anterior;
- (c) Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

O CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o Contrato, por ato unilateral, na ocorrência das hipóteses previstas no art. 529, do RGCAF, e no art. 78, incisos I a XII, XVII e XVIII, da Lei Federal nº 8.666/93, mediante decisão fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e observados o § 2º e incisos do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro – A rescisão operará seus efeitos a partir da publicação do ato administrativo no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO.

Parágrafo Segundo – Rescindido o Contrato, a CONTRATANTE assumirá imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execução se encontrar.

Parágrafo Terceiro – Na hipótese de rescisão, a CONTRATADA, além das demais sanções cabíveis, ficará sujeita à multa de até 20% (vinte por cento) calculada sobre o saldo reajustado dos serviços não executados, ou, ainda, sobre o valor do Contrato, conforme o caso, na forma da Cláusula Terceira e da Cláusula Décima Nona, caput, alínea "c", deste Contrato.

Parágrafo Quarto – A multa referida no parágrafo anterior não tem caráter compensatório e será descontada do valor da garantia. Se a garantia for insuficiente, o débito remanescente, inclusive o decorrente de penalidades anteriormente aplicadas, poderá ser compensado com eventuais créditos devidos pelo CONTRATANTE.

Parágrafo Quinto – Nos casos de rescisão sem culpa da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá promover:

- (a) a devolução da garantia;
- (b) os pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;
- (c) o pagamento do custo de desmobilização, caso haja;
- (d) o resarcimento dos prejuízos comprovadamente sofridos.

Parágrafo Sexto – Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, esta somente terá direito ao saldo das faturas relativas às obras e/ou serviços medidos e aceitos até a data da rescisão, após a compensação prevista no parágrafo quarto desta Cláusula.





Parágrafo Sétimo – No caso de rescisão amigável, esta será reduzida a termo, tendo a CONTRATADA direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato, conforme atestado em laudo da comissão especial designada para esse fim, e à devolução da garantia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – SUBCONTRATAÇÃO

A CONTRATADA não poderá subcontratar, nem ceder sem a prévia e expressa anuência da SMI e sempre mediante instrumento próprio, a ser publicado na imprensa oficial.

Parágrafo Único – A SUBCONTRATADA será solidariamente responsável com a CONTRATADA por todas as obrigações legais e contratuais decorrentes do objeto do Contrato, nos limites da subcontratação, inclusive as de natureza trabalhista e previdenciária.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários à execução das obras e/ou serviços ora contratados correrão à conta do Programa de Trabalho 15.03.15.452.0319.1364, Código de Despesa 4.4.90.51.02, tendo sido empenhada a importância de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), por meio da Nota de Empenho nº 2023/000328, ficando o restante a ser empenhado à conta do orçamento do próximo exercício.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – FORO

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando as partes desde já a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93, às expensas da CONTRATADA.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

O CONTRATANTE providenciará a remessa de cópias autênticas do presente instrumento ao seu órgão de controle interno e ao Tribunal de Contas do Município na forma da legislação aplicável.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS

a) A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o período de execução do Contrato, as condições de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e regularidade trabalhista exigidas no Edital por meio do qual foram licitados as obras e/ou serviços objeto do presente instrumento e o teor da sua proposta de preço, sob pena de rescisão do Contrato.

b) Os ensaios, os testes e demais provas requeridas por normas técnicas oficiais para a verificação da boa execução das obras e/ou serviços objeto deste Contrato, correm à conta da CONTRATADA.





LIVRO –
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

PROC. nº 06/001.115/2021
DATA: 18/10/2021 – FLS. 2291
RUBRICA: GMZ

FLS.:

c) Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na SMI.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que também o assinam.

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2023.

MUNICÍPIO:

LIVIA FERREIRA DO AMARAL FIGUEIREDO
Assinado de forma digital por
LIVIA FERREIRA DO AMARAL
FIGUEIREDO:09859115737
Dados: 2023.04.05 18:33:35
-03'00'

LIVIA FERREIRA DO AMARAL FIGUEIREDO
Subsecretária de Gestão – SMI
Matr. 11/267.537-9

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:

Assinado por CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES 45964572715
CPF: 45964572715
Data/Hora da Assinatura: 05/04/2023 12:38:36 BRT
ICP-Brasil

CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
Sócio Administrador
CPF n.º 459.645.727-15

INTERVENIENTE:

ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JÚNIOR
Diretor Presidente – RIOURBE
Matr. 11/119.131-1

TESTEMUNHAS: CARLOS DANTAS DE CAMPOS:00 14 102936714
Assinado de forma digital por CARLOS DANTAS DE CAMPOS:001029367
Dados: 2023.04.05 18:46:58 -03'00'

CARLOS DANTAS DE CAMPOS
Chefe de Gabinete - SMI
Matr. 11/156.686-8

MARCELO PEREIRA DE QUADROS:0 47 4925900447
Assinado de forma digital por MARCELO PEREIRA DE QUADROS:049259004
Dados: 2023.04.05 18:12:00 -03'00'

MARCELO PEREIRA DE QUADROS
Subsecretário de Infraestrutura – SMI
Matr. 11/267.554-4



LIVRO –
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

PROC. nº 06/001.115/2021
DATA: 18/10/2021 – FLS.
RUBRICA:

FLS.:

A N E X O I - A

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA
DECRETO MUNICIPAL Nº 43.562/2017

As partes que a esta subscrevem declaram conhecer a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente na relação com a Administração Municipal.

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2023.

MUNICÍPIO:

LÍVIA FERREIRA DO AMARAL FIGUEIREDO
Assinado de forma digital por
LÍVIA FERREIRA DO AMARAL
FIGUEIREDO:09859115737 Dados: 2023.04.05 18:33:57 -03'00'

LÍVIA FERREIRA DO AMARAL FIGUEIREDO
Subsecretária de Gestão – SMI
Matr. 11/267.537-9

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:


CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
Sócio Administrador
CPF n.º 459.645.727-15

INTERVENIENTE:


ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JÚNIOR
Diretor Presidente – RIOURBE
Matr. 11/119.131-1



LIVRO –
 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

PROC. nº 06/001.115/2021
 DATA: 18/10/2021 – FLS. 2292
 RUBRICA: ORV3

FLS.:

ANEXO I - B

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA
DECRETO MUNICIPAL Nº 43.562/2017

Para a execução deste instrumento jurídico, as partes declaram conhecer a Lei Federal nº 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente, e estão cientes de que não poderão oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada.

Parágrafo primeiro – A responsabilização da pessoa jurídica subsiste nas hipóteses de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, quando a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido.

Parágrafo segundo - As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado.

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2023.

MUNICÍPIO:

LIVIA FERREIRA DO AMARAL FIGUEIREDO
 Assinado de forma digital por LIVIA FERREIRA DO AMARAL
 FIGUEIREDO:09859115737 Dados: 2023.04.05 18:34:12 -03'00'

LIVIA FERREIRA DO AMARAL FIGUEIREDO
 Subsecretaria de Gestão – SMI
 Matr. 11/267.537-9

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:

Assinado por CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES 45984572715
 CPF: 45984572715
 Data/Hora da Assinatura: 05/04/2023 12:38:44 BRT
 ICP-Brasil

CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES

Sócio Administrador
 CPF n.º 459.645.727-15

INTERVENIENTE:

ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JÚNIOR

Diretor Presidente – RIOURBE

Matr. 11/119.131-1

DS 

Processo n°	061001.1151/001
Data de autuação	18/10/2024
Rubrica	Gm



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
5ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL**

Processo Instrutivo N.º 67/05/001700/2018.

5º Termo Aditivo nº 18/2023 ao Contrato n.º 17/2018

Data da assinatura: 17/03/2023

Partes: PCRE/SE 15º CRE e GUARD ANGEL VIGILÂNCIA EIRLI

Objeto: Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Desempenhado Diurna e Noturna no Almoxarifado e na Sede da 5º CRE.

Prazo: 17/03/2023 a 16/03/2024

Valor Total: R\$ 426.046,00

Programa de Trabalho: 16.06.12.361.0361.2972.

Natureza da Despesa: 3.3.90.37.02

Nota de Empenho: 2023/00031 no valor de R\$ 107.011,50

Fundamento: Artigo 57, Inciso II c/c Art. 65, §8º, Inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações.

**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CLIMA
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO**

Processo: 14/000269/2022

Instrumento: Termo de compromisso de manutenção de plantio nº 28/2023

Data da assinatura: 07/03/2023

Partes: Duo Sôis Residencial e AMSM Comércio de Árvores e Jardins Ltda e o Município do Rio de Janeiro.

Objeto: Visando garantir a manutenção do plantio executado, conforme minuta integrante do processo Administrativo nº 14/000269/2022

Prazo: 01 (um) ano

Fundamento: Lei nº 613 de 11-09-1984 e o Decreto nº 27758 de 26-03-2007

**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E CLIMA
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO**

Processo: 14/02119/2022

Instrumento: Termo de compromisso de manutenção de plantio nº 27/2023

Data da assinatura: 15/03/2023

Partes: CBR 102 Empreendimentos Imobiliários Ltda e AMSM Comércio de Árvores e Jardins Ltda e o Município do Rio de Janeiro, por meio da Fundação Parques e Jardins.

Objeto: Visando garantir a manutenção do plantio executado, conforme minuta integrante do processo Administrativo nº 14/02119/2022

Prazo: 01 (um) ano

Fundamento: Lei nº 613 de 11-09-1984 e o Decreto nº 27758 de 26-03-2007

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO**

Processo Instrutivo: SMF-PRO-2022/06640

Contrato nº 047/2023-SMFP.

Data de Assinatura: 03/04/2023

Partes: Município do Rio de Janeiro/SMFP e a BRJ RENT A CAR EIRELI.

Objeto: Serviço de Locação de Veículos de Expediente com Serviço de Condução e Combustível

Prazo: 03/04/2023 a 02/04/2026

Valor Total: R\$ 1.782.000,00 (um milhão setecentos e oitenta e dois mil reais)

Programa de Trabalho: 14.01.04.122.039.2169

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.96

Nota de Empenho nº: 2023/000302

Valor: R\$ 445.500,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais)

Fundamento: Art. 1º, Inciso caput, da Lei 10.520/2002.

CONCESSÃO DE LICENÇA

PRAMAR CAROCA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA INSCRITA SOB CNPJ 03.685.759/0004-11, torna público que em 06 de fevereiro de 2023 recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SADIEIS, através do subprocesso EIS-PRO-2022/08563/01, Licença Municipal Prévias (MP) N. 2023/0002 com validade de 48 meses, para a atividade de recuperação de suculata (CNAE 25.02.08) na Rua da Pedra, nº 3785 - Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 23.078-450

CONCESSÃO DE LICENÇA

A TGRJ-19 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 27.873.242/0001-46 torna pública que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SADIEIS, através do processo nº EIS-PRO-2022/01908.02 Licença Ambiental Municipal Prévias - LMP nº 2023/00011 com validade de 48 meses para a Construção do Grupamento Residencial Multifamiliar situado na Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, Lote 1 do PAL a ser aprovado nº 2900 anexo lot 12 do PAL 38.1621 Barra da Tijuca.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

Processo: 06/001.115/2021

Instrumento: Contrato nº 08/2023

Data da assinatura: 05/04/2023

Partes: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SMJ e DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA e a EMPRENSA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE como INTERVENIENTE

Objeto: "OBRA DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÔES E DIALTA"

Valor: R\$ 243.333.488,63

Prazo: 540 dias

Programa de Trabalho: 15.03.15.452.0319.1364

Natureza da despesa: 4.4.90.51.02

Nota de Empenho: 2023/000326

Valor Empenhado: R\$ 100.000.000,00

Fundamento: Artigo 23 Inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS
EXTRATO DE MEMORANDO DE ENTENDIMENTO**

Processo Instrutivo nº: 02.400.272/2022

Memorando nº: 03/2023

Data da assinatura: 03/04/2023

Partes: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP e Universidade William Marsh Rice - Rice University
Objeto: encorajar o contato direto e os laços entre integrantes das instituições, a cooperar para visitas e intercâmbio de alunos, docentes, pessoal técnico, além de workshops conjuntos, seminários, e outras atividades mutuamente benéficas.

Prazo: 5 (cinco) anos

Fundamento: Lei 8.666/93, Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 42.896/2016

**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL**

Processo Instrutivo nº: RSP-PRO-2022/02312

Instrumento: 37/2022

Data de Assinatura: 04/01/2022

Partes: Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAUDE e a empresa IP INFORTE TECNOLOGIA LTDA

Objeto: Prestação de serviços de reformas nas Unidades UPA Magalhães Bastos, UPA João XXIII, UPA Sepetiba e UPA Senador Camará

Prazo: agosto/2021 e dezembro/2021

Valor Total: R\$ 2.140.111,76

Fundamento: Artigo 30 inciso caput da Lei 13.033 de 21/06/1993 e suas alterações (inelegibilidade)

**COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
ASSESSORIA DE CONSULTORIA JURÍDICA - PAJ
EXTRATO DE CONTRATO
EXPEDIMENTO DE 05/04/2023**

Processo Instrutivo nº: 01/500 254/2023

Centro nº: 15/2023

Data de Assinatura: 28/03/2023

Partes: COMLURB e FERRAZ DOS PASSOS ADVOGACIA E CONSULTORIA S/S

Objeto: prestação de serviços advogados destinados à cassação e reforma do acordo profissional firmado pelo Tribunal no processo judicial nº 0011151-43.2015.5.01.0079, compreendendo a elaboração, interposição e o acompanhamento do Recurso de Revisão cabível, sem prejuízo de eventual ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal por descumprimento ao decidido na ADPF 324 e no Termo 725, além de todos os meios processuais disponíveis para que seja alcançado o objeto ora estabelecido."

Prazo: 02 (dois) anos, nos termos da Cláusula Quarta do Contrato

Valor: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Programa de Trabalho: 43.51.15.122.0385.4165

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.21

Nota de Empenho: 2023/000722

Fundamento: art. 30, Inciso II, alínea "e" da Lei Federal nº 13.303/2016

OMITIDO NO DO RIO EM 04/04/2023

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Processo Instrutivo nº: 08/003.728/2021

1º Termo Aditivo nº: 148/2022 no Termo de Colaboração nº 253/2021

Data de assinatura: 27/12/2022

Partes: SMAS e O ABRIGO DOCE MORADA.

Objeto: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto o acréscimo do valor per capita, a contar de 20/09/2022, por força do Decreto Rio nº 51.419/2022 e a prorrogação da vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO nº 253/2021, por 12 (doze) meses, com início em 27/12/2022 e término em 26/12/2023 firmado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a instituição denominada ABRIGO DOCE MORADA.

Prazo de vigência: 12 (doze) meses, de 27/12/2022 a 26/12/2023.

Valor: R\$ 467.764,80 (quatrocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).

Programa de Trabalho: 17.03.08.244.0830.2028

Natureza da Despesa: 3.3.50.39.01

Nota de Empenho nº: 2023/000981, 2022/000982 e 2022/000993

Fundamentação Legal: Art. 17 da Lei Federal nº 13.019/2014.

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2023

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTO (ART. 47 C/C ART. 48, INC. L DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006)

A PREGOERIA E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO tornam público a comunicar aos interessados que realizará licitação, nos seguintes termos:

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2023

Data: 27 de abril de 2023 Horário: 14:00 horas

Processo Administrativo: CRMJ 61395/2023

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para atender às necessidades da CRMJ, conforme especificações e quantidades contidas no Termo de Referência

Tipo de Licitação: Menor Preço por Item

Valor Total Estimado: R\$ 160.820,66 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis centavos)

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias

Os proponentes interessados na autenticação das cópias pela pregoeria ou equipe de apoio deverão procurá-las 03 (três) horas antes do inicio da sessão e abertura da licitação para proceder à autenticação, munidos dos documentos originais.

Os documentos mencionados nos itens 6.2 ou 6.3, 6.4 e 6.5 do Edital deverão ser entregues à Pregoeira fora de qualquer envelope.

O Edital e respectivos Anexos estão disponíveis e podem ser retratados na Comissão de Licitação, situada na Praça Fluminense, 51 - 3º andar - sala 3402 - Centro - Rio de Janeiro, no horário das 13:00 às 18:00 horas. As empresas interessadas poderão trazer PEN DRIVE para copiar a Proposta Detalhada. O Edital e seus anexos também poderão ser obtidos no Portal de Transparéncia da Câmara Municipal: <http://www.camerarj.gov.br>. Informações e consultas tel: 3814-1175/3814-1176.

Sávio Bosco Carolino de Barros
Presidente da Comissão de Licitação
Matrícula 16/801.121-5



LIVRO –
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

PROC. nº 06/001.115/2021

DATA: 18/10/2021 – FLS.

RUBRICA:

FLS.:

TERMO ADITIVO Nº 08/2023

2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 08/2023, celebrado entre o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, como CONTRATANTE, e a DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, como CONTRATADA, e a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIOURBE como INTERVENIENTE, referente à prorrogação de prazo com criação de etapas e adequação de cronograma físico-financeiro, na forma abaixo.

Aos dias 31 do mês de dezembro do ano de 2023, na Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, 9º andar, sala 911 – Cidade Nova, o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SMI, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela sua Subsecretária de Gestão Sra. Lívia Ferreira do Amaral Figueiredo, matrícula nº 11/267.537-9, e a empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua Sete de Setembro, Nº 98 – Grupo 605 – Centro – Rio de Janeiro/RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES, inscrito no CPF sob o Nº 459.645.727-15 e a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIOURBE, com sede na Rua Dom Marcos Barbosa, nº 02 – Grupo 203 - 204 – Cidade Nova, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.066.178/0001-69, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JUNIOR, matrícula 13/119.131-1 e por seu Diretor de Obras Urbanísticas JOÃO HENRIQUE CARRIERES RATO, matrícula 13/209.704-6, têm justo e acordado o presente TERMO ADITIVO ao Contrato nº 08/2023, conforme despacho autorizativo da Senhora Secretária, datado de 20/10/2023 à fl. 2401 do processo nº 06/001.115/2021, doravante designado PROCESSO, publicado no D.O. RIO de 23/10/2023, à pág. 9, à fl. 2402 do PROCESSO, que se regerá ainda pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente termo aditivo ao Contrato nº 08/2023:

- a) a prorrogação por mais 540 (quinhentos e quarenta) dias com a criação de 18 (dezoito) etapas, a contar de 15/10/2024 com fundamento no artigo 57, § 1º, inciso I da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações;
- b) a adequação de cronograma físico-financeiro do Contrato, com fundamento no artigo 65, inciso II, alínea "c" da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

Parágrafo Único – Fica alterado o cronograma do Contrato, conforme Anexo I do presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O presente termo aditivo não acarreta alteração ou acréscimo do valor do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA

A CONTRATADA comprova, neste ato, a renovação da garantia até o término do contrato nos termos da cláusula primeira.

Parágrafo Único: A garantia somente será liberada após o cumprimento integral das obrigações e após observado o disposto no decreto Municipal nº 16.776/1998.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes do Contrato nº 08/2023, que não colidirem com o disposto no presente termo.

Assinado por CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES - 189572718
CPF: 459.645.727-15
Data: 2023-10-21 13:37:01
ICP RJ
Assinatura: 661248246004914001272A



LIVRO –
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

PROC. nº 06/001.115/2021
 DATA: 18/10/2021 – FLS.
 RUBRICA:

FLS.:

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato desse instrumento no Diário Oficial do Município no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/1993, às expensas da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

O CONTRATANTE remeterá cópias autênticas desse termo ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de sua publicação, e ao órgão de controle interno do Município, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data de sua assinatura.

E por estarem justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual leor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas.

Rio de Janeiro, 25 de dezembro de 2023.

MUNICÍPIO:

LÍVIA FERREIRA DO AMARAL FIGUEIREDO
 Assinado de forma digital por LÍVIA FERREIRA DO AMARAL FIGUEIREDO 09859115737
 Dados: 2023.10.30 14:49:27 -03'00'

LÍVIA FERREIRA DO AMARAL FIGUEIREDO
 Subsecretária de Gestão - SMI
 Matr. 11/267.537-9

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
 Dados: 2023.10.30 14:49:27 -03'00'

CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
 Sócio Administrador
 CPF nº 459.645.727-15

INTERVENIENTE:

ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JÚNIOR
 Diretor Presidente – RIOURBE
 Matr. 13/119.131-1

JOÃO HENRIQUE CARRIERES RATO
 Diretor de Obras Urbanísticas
 Matr. 13/209.704-6

TESTEMUNHAS:

CARLOS DANTAS DE CAMPOS
 Assinado de forma digital por CARLOS DANTAS DE CAMPOS
 CAMPOS-001029-LAMPO-CONTROLE-2023-03-30
 36714 14-50-24 01:00

SIMONE PONTES DA COSTA
 Assinado de forma digital por SIMONE PONTES DA COSTA-00601415736
 6 COSTA-00601415736
 Dados: 2023.10.30 15:07:53
 03'00'

CARLOS DANTAS DE CAMPOS
 Chefe de Gabinete - SMI
 Matr. 11/156.686-8

SIMONE PONTES DA COSTA
 Coordenadora – I/SUBG/CCLD
 Matr. 11/198.695-9



LIVRO -

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

PROC. nº 06/001.115/2021

DATA: 18/10/2021 - FLS. 0488

RUBRICA: *e*

FLS.:

A ANEXO I
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Rio PREFEITURA		Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Secretaria Municipal de Infraestrutura SMII Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE		
Contrato	Força Requerida	Processo	Gerente do Contrato	Empresa
08/2023 SMII	2601100	08/001.115/2021	JOÃO A/ BIANCA/ LEANDRO F/ VITOR B (SUPL)	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Obras: OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA				
VALORES RELATIVOS AO ACRÉSCIMO E REDUÇÃO DE VALOR (R\$)				
CONTRATO OBRÁ	R\$ 243.333.488,83	EMPENHADO OBRÁ	R\$ 88.362.791,69	À EMPENHAR OBRÁ
CRONOGRAMA				
ETAPAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO	FATURAMENTO		PERCENTAGENS
		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES ACUMULADA
1a	24/abr/2023 a 23/mai/2023	389.455,47	389.455,47	0,151831 0,151831
2a	24/mai/2023 a 22/jun/2023	563.816,50	953.072,93	0,231023 0,383454
3a	23/jun/2023 a 22/jul/2023	1.146.463,14	2.078.565,17	0,471161 0,854615
4a	23/jul/2023 a 21/agosto/2023	2.088.910,02	4.168.475,19	0,898456 1,713071
5a	22/agosto/2023 a 20/set/2023	2.090.500,22	6.255.065,41	0,881612 2,574863
6a	21/set/2023 a 20/out/2023	2.473.301,28	8.738.366,67	1,016425 3,591107
7a	21/out/2023 a 18/nov/2023	2.878.406,11	11.614.775,78	1,182085 4,773183
8a	20/nov/2023 a 19/dez/2023	4.182.001,74	15.797.877,52	1,719000 6.492192
9a	20/dez/2023 a 18/jan/2024	4.182.001,74	19.980.570,26	1,719000 8.211102
10a	10/jan/2024 a 17/fev/2024	4.182.001,74	24.163.481,00	1,719000 9.930191
11a	18/fev/2024 a 18/mar/2024	4.182.001,74	28.348.382,74	1,719000 11.849191
12a	19/mar/2024 a 17/abr/2024	7.423.725,06	35.770.107,80	3,050844 14,700035
13a	18/abr/2024 a 17/mai/2024	7.583.559,20	43.733.667,00	3,272093 17,972729
14a	18/mar/2024 a 18/maio/2024	9.158.013,19	52.890.450,19	3,763072 21,735800
15a	17/maio/2024 a 10/jun/2024	9.656.297,01	62.548.777,20	3,959181 25,704081
16a	17/jul/2024 a 15/agosto/2024	9.852.242,73	72.401.019,93	4,048854 29,753625
17a	16/agosto/2024 a 14/set/2024	12.634.940,95	85.036.960,48	5,192438 34,946283
18a	15/set/2024 a 14/out/2024	9.962.814,09	94.098.005,37	4,094558 39,04621
19a	16/out/2024 a 13/nov/2024	9.227.048,20	104.225.953,66	3,761935 42,832557
20a	14/nov/2024 a 13/dez/2024	8.850.402,38	113.178.356,04	3,670245 46,510802
21a	14/dez/2024 a 12/jan/2025	9.365.610,01	122.542.198,05	3,848973 50,359775
22a	13/jan/2025 a 11/fev/2025	8.347.073,87	130.889.269,92	3,430302 53,790077
23a	12/fev/2025 a 13/mar/2025	7.531.805,26	138.421.135,18	3,085286 56,885362
24a	14/mar/2025 a 12/abr/2025	6.836.024,45	145.357.759,63	2,850666 59,736028
25a	13/abr/2025 a 12/mai/2025	6.836.740,60	152.294.508,32	2,850718 62,566744
26a	13/mai/2025 a 11/jun/2025	6.781.107,40	159.055.613,72	2,778538 65,365280
27a	12/jul/2025 a 11/ago/2025	7.266.600,54	168.322.214,26	2,886272 68,351552
28a	12/ago/2025 a 10/set/2025	7.240.842,48	175.563.058,74	2,075081 71,32,239
29a	11/set/2025 a 08/out/2025	7.254.014,13	180.817.870,87	2,991429 74,308667
30a	10/out/2025 a 09/nov/2025	7.229.808,85	180.847.079,72	2,971152 77,278820
31a	10/nov/2025 a 08/dez/2025	7.985.016,85	186.032.696,57	3,281512 80,561331
32a	09/dez/2025 a 08/jan/2026	7.604.204,08	203.638.900,63	3,125013 83,686345
33a	09/jan/2026 a 07/fev/2026	7.184.512,53	210.801.413,16	2,944318 86,030063
34a	09/fev/2026 a 06/mar/2026	4.156.188,05	214.957.602,11	1,708022 86,330865
35a	07/mar/2026 a 06/abril/2026	3.743.445,12	218.701.047,23	1,538401 89,877086
36a	09/abril/2026 a 07/maio/2026	24.632.438,40	243.333.486,63	10,122014 103,000000

** REPRODUÇÃO DA FL. 2375 DO PROCESSO **

Documento assinado digitalmente
 Assinado por LUCAS ALVES, CPF 4004572715
 Data: 18/10/2021 11:00:00
 ICP Brasil



LIVRO –
 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

PROC. nº 06/001.115/2021
 DATA: 18/10/2021 – FLS.
 RUBRICA:

FLS.

ANEXO II – A

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA
DECRETO MUNICIPAL Nº 43.562/2017

As partes que a esta subscrevem declaram conhecer a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente na relação com a Administração Municipal.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2023.

MUNICÍPIO:

LIVIA FERREIRA DO
 AMARAL
 FIGUEIREDO:09859115737

Assinado de forma digital por LIVIA
 FERREIRA DO AMARAL
 FIGUEIREDO:09859115737
 Dados: 2023-10-30 14:49:44 -03:00

LIVIA FERREIRA DO AMARAL FIGUEIREDO

Subsecretária de Gestão - SMI

Mat. 11/267.537-9


DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:

CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
 Sócio Administrador
 CPF nº 459.645.727-15

INTERVENIENTE:

ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JÚNIOR
 Diretor Presidente – RIOURBE
 Matr. 13/119.131-1

JOÃO HENRIQUE CARRIERES RATO
 Diretor de Obras Urbanísticas
 Matr. 13/209.704-6





LIVRO –
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

PROC. nº 06/001.115/2021

DATA: 18/10/2021 – FLS.

RUBRICA:

FLS.:

ANEXO II - B

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA
DECRETO MUNICIPAL Nº 43.562/2017

Para a execução deste instrumento jurídico, as partes declaram conhecer a Lei Federal nº 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente, e estão cientes de que não poderão oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada.

Parágrafo primeiro – A responsabilização da pessoa jurídica subsiste nas hipóteses de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, quando a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido.

Parágrafo segundo - As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.

MUNICÍPIO:

LIVIA FERREIRA DO
AMARAL
FIGUEIREDO:0985911573
7

Assinado de forma digital por
LIVIA FERREIRA DO AMARAL
FIGUEIREDO:0985911573
Dados: 2023.10.30 14:49:55
-03'00'

LIVIA FERREIRA DO AMARAL FIGUEIREDO
Subsecretaria de Gestão - SMI
Mat. 11/267.537-9

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:

Autenticação: CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF: 459.645.727-15
Data da assinatura: 06/12/2023 17:41:22 BRT
ICP - BR

CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
Sócio Administrador
CPF nº 459.645.727-15

INTERVENIENTE:

ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JÚNIOR
Diretor Presidente – RIOURBE
Matr. 13/119.131-1

JOÃO HENRIQUE CARRIERES RATO
Diretor de Obras Urbanísticas
Matr. 13/209.704-6

06/008.335/2021

39/30/21

0190 R

INÍCIO | TERMOS DE USO | F.A.Q.

RELATÓRIO

▼ RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura aprovado, em conformidade com MP 2.200-2/2001Resolução CG ICP-Brasil nº 182/2021

Data de verificação 18/12/2023 15:11:05 UTC
Versão do software 2.11rc5

▼ Informações do arquivo

Nome do arquivo 2º TA assinado (Comunidade do Aço).pdf
Resumo SHA256 do arquivo 56c8140892e77ebec8905848813c95ae7c3d36c15bf4ff9d2719c502ab605497
Tipo do arquivo PDF
Quantidade de assinaturas 10

▼ Informações da LPA

► LPA PADES v2

▼ Informações de política

► PA_PADES_AO_RB_v1_0 (2.16.76.1.7.1.11.1)

▼ br Assinatura por CN=ELIVIA FERREIRA DO AMARAL FIGUEIREDO,OU=RFB,OU=ARJAS,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=30117841000225,OU=videoconferencia,O=ICP-Brasil,C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura Destacada
Status da assinatura Aprovado
Caminho de certificação Aprovado
Estrutura da assinatura Conformidade com o padrão (ISO 32000)
Cifra assimétrica Aprovada
Resumo criptográfico Correto
Data da assinatura 30/10/2023 17:49:27 UTC
Status dos atributos Aprovados
Mensagem de alerta Atualizações incrementais não verificadas

► Informações do assinante

► Caminho de certificação

► Atributos

▼ br Assinatura por CN=ELIVIA FERREIRA DO AMARAL FIGUEIREDO,OU=RFB,OU=ARJAS,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=30117841000225,OU=videoconferencia,O=ICP-Brasil,C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura Destacada
Status da assinatura Aprovado
Caminho de certificação Aprovado
Estrutura da assinatura Conformidade com o padrão (ISO 32000)
Cifra assimétrica Aprovada
Resumo criptográfico Correto
Data da assinatura 30/10/2023 17:49:44 UTC
Status dos atributos Aprovados
Mensagem de alerta Atualizações incrementais não verificadas



Modo escuro

Relatório de auditoria	
Detalhes da auditoria	<p>Este relatório detalha os resultados da auditoria realizada no dia 30/10/2023, visando avaliar a conformidade da estrutura de assinatura com o padrão ISO 32000.</p> <p>O resultado final é Aprovado, com destaque para a estrutura e a conformidade com o padrão.</p>
Resumo da auditoria	<p>Resumo das verificações realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none">Tipo de assinatura: DestacadaStatus da assinatura: AprovadoCaminho de certificação: AprovadoEstrutura da assinatura: Conformidade com o padrão (ISO 32000).Cifra assimétrica: AprovadaResumo criptográfico: CorretoData da assinatura: 30/10/2023 17:49:55 UTCStatus dos atributos: AprovadosMensagem de alerta: Atualizações incrementais não verificadas
Detalhamento da auditoria	<p>Detalhamento das verificações realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none">Tipo de assinatura: DestacadaStatus da assinatura: AprovadoCaminho de certificação: AprovadoEstrutura da assinatura: Conformidade com o padrão (ISO 32000).Cifra assimétrica: AprovadaResumo criptográfico: CorretoData da assinatura: 30/10/2023 17:59:24 UTCStatus dos atributos: AprovadosMensagem de alerta: Atualizações incrementais não verificadas
Relatório de auditoria	<p>Relatório de auditoria completo:</p> <p>Este relatório detalha os resultados da auditoria realizada no dia 30/10/2023, visando avaliar a conformidade da estrutura de assinatura com o padrão ISO 32000.</p> <p>O resultado final é Aprovado, com destaque para a estrutura e a conformidade com o padrão.</p>

06/08/2023
18/10/2023 04:43

► Atributos

▼ Assinatura por CN=CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES/OU=645727*, OU=(em branco),
OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=01554285000175,
OU=Presencial, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura	Destacada
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Política utilizada	PA_PAdES_AD_RB_v1_0.der (2.16.76.1.7.1.11.1)
Estrutura da assinatura	Conformidade com o padrão (ISO 32000).
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Data da assinatura	06/12/2023 20:21:22 UTC
Status dos atributos	Aprovados
Certificados necessários	Assinante apenas
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas

► Informações do assinante

► Caminho de certificação

► Atributos

▼ Assinatura por CN=CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES/OU=645727*, OU=(em branco),
OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=01554285000175,
OU=Presencial, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura	Destacada
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Política utilizada	PA_PAdES_AD_RB_v1_0.der (2.16.76.1.7.1.11.1)
Estrutura da assinatura	Conformidade com o padrão (ISO 32000).
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Data da assinatura	06/12/2023 20:21:28 UTC
Status dos atributos	Aprovados
Certificados necessários	Assinante apenas
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas

► Informações do assinante

► Caminho de certificação

► Atributos

▼ Assinatura por CN=CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES/OU=645727*, OU=(em branco),
OU=RFB e-CPF A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=01554285000175,
OU=Presencial, O=ICP-Brasil, C=BR

▼ Informações da assinatura

Tipo de assinatura	Destacada
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Política utilizada	PA_PAdES_AD_RB_v1_0.der (2.16.76.1.7.1.11.1)
Estrutura da assinatura	Conformidade com o padrão (ISO 32000).
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Data da assinatura	06/12/2023 20:21:32 UTC
Status dos atributos	Aprovados
Certificados necessários	Assinante apenas
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas

► Informações do assinante

Modo escuro

Operações de certificação	Atributos
Visualizar detalhes da assinatura	
Visualizar detalhes da assinatura	
Tipo de assinatura	Destacada
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Política utilizada	PA_PADES_AO_RB_v1_0 (2.16.76.1.7.1.11.1)
Estrutura da assinatura	Conformidade com o padrão (ISO 32000).
Cifra assimétrica	Aprovará
Resumo criptográfico	Correto
Data da assinatura	06/12/2023 20:21:37 UTC
Status dos atributos	Aprovados
Certificados necessários	Assinante apenas
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas
Visualizar detalhes da assinatura	
Visualizar detalhes da assinatura	
Visualizar detalhes da assinatura	
Tipo de assinatura	Destacada
Status da assinatura	Aprovado
Caminho de certificação	Aprovado
Política utilizada	PA_PADES_AO_RB_v1_0 (2.16.76.1.7.1.11.1)
Estrutura da assinatura	Conformidade com o padrão (ISO 32000).
Cifra assimétrica	Aprovada
Resumo criptográfico	Correto
Data da assinatura	06/12/2023 20:21:42 UTC
Status dos atributos	Aprovados
Certificados necessários	Assinante apenas
Mensagem de alerta	Atualizações incrementais não verificadas
Visualizar detalhes da assinatura	
Visualizar detalhes da assinatura	
Visualizar detalhes da assinatura	

06/03/2021

18/10/2021

2490 P



VALOR: R\$ 26.788,83

PARTES: RIOTUR e a G.R.E.S UNIDOS DA TIJUCA

OBJETO: Reservar quaisquer outras obrigações aqui não incluídas. O DEVEDOR, renunciando expressamente a qualquer questionamento judicial quanto aos aspectos fáticos, confessa dever à CREDORA, em caráter irrevogável e irretratável, a assumindo integral responsabilidade de pagamento da dívida, o valor de R\$ 226.788,83 (duzentos e vinte e seis mil reais e oito reais e oitenta e três centavos) oriundos a necessidade de glosa conforme despacho as folhas 220/221 do Processo Administrativo nº 18/100.313/2021 referente ao Carnaval de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 06/201.136/2021

Instrumento: 2º Termo Aditivo nº 227/2023 referente ao Contrato SMI nº 68/2022

Data da assinatura: 15/12/2023

Partes: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SMI e a HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

Objeto: M "Rectificação qualitativa sem acréscimo de valor"

Fundamento: Art. 65, inciso I, alínea "a" da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e art. 482, inciso II, alíneas "a" e "b" do RGCAF

CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

REC LOG 331 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ nº 08.857.635/0001-11 torna público que recebeu a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMDEIS, através do processo nº EIS-PRO-2023/17430, a Autorização de Remoção de Vegetação nº 004666, com validade de 13/12/2023 (48 meses), referente a Renovação da Autorização de Remoção de Vegetação nº 004255, que consiste na remoção de corte de 200.520,40 m² de vegetação e 208 árvores, localizada na Rua Acuru, 80, com número complementar pela Rua Tenente Rebello nº 675, Irajá, Rio de Janeiro/RJ.

CONCESSÃO DE LICENÇA

IOCRAE PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 15.422.484/0001-70 torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico - SMDEU, através do processo nº EIS-PRO-2021/03415.04, a licença Ambiental Prévias e de Instalação - LMPI em 13 de dezembro de 2023, para o projeto de construção de los blocos residenciais multifamiliares situados no lote 02 do PAL 49450, à Via Projetaida 2 do PAA 12278 - Damacor - Rio de Janeiro - RJ.

FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS EXTRATO CONTRATUAL

Processo Instrutivo nº: FPJ-PRO-2023/01003

1º Termo Aditivo nº: 046/2023

Data da assinatura: 18/12/2023

Partes: FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS e a RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.

Objeto: Alterar a quantidade de alguns dos itens, com a redução e acréscimo de itens existentes, mediante modificação da Planilha de Quantitativos e de Custos Unitários elaborada pela fiscalização (Itens 1.280/1.281).

Fundamento: Artigo 65, I, "a" da Lei nº 8.666/93 e conselhos autorização na forma do artigo 482, inciso II.

RIOTUR EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S.A. EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUTIVO nº: TUR-PRO-2023/00680

Instrumento: Termo de Contrato nº 171/2023

Assinatura: 15.12.2023

Valor: R\$ 751.105,31

Partes: RIOTUR e a CAMORIM OFFSHORE SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA

Objeto: O objeto do presente contrato é a contratação de empresa especializada para locação de balsas, reboqueiros e lanchas de apoio, para queima de fogos na Praia do Flamengo no Réveillon 2023/2024, conforme as especificações constantes do termo de referência.

AD nº: 114/2023, no valor global.

EMPRENHO nº: 2023/1232, no valor global.

PROGRAMA DE TRABALHO nº: 33.51.23.695.0641.3005

NATUREZA DA DESPESA nº: 3.3.90.39.17

FUNDAMENTO: Art. 1º, Inc Caput, Lei 10520

RAZÃO PE OP: s/0293

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo Instrutivo: TLO-PRO 2023/00291

Termo de Contrato nº: 019/2023

Data da assinatura: 08/11/2023

Partes: SETUR e EDITORA GLOBO S/A

Objeto: Patrocínio para o Evento "Cáderno Ela", revista feminina com DNA carioca, que traz notícias sobre lifestyle, moda, cultura, arte, gastronomia, bem-estar e tendências, bem como a execução da contrapartida, decorrente da concessão do patrocínio (Lei Municipal nº 3.006/00)

Prazo: 08/12/2023 a 08/12/2024

Valor Total: R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)

Programa de Trabalho: 33.01.23.122.0383.2163

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17

Nota de Empenho: 2023/000197 no valor de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais)

Fundamento: Capul do artigo 74 da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 06/001.116/2021

Instrumento: 2º Termo Aditivo nº 226/2023 referente ao Contrato SMI nº 08/2023

Data da assinatura: 14/12/2023

Partes: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SMI e a DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA e a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE como INTERVENIENTE

Objeto: Prorrogação de prazo com criação de etapas e adequação de cronograma

Fundamento: Lei nº 8.666/93 e suas alterações

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 06/200.904/2022

Instrumento: 1º Termo Aditivo nº 231/2023 referente ao Contrato SMI nº 231/2022

Data da assinatura: 18/12/2023

06/03/2021

18/10/2021

2490 P

Partes: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SMI e a DAS ENGENHARIA LTDA

Objeto: Modificação qualitativa sem acréscimo de valor.

Fundamento: Art. 65, inciso I, alínea "a" da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e art. 482, inciso II, alíneas "a" e "b" do RGCAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CCPC EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO INSTRUTIVO Nº: SMC-PRO-2023/02594

TERMO DE COMPROMISSO Nº: 1234/2023

DATA DA ASSINATURA: 13/12/2023

PARTES: PCRJ/SMC / MUDE BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE MUSEUS ESPORTIVOS LTDA

OBJETO: REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL "EXPOSIÇÃO MUSEU RIO CARNAVAL - ANO 1" - WEC611/02/2022, REFERENTE A UMA EXPOSIÇÃO ABERTA AO PÚBLICO, QUE CONTARÁ A HISTÓRIA E A UNIÃO DO SAMBA COM O CARNAVAL, VALORIZANDO UMA DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS POPULARES QUE MELHOR REPRESENTAM O RIO DE JANEIRO - O CARNAVAL.

PERÍODO: 13/12/2023 a 06/06/2025

VALOR TOTAL: R\$ 286.590,00

FUNDAMENTO: LEI 5.553/2013

FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo: 14/302.187/2022

Instrumento Contratual nº 03/2023

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 45/2023

Data de Assinatura: 18/12/2023

Partes: FPJ E SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORES DE FRUTAS E LEGUMES LTDA

Objeto: Prorrogação de prazo contratual, por um período de 12 (doze) meses

Valor: R\$ 244.353,60

Programa de Trabalho: 2.41.18.122.0385.4165

Natureza de Despesa: 33.80.30.08

Nota de Empenho: 2023/000542

Fundamento: Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993 e suas alterações.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 06/200.223/2022

Instrumento: 3º Termo Aditivo nº 232/2023 referente ao Contrato SMI nº 081/2022

Data de assinatura: 19/12/2023

Partes: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SMI e a MJRE CONSTRUTORA LTDA

Objeto: Modificação qualitativa sem acréscimo de valor.

Fundamento: Art. 65, inciso I, alínea "a" da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E ECONÔMICO DUE/SUBCLU/CGL/CLPT/GERÊNCIA DE CADASTRO TÉCNICO

TERMO DE DOAÇÃO DE LOTES assinado em 12/12/2023 entre MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e MAFRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, de acordo com o Decreto 4691/84, onde a mesma doa ao Município o lote destinado a Uso Público, com 842,47m², ornando o rembamento a desmembramento dos terrenos designados por por lota "H" da PLI 551512915, situado na Avenida Projetao D. do PAA 1106 e 1107, e do lote 13 da quadra "H" da PLI 551512915, situado na Avenida Célio Ribeiro da Silva Mendes. Termo nº 01/2023, lavrado às fls. 066/08v do Livro nº 05 de Folhas Soltas de Doação de Lotes. Processo 23/000182/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INSTITUTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA DE ZOONOSSES E DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

(DECRETO Nº 3221, DE 18 DE SETEMBRO DE 1981)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RETIFICAÇÃO

Processo nº SMS-PRO- 2023/28441

D.O nº 184 - Pág 76 - 2ª Coluna - dia 15/12/2023.

Onde se lê: 2º Termo Aditivo nº 030/2023 ao Termo de Convênio nº: 037/2021.

Lela-se: 2º Termo Aditivo nº 031/2023 ao Termo de Convênio nº: 037/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL - SMCG COMPANHIA CARIOCA DE PARCERIAS E INVESTIMENTOS - CCPAR

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO

EXPEDIENTE DO DIA 18/12/2023

Processo: CCP PRO-2022/00044

Contrato: 020/2022

1. Objeto: Implementação do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 020/2022.

2. Partes: Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos e Technion Engenharia e Tecnologia Ltda.

3. Razão: Aditivo.

4. Fundamento: art. 81, § 6º e § 8º c/c art. 92, § 7º do Decreto nº 44.688/2018.

5. Valor do Aditivo: R\$ 4.760.582,22 (quatro milhões, setecentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos);

6. Data da celebração ou aditivo: 11/12/2023;

7. Prazo: Sem alteração do prazo.

SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS E PROMOÇÃO DA MULHER

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Instrutivo nº: LHE-PRO-2023/00438.

Termo Aditivo nº: 073/2023 ao Contrato nº 039/2023

Data de Assinatura: 08/12/2023

Partes: PCRJ / SPM-RIO e a FUTURA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Objeto: Acréscimo do objeto Contratual, com respectivo acréscimo de valor em 25%, referente ao serviço de agenciamento de viagens para atendimento das demandas da SPM-RIO.

Prazo: a partir de 02/01/2024

Valor Total: R\$ 105.062,50

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.90

Programa de Trabalho: 47.01.14.244.0619.2807

Nota de Empenho nº: 37/2023, no valor de R\$ 5.000,00

Fundamento: Art. 124, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 133/2021 e suas alterações.

Processo n°	06/001.115/2021
Data de autuação	18/10/2021 2354
Rubrica	GTS



PUBLICAÇÕES A PEDIDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo Instrutivo nº. 07/04/000.235/2023

Contrato nº 01/2023

Data de assinatura: 02/05/2023

Partes: E/A⁴ CRE e COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A CNPJ 03.237.583/0044-05

Objeto: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP em adesão ao Pregão Eletrônico para Registro de Preços PE-RP SME Nº 0966/2022

Prazo: 02/05/2020 a 01/05/2024

Valor Total: R\$ 17.886,00

Programa de Trabalho: 16.05.12.306.0315.2136

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.17

Nota de Empenho: 2023/000269

Fundamento: Art. 1.º Caput da Lei nº 10.520/2002 e suas alterações.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo Instrutivo: 04/000.447/2022

Termo Aditivo n.: 094/2023

Data de Assinatura: 01/06/2023

Partes: Município do Rio de Janeiro/SMFP e First Evolution Viagens e Turismo Ltda.

Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses.

Prazo: de 01/06/2023 até 31/05/2024

Valor: R\$ 130.893,00 (Cento e trinta mil, oitocentos e noventa e três reais).

Programa de Trabalho: 14.01.04.122.0389.2169

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.30

Nota de Empenho n.: 2022/0422

Valor: R\$ 73.354,25

Fundamento: Art. 57 inciso II da Lei 8.666/1993 e suas alterações.

FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

PROCESSO INSTRUTIVO N°: ART-PRO-2023/00256

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO ONEROSO N°: 65/2023

DATA DA ASSINATURA: 05/06/2023

PARTES: F-Aneis e Maria Eduarda de Figueiredo Alves

OBJETO: Autorização de Uso Oneroso da Cadeira da Câmara e da 01 Sala Multiuso, para o evento Diabetes Tipo Rio, no dia 16/09/2023

VALOR: R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

RENOVAÇÃO DE LICENÇA

A PARTIFIB PROJETOS IMOBILIARIOS EQUADOR LTDA - CNPJ: nº 17.812.721/0001-07, torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMEIS, através do processo nº 14/200.665/2013, a renovação de sua Licença Municipal de Instalação para Construção de Edificação Comercial na Rua Equador, nº 580 - Santo Cristo, Rio de Janeiro/RJ.

RIOTUR - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S.A.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

PROCESSO INSTRUTIVO N°: TUR-PRO-2023/00129

INSTRUMENTO: Termo de Contrato nº 017/2023

DATA DA ASSINATURA: 10.02.2023

VALOR: R\$ 48.996,00

PARTES: RIOTUR e INTERDATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: O objeto do presente Contrato é a aquisição de 09 (nove) computadores tipo notebook, para atender as necessidades da RIOTUR, durante o período da realização do carnaval de 2023.

NAD N°: 00345/2023, no valor global.

EMPEÑO N°: 00188/2023, no valor global

PROGRAMA DE TRABALHO: 33.51.23.695.0641.3551

NATUREZA DE DESPESAS: 3.3.90.52.01

FUNDAMENTO: Art. 29, inciso II, Lei nº 13.303/2016 C/C Art. 39 II Decreto Municipal 44.838/2018.

RAZÃO: Dispensa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO EXTRATO DE INSTRUMENTO

INSTRUMENTO: Termo de Investidura nº 62/2023-FP/SUBEX/SUPPA, lavrado em 07/06/2023, fls. 113 a 115, L.º 125, Série "B", da Superintendência Executiva de Patrimônio Imobiliário.

PARTES: Município do Rio de Janeiro e CG 3500 Participações LTDA.

OBJETO: Área de investidura de 238,79m², imóvel ao rmvel situado na Rua Campo Grande, nº 3500, Lote 1 do PAL 41.673, Campo Grande.

VALOR: R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

FUNDAMENTO: Processo administrativo nº 06/700.410/2020.

RIOTUR EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S.A.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUTIVO N°: TUR-PRO-2022/00307

INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº 001/2023 ao T.C. nº 167/2022

ASSINATURA: 15/02/2023

VALOR: R\$ 287.472,04
PARTES: RIOTUR e a SUPERLIGA CARNAVALESCA DO BRASIL
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 167/2022 o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no valor do contrato originário. NAD N°: 2023/00144.
EMPEÑO N°: 2023/00212, no valor global.
PROGRAMA DE TRABALHO: 33.51.23.695.0641.3551
NATUREZA DE DESPESAS: 3.3.90.39.17
FUNDAMENTO: Art. 30, inciso caput, da Lei 13.303/2016
RAZÃO: Inexigibilidade.

**RIOTUR EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO S.A.**

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUTIVO N°: TUR-PRO-2022/00307

INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº 001/2023 ao T.C. nº 166/2022

ASSINATURA: 15/02/2023

VALOR: R\$ 1.069.888,16

PARTES: RIOTUR e a SUPERLIGA CARNAVALESCA DO BRASIL
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo ao Contrato n.º 168/2022 o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no valor do contrato originário. NAD N°: 2023/00143, no valor global.

EMPEÑO N°: 2023/00211, no valor global.

PROGRAMA DE TRABALHO: 33.51.23.695.0641.3551

NATUREZA DE DESPESAS: 3.3.90.39.17

FUNDAMENTO: Art. 30, Inciso caput, da Lei 13.303/2016

RAZÃO: Inexigibilidade.

REQUERIMENTO DE LICENÇA

POSTO DE LUBRIFICAÇÃO HIGIÉNÓPOLIS LTDA - CNPJ 33.362.120/0001-98 torna público que requereu à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação - SMEIS, através do processo nº EIS-PRO-2023/05186, Licença Ambiental Municipal para comércio variada de combustíveis líquidos a GNV para veículos automotores, com serviços de lavagem de veículos e troca de óleo no endereço Av. Dom Héider Câmara, 2381 - Mana da Graça, Rio de Janeiro - RJ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: 06/001.115/2021

Instrumento: 1º Termo Aditivo nº 63/2023 ao Contrato nº 08/2023.

Data de assinatura: 31/05/2023

Partes: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - SMI e DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA e a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - RIO-URBE como INTERVENIENTE.

Objeto: Adequação de cronograma.

Fundamento: Art. 65, inciso II, alínea "c" da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

RIOTUR - EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S.A.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

PROCESSO INSTRUTIVO N°: TUR-PRO-2023/00255

INSTRUMENTO: Termo de Contrato nº 065/2023

DATA DA ASSINATURA: 31.03.2023

VALOR: R\$ 24.500,00

PARTES: RIOTUR e a GALLO SPORT'S INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
OBJETO: O objeto do presente contrato é a contratação da empresa especializada de empresas para aquisição de camisas de mangas curtas, confeccionadas, constando sublimação frente e costas, conforme layout em cores, de acordo com as características e especificações devidamente descritas, caracterizados e especificados no Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato.

NAD N°: 00345/2023, no valor global.

EMPEÑO N°: 2023/00422, no valor global.

PROGRAMA DE TRABALHO: 33.51.23.695.0641.3005

NATUREZA DE DESPESAS: 3.3.90.39.04

FUNDAMENTO: Lei 13.300, Art. 29 inciso II

RAZÃO: Dispensa

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CCPC EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO INSTRUTIVO N°: SMC-PRO-2023/00442

TERMO DE COMPROMISSO N°: 74/2023

PARTES: PCRJ/SMC/EXPRESSAS PICCOLO PRODUCOES ARTÍSTICAS LTD/ALABORATORIO RICHET PESQUISAS DE PHYSIOPATHOLOGIA HUMANA S A

OBJETO: PROJETO "GÊNERO: LIVRE" - WEC919/02/2022

VALOR: R\$ 100.000,00

FUNDAMENTO: LEI 5.553/2013

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo Instrutivo nº: 26/000.384/2023

Contrato N°: 11/2023

Data da assinatura: 13/06/2023

Partes: MUNICÍPIO DO RJ/SECONSERVA e ASM CONSTRUÇÕES LTDA.

Objeto: Serviço de Remoção e Transporte de Escórias das Demolições realizadas para Eliminação de Riscos ao Patrimônio Público no Âmbito de CGOE, em todas as APs.

Prazo: 360 dias
Valor total: R\$ 1.869.986,22
Programa de Trabalho: 43.01.15.452.0071.2778
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.40
Notas de Empenho n°: 2023/000344
Fundamento: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.

RIOTUR EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S.A.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUTIVO N°: TUR-PRO-2023/00134

INSTRUMENTO: Termo de Contrato nº 074/2023

DATA DA ASSINATURA: 19.05.2023

VALOR: R\$ 49.680,00

PARTES: RIOTUR e a GRM Gestão Documental Ltda.

OBJETO: O objeto do presente contrato é contratação de sociedade empresária especializada na prestação dos serviços de gestão e guarda de documentos, para atender às demandas da RIOTUR, de acordo com as características e especificações devidamente descritas, caracterizados e especificados no Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante do presente contrato.

NAD N°: 0440/2023, no valor global.

EMPEÑO N°: 2023/0522, no valor de R\$ 15.456,00, devendo ser emitido empenho complementar.

PROGRAMA DE TRABALHO: 33.51.23.122.0383.4163

NATUREZA DE DESPESAS: 3.3.90.39.07

FUNDAMENTO: Artigo 29.º Inciso II da Lei nº 13.303/2016.

RAZÃO: Dispensa

RIOTUR EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S.A.

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

INSTRUTIVO N°: TUR-PRO-2023/00132

INSTRUMENTO: Termo de Contrato nº 062/2023

Leia-a: Termo de Contrato nº 062/2023

PARTES: RIOTUR e a ZINA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA.

*** Republicado por ter saído com incorreção no D.O. do dia 14/06/2023, Col. 02, Pag. 150

IPLANRIO - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S.A.

EXTRATO DE GESTÃO SMFP N° 072/2023

Processo Instrutivo: SMF-PRO-2023/06573

Instrumento: Contrato de Gestão SMFP nº 073/2023

Data da Assinatura: 04/05/2023

PARTES: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e a EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA, com a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INTEGRIDADE PÚBLICA, da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO e da SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL.

Objeto: Pactuar as metas a serem realizadas pela IPPLANRIO em sua gestão de 2023, baseadas nas diretrizes definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Plano Plurianual da Cidade do Rio de Janeiro e nos programas de trabalho decorrentes da Lei Orçamentária Anual, mandadas as atividades necessárias ao cumprimento de sua missão sócio-institucional.

Prazo: O contrato vigorará no exercício financeiro de 2023.

Fundamento: Artigo 37, § 8º, da Constituição, no artigo 116, caput, da Lei Federal nº 8.666/1993 (as alterações), no que couber, na Lei Complementar Federal nº 101/2000, nas Leis Orçamentárias Municipais, no Código de Administração Financeira do Município do Rio de Janeiro (CAF), veiculado pela Lei Municipal nº 207/1980, e respectivo Regulamento - RGCAF (Decreto nº 3221/1981 e alterações), na Lei Municipal nº 5.959/2013, no Decreto nº 38.229/2013, no Decreto nº 41.904/16, no Decreto nº 50.354/2022.

DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A - RIOFILME

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

REFLEXÃO

PROCESSO: FIL-PRO-2021/000039

ONDE SE LÊ:

TERMO ADITIVO N° 55/2023

LEIA-SE:

TERMO ADITIVO N° 32/2023

***Reflexões por ter saído com incorreção no D.O. nº 80 de 14/06/2023, pag. 150.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Instrutivo N°: 15/000.744/2022

1º Termo Aditivo ao Contrato SMEL N°: 048/2022

Data da Assinatura: 14/06/2023

Partes: O Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Esportes e a Construtora Sinarco Ltda.

Objeto: Regularização sistêmica (FINCON) do Contrato SMEL nº 048/2022.

Fundamento: Lei Federal nº 8.666/1993, Art. 23, Inciso I, alínea c.

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo Instrutivo N°: 09/200.245/2021

Termo Aditivo N° 130/2023 ao Contrato N°: 290/2022

Data da Assinatura: 14/06/2023

Partes: Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RioSaúde e SERVOSTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.



FLS.:

TERMO ADITIVO Nº 63 /2023

1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 08/2023 celebrado entre o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, por sua SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, como CONTRATANTE e a DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, como CONTRATADA, e a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIO-URBE, como INTERVENIENTE, referente à adequação de cronograma físico-financeiro, forma abaixo:

Aos dias 31 do mês de maio do ano de 2023, na Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, 9º andar, sala 911 – Cidade Nova, o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SMI, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representada por sua Subsecretária de Gestão Sra. LIVIA FERREIRA DO AMARAL FIGUEIREDO, matrícula nº 11/267.537-9, a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIO-URBE, com sede na Rua Ulisses Guimarães, 16 – Grupo 203 – 204 – Estácio, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.066.178/0001-69, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JUNIOR, matrícula 11/119.131-1, doravante denominada INTERVENIENTE e de outro lado a empresa, DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA estabelecida na Rua Sete de Setembro, nº 98 – Grupo 605 – Centro – Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu Sócio - Administrador, Sr. CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES, inscrito no CPF sob o nº 459.645.727-15, têm justo e acordado o presente TERMO ADITIVO ao Contrato SMI nº 08/2023, conforme despacho autorizativo da Senhora Secretária, datado de 29/05/2023 à fl. 2346 do processo nº 06/001.115/2021, doravante designado PROCESSO, publicado no D.O. RIO de 30/05/2023, à pág. 12, à fl. 2347 do PROCESSO, que se regerá ainda pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente termo aditivo ao Contrato nº 08/2023 a adequação de seu cronograma físico-financeiro na forma do Anexo I ao presente instrumento, que dele é parte integrante, com fulcro no art. 65, inciso II, alínea "c" da lei 8.666/93 e suas alterações.

Parágrafo Único: A adequação decorrente do presente instrumento não acarreta alteração ou acréscimo do valor do contrato e dos prazos de execução de seu objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas constantes do Contrato Nº 08/2023, que não colidirem com o disposto no presente.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE promoverá a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/1993, às expensas da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

O CONTRATANTE remeterá cópias autênticas deste termo ao órgão de controle interno do Município, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de sua assinatura.





LIVRO - I
 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

PROC. nº 06/001.115/2021
 DATA: 18/10/2021 – FLS.
 RUBRICA:

FLS.:

E por estarem justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas.


Rio de Janeiro, 31 de maio de 2023.

MUNICÍPIO:


LIVIA FERREIRA DO AMARAL
 FIGUEIREDO:09859115737
 Assinado de forma digital por LIVIA
 FERREIRA DO AMARAL
 FIGUEIREDO:09859115737
 Dados: 2023.05.31 11:16:53 -03'00'

LIVIA FERREIRA DO AMARAL FIGUEIREDO
 Subsecretária de Gestão – SMI
 Matr. 11/267.537-9

INTERVENIENTE:


ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JÚNIOR
 Diretor Presidente – RIOURBE
 Matr. 11/119.131-1

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:


 Assinado por CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES 45964572715
 CPF: 40964572715
 Data/Hora da Assinatura: 09/06/2023 07:10:50 (BRST)
 ICP-Brasil

CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
 Sócio Administrador
 CPF nº 459.645.727-15

TESTEMUNHAS: CARLOS
 DANTAS DE
 CAMPOS:00
 102936714

Assinado de forma
 digital por CARLOS
 DANTAS DE
 CAMPOS:00
 4
 Dados: 2023.05.31
 12:25:44 -03'00'

CARLOS DANTAS DE CAMPOS
 Chefe de Gabinete - SMI
 Matr.11/156.686-8

MARCELO
PEREIRA DE
QUADROS:0
4925900447

Assinado de forma
 digital por MARCELO
 PEREIRA DE
 QUADROS:049259004
 47
 Dados: 2023.05.31
 11:40:03 -03'00'

MARCELO PEREIRA DE QUADROS
 Subsecretário de Infraestrutura – SMI
 Matr. 11/267.554-4





LIVRO - I

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

PROC. nº 06/001.115/2021

DATA: 18/10/2021 – FLS. 2358

RUBRICA: CIB

FLS.:

ANEXO I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Rio PREFEITURA		Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro Secretaria Municipal de Infraestrutura SMI Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE			Empresa DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	
Contrato 08/23 SMI	Festa Recurso 2501100	Processo 06/001.115/2021	Gerente de Contrato JOÃO A/ BIANCA/ LEANDRO F/ VITOR B (SUPL)			
Obras OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA						
VALORES RELATIVOS AO ACRÉSCIMO E REDUÇÃO DE VALOR (R\$)						
CONTRATO OBRA R\$ 243.333.468,63		EMPENHADO OBRA R\$ 88.382.791,69		Á EMPENHAR OBRA R\$ 154.970.694,94	OBSERVAÇÕES Io = ==> 08/22	
CRONOGRAMA						
ETAPAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO	FATURAMENTO		PERCENTAGENS		
		SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADA	
1a	24/abr/2023 a 23/mai/2023	389.477,57	389.477,57	0,151840	0,151840	
2a	24/mar/2023 a 22/jun/2023	563.618,32	933.093,89	0,231623	0,383463	
3a	23/jun/2023 a 22/jul/2023	1.148.492,49	2.079.586,38	0,471161	0,654624	
4a	23/jul/2023 a 21/ago/2023	2.409.091,55	4.488.677,93	0,990037	1.844.681	
5a	22/ago/2023 a 20/set/2023	6.330.875,48	10.819.553,39	2,601728	4.445389	
6a	21/set/2023 a 20/out/2023	9.894.056,37	20.713.609,76	4,066048	5,512437	
7a	21/out/2023 a 19/nov/2023	13.741.842,58	34.453.452,32	5,847329	14.159766	
8a	20/nov/2023 a 19/dez/2023	35.125.952,68	69.581.405,18	14,435314	28.595080	
9a	20/dez/2023 a 18/jan/2024	27.051.802,24	96.633.207,42	11,117172	39.712252	
10a	19/jan/2024 a 17/fev/2024	17.743.534,74	114.376.742,16	7,291859	47.004111	
11a	18/fev/2024 a 18/mar/2024	16.100.167,44	130.476.909,60	6,618503	53.620614	
12a	19/mar/2024 a 17/abril/2024	14.539.234,23	145.016.143,83	5,975024	59.595638	
13a	18/abr/2024 a 17/mai/2024	12.752.538,63	157.768.682,46	5,240768	64.896404	
14a	18/mai/2024 a 16/jun/2024	10.315.454,00	186.084.136,46	4,239225	69.075629	
15a	17/jun/2024 a 16/jul/2024	9.589.461,66	177.653.598,12	3,932663	73.008282	
16a	17/jul/2024 a 15/ago/2024	11.827.652,36	189.481.250,50	4,860678	77.868958	
17a	16/ago/2024 a 14/set/2024	13.145.585,48	202.626.835,98	5,402292	83.271250	
18a	15/set/2024 a 14/out/2024	40.706.650,65	243.333.468,63	16,728750	100.000000	

** REPRODUÇÃO DA FL. 2330 DO PROCESSO **

DocuSigned By
 Assinado por: CARLOS ALBERTO BRIZZI BEINEVIDES 49964572715
 CPF: 49964572715
 Data/Hora de Assinatura: 08/09/2023 07:11:04 BRT
 ICP Brasil
 AB55A60A8612482A800D0F1A5B0373A1



LIVRO - I
 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

PROC. nº 06/001.115/2021
 DATA: 18/10/2021 – FLS.
 RUBRICA:

FLS.:

ANEXO I - A

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA
DECRETO MUNICIPAL N° 43.562/2017

As partes que a esta subscrevem declaram conhecer a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente na relação com a Administração Municipal.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2023.

MUNICÍPIO:

LIVIA FERREIRA DO
 AMARAL
 FIGUEIREDO:09859115737


Assinado de forma digital por
 LIVIA FERREIRA DO AMARAL
 FIGUEIREDO:09859115737
 Dados: 2023.05.31 11:17:17 -03'00'

LIVIA FERREIRA DO AMARAL FIGUEIREDO
 Subsecretária de Gestão – SMI
 Matr. 11/267.537-9

INTERVENIENTE:


ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JÚNIOR
 Diretor Presidente – RIOURBE
 Matr. 11/119.131-1

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:


CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
 Sócio Administrador
 CPF nº 459.645.727-15





LIVRO – I
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE CONTRATOS E LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS

PROC. nº 06/001.115/2021

DATA: 18/10/2021 – FLS. 2352

RUBRICA: GMD

FLS.:

ANEXO I - B

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E ADMINISTRATIVA
DECRETO MUNICIPAL Nº 43.562/2017

Para a execução deste instrumento jurídico, as partes declaram conhecer a Lei Federal nº 12.846/2013, se comprometem a atuar de forma ética, íntegra, legal e transparente, e estão cientes de que não poderão oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta, indireta ou por meio de subcontratados ou terceiros, quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada.

Parágrafo primeiro – A responsabilização da pessoa jurídica subsiste nas hipóteses de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária, ressalvados os atos lesivos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, quando a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado, até o limite do patrimônio transferido.

Parágrafo segundo - As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou, no âmbito do respectivo contrato, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nesta Lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2023.

MUNICÍPIO:

LIVIA FERREIRA DO
AMARAL
FIGUEIREDO:09859115737 Assinado de forma digital por
LIVIA FERREIRA DO AMARAL
FIGUEIREDO:09859115737 Dados: 2023.05.31 11:17:28 -03'00'

LIVIA FERREIRA DO AMARAL FIGUEIREDO
Subsecretária de Gestão – SMI
Matr. 11/267.537-9

INTERVENIENTE:

ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JÚNIOR
Diretor Presidente – RIOURBE
Matr. 11/119.131-1

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA:

Assinado por CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES 45884572715
CPF: 459.645.727-15
Data/Hora da Assinatura: 09/08/2023 07:11:01 BRT
CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES

Sócio Administrador
CPF nº 459.645.727-15

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **00.299.904/0001-60**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

 Mais informações

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)


DECLARAÇÃO

RIO DE JANEIRO 28 DE DEZEMBRO DE 2023.

Declaramos para os devidos fins e de acordo com o Art. 28, parágrafo 1º, da Instrução Normativa nº 18 – INSS de 11/05/2000, que a Empresa Dimensional Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 00.299.904/0001-60, possui escrituração contábil e os valores ora apresentados referentes às contribuições, encontram-se devidamente contabilizados.

Atenciosamente


Dimensional Engenharia Ltda
Gloria Benevides
Diretora


Leonardo Patrício Giraldez
Contador CRC/RJ 086962/0-0
CPF 034.103.557-22

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2023.

**PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIORIBE
EDIFÍCIO CENTRO ADMINISTRATIVO CIDADE NOVA
RUA DOM MARCOS BARBOSA N.º 02 – CONJUNTO 203 E 204
CIDADE NOVA**

A/C- FISCALIZAÇÃO

**REF.: “OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA”.
PROCESSO N° 06/001.115/2021 – CONTRATO N° 008/2023.**

Assunto: **DECLARAÇÃO MÃO DE OBRA**
REF.: 02^a MEDIDAÇĀO – 02^a ETAPA NORMAL
PERÍODO DE 24/05/2023 ATÉ 22/06/2023

Prezado Senhor,

A Empresa Dimensional Engenharia Ltda., CNPJ nº. 00.299.904/0001-60, Inscrição Estadual nº 85.438.735, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, portadora do Contrato nº. 008/2023 referente aos “OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA”, PROCESSO N°. 06/001.115/2021 vem pela presente DECLARAR que os serviços de mão de obra direta estão à disposição para movimentação durante o período de execução do projeto.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Andre Rangel
6CB470999306478
Dimensional Engenharia Ltda.



Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2023.

**PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIORBE
EDIFÍCIO CENTRO ADMINISTRATIVO CIDADE NOVA
RUA DOM MARCOS BARBOSA N.º 02 – CONJUNTO 203 E 204
CIDADE NOVA**

A/C- FISCALIZAÇÃO

**REF.: “OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA”.
PROCESSO N° 06/001.115/2021 – CONTRATO N° 008/2023.**

**Assunto: DECLARAÇÃO SALÁRIOS E O VALE TRANSPORTE
REF.: 02ª MEDIDA – 02ª ETAPA NORMAL
PERÍODO DE 24/05/2023 ATÉ 22/06/2023**

Prezado Senhor,

A Empresa Dimensional Engenharia Ltda., CNPJ nº. 00.299.904/0001-60, Inscrição Estadual nº 85.438.735, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, portadora do Contrato nº. 008/2023 referente aos “OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA”, PROCESSO N°. 06/001.115/2021 vem pela presente DECLARAR, que os **SALÁRIOS E O VALE TRANSPORTE** referente ao mês de **Junho de 2023**, da medição, encontram-se devidamente quitados, apesar de não remunerados nas medições.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

6CB4709993006476...
Dimensional Engenharia Ltda.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2023.

**PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIORBE
EDIFÍCIO CENTRO ADMINISTRATIVO CIDADE NOVA
RUA DOM MARCOS BARBOSA N.º 02 – CONJUNTO 203 E 204
CIDADE NOVA**

A/C- FISCALIZAÇÃO

**REF.: “OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA”.
PROCESSO N° 06/001.115/2021 – CONTRATO N° 008/2023.**

**Assunto: DECLARAÇÃO SALÁRIOS E O VALE TRANSPORTE
REF.: 02ª MEDIDA – 02ª ETAPA NORMAL
PERÍODO DE 24/05/2023 ATÉ 22/06/2023**

Prezado Senhor,

A Empresa Dimensional Engenharia Ltda., CNPJ nº. 00.299.904/0001-60, Inscrição Estadual nº 85.438.735, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, portadora do Contrato nº. 008/2023 referente aos “OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA”, PROCESSO N°. 06/001.115/2021 vem pela presente DECLARAR, que os SALÁRIOS E O VALE TRANSPORTE referente aos meses de Maio e Junho de 2023, da medição, encontram-se devidamente quitados, apesar de não remunerados nas medições.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Andre Rangel
0CB4709993006476...
Dimensional Engenharia Ltda.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2023.

**PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIORBE
EDIFÍCIO CENTRO ADMINISTRATIVO CIDADE NOVA
RUA DOM MARCOS BARBOSA N.º 02 – CONJUNTO 203 E 204
CIDADE NOVA**

A/C- FISCALIZAÇÃO

**REF.: “OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA”.
PROCESSO N° 06/001.115/2021 – CONTRATO N° 008/2023.**

**Assunto: DECLARAÇÃO TÍCKET ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO
REF.: 02ª MEDIDAÇĀO – 02ª ETAPA NORMAL
PERÍODO DE 24/05/2023 ATÉ 22/06/2023**

Prezado Senhor,

A Empresa Dimensional Engenharia Ltda., CNPJ nº. 00.299.904/0001-60, Inscrição Estadual nº 85.438.735, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, portadora do Contrato nº. 008/2023 referente aos “OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA”, PROCESSO N°. 06/001.115/2021 vem pela presente DECLARAR, que os **SALÁRIOS E O VALE TRANSPORTE** referente ao mês de **Junho de 2023**, da medição, encontram-se devidamente quitados, apesar de não remunerados nas medições.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Andre Rangel
6CB4709993006476...
Dimensional Engenharia Ltda.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2023.

**PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIORBE
EDIFÍCIO CENTRO ADMINISTRATIVO CIDADE NOVA
RUA DOM MARCOS BARBOSA N.º 02 – CONJUNTO 203 E 204
CIDADE NOVA**

A/C- FISCALIZAÇÃO


**REF.: “OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA”.
PROCESSO N° 06/001.115/2021 – CONTRATO N° 008/2023.**

**Assunto: DECLARAÇÃO TÍCKET ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO
REF.: 02ª MEDIDA – 02ª ETAPA NORMAL
PERÍODO DE 24/05/2023 ATÉ 22/06/2023**

Prezado Senhor,

A Empresa Dimensional Engenharia Ltda., CNPJ nº. 00.299.904/0001-60, Inscrição Estadual nº 85.438.735, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, portadora do Contrato nº. 008/2023 referente aos “OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA”, PROCESSO N°. 06/001.115/2021 vem pela presente DECLARAR, que os SALÁRIOS E O VALE TRANSPORTE referente aos meses de Maio e Junho de 2023, da medição, encontram-se devidamente quitados, apesar de não remunerados nas medições.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

6CB4709993006476...
Dimensional Engenharia Ltda.



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

"OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA".

PROCESSO N° 06/001.115/2021 – CONTRATO N° 008/2023

SERVIÇOS REFERENTE A 02^a MEDIDA - 02^a ETAPA NORMAL

PERÍODO DE 24/05/2023 ATÉ 22/06/2023

CNO N.º 90.014.91329/73

NOME	FUNÇÃO
Adao Milton Gomes da Costa	Encarregado de Obras I
Adeilton Pereira De Campos	Servente
Alan dos Santos Leal Ballerini	Técnico em Edificações I A
Alan Genelhoud Bastos	Engenheiro de Petroleo I C
Alexandra de Farias Bernardo	Administrador (a)
Alexandre Umbelino dos Santos	Auxiliar de Engenharia
Allexsander Ramos Da Cunha Leal	Ajudante
Alvaro Costa Ferreira	Técnico em Edificações I A
Americo Dante Petroni Junior	Engenheiro Civil III C
Andrei Lima Souza	Engenheiro Civil I A
Andressa Augusto Pereira Benevides	Diretor
Antonio Macena dos Santos	Encarregado de Obras III
Armando Diogo Santos Farias	Auxiliar de Maquinas
Arthur Demetrio dos Santos Costa	Técnico em Segurança do Trabalho I
Bruna Ferraz Santiago	Jovem Aprendiz de Limpeza Urbana e Ambiental
Bruno Gomes Pessoa Mendes	Advogado(a)
Carlos Alberto Brizzi Benevides	Diretor
Carlos Alexandre De Souza Torres	Motorista de Caminhão I B
Cleber Eduardo Lima Da Silva	Encarregado Administrativo I A
Daniel Pacheco Albuquerque	Arquiteto II B
Darlan Barros Vitor da Silva	Pedreiro
David da Costa Peclat	Eletricista I
Diego Luciano Marcos	Servente
Djalma Borges dos Santos	Pedreiro
Ednilson Silva de Lima	Carpinteiro
Edson Francisco Neves de Macedo	Assistente Administrativo II A
Elias do Rego Mota	Mecânico I
Elza Mendonca Alves	Copeiro (a)
Expedito Alves da Silva Filho	Armador
Fabio dos Santos Silva	Trainee de Analista de Suprimentos
Fabio Juvino dos Santos	Servente
Fabricio Manhaes da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais I
Fabricio Netto Loche	Médico do Trabalho
Fernanda Figueiredo Jeovani Moratorio	Engenheiro Civil I A
Filipe Sa Barreto Carceler	Gestor de Recursos Humanos
Flavia Ferreira Bezerra	Assistente de Recursos Humanos
Flavio Roberto de Souza	Assistente Administrativo III A
Francisco De Assis Barbosa Pereira	Servente
Francisco de Assis Peres Medeiros	Analista de Contas à Pagar
Gabriel Do Nascimento Rosa	Jovem Aprendiz de Manutenção de Edificações
Gabriel Rosa Goncalves	Coordenador Administrativo I
Hellen da Silva de Oliveira	Secretária
Hemerson de Souza da Cruz	Serralheiro
Iberlucio Almeida Moraes	Motorista Utilitário
Ihury Silva Martiniano dos Santos	Trainee de Analista de Suprimentos
Isabelly Nascimento Soares da Silva	Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas
Ivanildo Lopes de Lima	Pedreiro
Jandira dos Santos	Auxiliar Administrativo
Jean Carlos de Melo	Auxiliar de Topografia
Jeanne D arc dos Santos	Coordenador(a) de Licitação
Jessica Machado Leal Villela	Assistente de Engenharia

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

“OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA”.

PROCESSO N° 06/001.115/2021 – CONTRATO N° 008/2023

SERVIÇOS REFERENTE A 02^a MEDIÇÃO - 02^a ETAPA NORMAL

PERÍODO DE 24/05/2023 ATÉ 22/06/2023

CNO N.º 90.014.91329/73

NOME	FUNÇÃO
Jorge Bonifacio	Carpinteiro
Jorge Luiz Henriques	Topógrafo
Jose Damasceno Azevedo	Servente
Jose Luiz Delvito	Servente de Manutenção Predial
Josineide Flor da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais I
Julia De Freitas Bernardo	Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas
Juliana Salgueiro Lobarinhas	Arquiteto I B
Julimar Pereira da Motta	Controlista I
Leandro da Silva Pinto Junior	Jovem Aprendiz de Limpeza Urbana e Ambiental
Leandro Pereira Rangel	Operador de Máquinas Leves
Luiz Antonio Moreira Lopes	Assistente de Contas à Pagar
Maicon da Rocha Pereira	Engenheiro Civil I A
Maicon Melo de Albuquerque	Topógrafo
Manoel de Moura Filho	Assistente Administrativo III A
Marcelle Martins Fernandes	Assistente de Engenharia
Marcelo Felix De Araujo	Soldador
Marcio Henrique de Oliveira Fernandes	Assistente Administrativo I A
Marco Aurelio Duarte dos Santos	Gerente de TI
Marcos dos Santos Lima	Pedreiro
Marcos Lariucci Lyrio	Arquiteto II C
Maria da Gloria Pereira Benevides	Diretor
Matheus Alves Curvelo do Nascimento	Contínuo
Matheus Dos Santos Machado Soares	Servente
Matheus Fernando Santos	Servente
Monica Silva do Amaral	Analista de Recursos Humanos
Nilton Mattos	Motorista de Caminhão I B
Pablo Souto Pinto de Araujo	Coordenador Administrativo I
Reinaldo Gomes da Silva	Encarregado de Obras I
Renato Rodrigues de Oliveira	Lubrificador
Romilson Ramos Amorim Firmino	Encarregado de Turma I
Romulo Azeredo Gaia	Coordenador de TI
Sophia Vitoria Silva Alves	Jovem Aprendiz de Serviços Administrativas
Thamyres de Souza Amorim e Silva	Engenheira de Planejamento Sistemas e Suprimentos
Thiago Barcellos de Carvalho	Auxiliar Administrativo
Thiago Correia Barros	Coordenador de Contas à Pagar e Tributos
Thiago Lucindo Ferreira	Apontador
Vinicio Augusto Pereira Benevides	Diretor
Wallace Santos de Morais	Auxiliar de Licitação
Wanderson Alves da Silva	Supervisor de Elétrica II
Wellinton Venancio dos Santos	Encarregado Administrativo II A
Winder Diego Pereira	Coordenador Técnico em Segurança do Trabalho

DocuSigned by:


Andre Rangel
6CB470999306478...

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23191.5709519-4	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146853416		Valor Total do Documento 559.000,87	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	66.043,33			66.043,33
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	43.070,57			43.070,57
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	3.148,57			3.148,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	57.697,51			57.697,51
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	6.023,20			6.023,20
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	439,26			439,26
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	7.212,18			7.212,18
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	576,97			576,97
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.884,87			2.884,87
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	4.327,31			4.327,31

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 9

10/07/2023 16:57:07

85800005590 8 00870385232 4 01071623191 0 57095194560 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


CNPJ: 00.299.904/0001-60
 Número: 07.16.23191.5709519-4
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 559.000,87



Pague com o PIX

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.730,92			1.730,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	12.766,44			12.766,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:51.244.31185/78	8.962,41			8.962,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:51.244.31185/78	1.120,30			1.120,30
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:51.244.31185/78	89,62			89,62
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:51.244.31185/78	448,12			448,12
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:51.244.31185/78	672,18			672,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:51.244.31185/78	268,87			268,87
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:51.244.31185/78	1.983,06			1.983,06
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.000.04590/73	7.997,01			7.997,01
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	999,62			999,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.000.04590/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.000.04590/73	79,97			79,97
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.000.04590/73	399,85			399,85
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.000.04590/73	599,77			599,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.000.04590/73	239,91			239,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.000.04590/73	1.769,45			1.769,45
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.000.04592/78	504,68			504,68
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.000.04592/78	63,08			63,08
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.000.04592/78	5,04			5,04
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.000.04592/78	25,23			25,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.000.04592/78	37,85			37,85
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.000.04592/78	15,14			15,14
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.000.04592/78	111,66			111,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.009.63374/71	110.337,24			110.337,24
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.009.63374/71	1.196,96			1.196,96
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.009.63374/71	13.792,15			13.792,15
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.009.63374/71	1.103,37			1.103,37
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.009.63374/71	5.516,86			5.516,86
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.009.63374/71	8.275,29			8.275,29
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	3.310,11			3.310,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.009.63374/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.009.63374/71	24.413,77			24.413,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.010.74980/76	2.110,12			2.110,12
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.010.74980/76	263,76			263,76
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.010.74980/76	21,10			21,10
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.010.74980/76	105,50			105,50
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.010.74980/76	158,25			158,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.010.74980/76	63,30			63,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.010.74980/76	466,89			466,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.010.77706/76	51.787,01			51.787,01
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	279,49			279,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.010.77706/76				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.010.77706/76	6.473,37			6.473,37
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.010.77706/76	517,87			517,87
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.010.77706/76	2.589,35			2.589,35
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.010.77706/76	3.884,02			3.884,02
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.010.77706/76	1.553,61			1.553,61
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.010.77706/76	11.458,65			11.458,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.35962/74	9.323,27			9.323,27
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.35962/74	244,19			244,19
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.35962/74	1.165,40			1.165,40
1176	CP TERCEIROS - INCRA	93,23			93,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.35962/74				
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.35962/74	466,16			466,16
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.35962/74	699,24			699,24
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.35962/74	279,69			279,69
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.35962/74	2.062,91			2.062,91
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.94805/75	15.181,65			15.181,65
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.94805/75	1.897,70			1.897,70
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.94805/75	151,81			151,81
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.94805/75	759,08			759,08
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.94805/75	1.138,62			1.138,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.94805/75	455,44			455,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.94805/75	3.359,16			3.359,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.38280/75	19.073,37			19.073,37
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.38280/75	191,77			191,77
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.38280/75	2.384,17			2.384,17
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.38280/75	190,73			190,73
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.38280/75	953,66			953,66
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.38280/75	1.430,50			1.430,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.38280/75	572,20			572,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.901,34			2.901,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.014.38280/75				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVLUSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.91329/73	8.344,41			8.344,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.91329/73	1.043,05			1.043,05
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.91329/73	83,44			83,44
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.91329/73	417,22			417,22
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.91329/73	625,83			625,83
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.91329/73	250,33			250,33
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.014.91329/73	1.269,31			1.269,31
Totais		559.000,87			559.000,87



Data da Transação: 19/07/2023
Nº Controle: 332.201.420.865.628.649
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858000055908 008703852324 010716231910 570951945605
Data do Pagamento: 19/07/2023
Número do Documento: 0716231915709519-4
Valor Total: R\$ 559.000,87
Autenticação Bancária: 065.356.863

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

nBgP3K?M bKaEpd3K tVVXNQAF dEyoGhBi LbKqTk72 nzcbiMR9 4tRPFDsR 2Dos#Jjy
JbAJ?YeA 8HosuIJM WZZOqNCK FspI2PBBe GeFNf4#? tCsv@iIW 3AtDxA Mr 2tjm8QiK
hSXSW?fL yX?anW9U WZjzm8Vq xGB9f6Hh YX8Uh@hJ mdkUeABz 00551923 005.009.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvintoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23191.5705562-1	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146853416		Valor Total do Documento 32.440,72	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.696,20			1.696,20
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	1.643,42			1.643,42
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:09.331.341/0001-14	19.837,82			19.837,82
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.010.77706/76 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	2.671,76			2.671,76
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.35962/74 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	2.671,13			2.671,13
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.35962/74 CNPJ Prestador:47.822.345/0001-94	159,87			159,87
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023 CNO:90.012.94805/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.320,72			1.320,72
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.439,80			2.439,80

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 2

10/07/2023 16:56:09

85860000324 0 40720385232 2 01071623191 0 57055621672 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


CNPJ: 00.299.904/0001-60
 Número: 07.16.23191.5705562-1
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 32.440,72



DS
EM

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
PA:06/2023	Vencimento:20/07/2023				
CNO:90.014.38280/75	CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29				
Totais		32.440,72			32.440,72



Data da Transação: 19/07/2023
Nº Controle: 332.201.420.865.628.649
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858600003240 407203852322 010716231910 570556216728
Data do Pagamento: 19/07/2023
Número do Documento: 0716231915705562-1
Valor Total: R\$ 32.440,72
Autenticação Bancária: 067.594.137

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

RPXti#Fh #wEzV3rV 72edidfw VW?WkSIC xL4aGp41 UNIYgNwW dx6Xiq34 WERcPZVe
9VYiivQV G9pMTFLq s0*ss5DU Wpz2*QWT UyRloYdk PEZ767zn 2oceWlf6 z?mI4u?a
OP7U2S#9 y8a6MzTc DTBJOSum QQzv7kIh jAWTObQU L52T9ABp 00501923 002400.4

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvintoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	06/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	54109143 / Reinf CP 20721596140 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 131.176,31	R\$ 46.219,14
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 394.696,91	R\$ 394.696,91
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 84.482,21	R\$ 84.482,21
IRRF	R\$ 66.043,33	R\$ 66.043,33
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 676.398,76	R\$ 591.441,59

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/07/2023 16:54:54
Nº do recibo de entrega	0000050000146853416
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	00.299.904/0001-60

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
Período apuração	06/2023	Número do Recibo	50000146853416
Data/Hora da Transmissão	10/07/2023 16:54:54	Identificação da Apuração de Débitos	54109143 / Rein CP Débitos 20721596140 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	Rio De Janeiro	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES		
CPF	45964572715	CRC	-
UF	-	Telefone	2122521341
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.696,20		
Saldo a Pagar	1.696,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.643,42		
Saldo a Pagar	1.643,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	09.331.341/0001-14
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	19.837,82		
Saldo a Pagar	19.837,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	2.671,76		
Saldo a Pagar	2.671,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	2.671,13		
Saldo a Pagar	2.671,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	47.822.345/0001-94
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	159,87		
Saldo a Pagar	159,87		

DS
EM

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.320,72		
Saldo a Pagar	1.320,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	2.439,80		
Saldo a Pagar	2.439,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	128.027,74		
Deduções	Salário Família: 1.094,71 Retenção Lei 9711/98: 83.862,46		
Saldo a Pagar	43.070,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	999,62		
Saldo a Pagar	999,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	399,85		
Saldo a Pagar	399,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	599,77		
Saldo a Pagar	599,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	79,97		
Saldo a Pagar	79,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	239,91		
Saldo a Pagar	239,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.769,45		
Saldo a Pagar	1.769,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	7.997,01		
Saldo a Pagar	7.997,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	263,76		
Saldo a Pagar	263,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	105,50		
Saldo a Pagar	105,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	158,25		
Saldo a Pagar	158,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	21,10		
Saldo a Pagar	21,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	63,30		
Saldo a Pagar	63,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	466,89		
Saldo a Pagar	466,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	2.110,12		
Saldo a Pagar	2.110,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.165,40		
Saldo a Pagar	1.165,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	466,16		
Saldo a Pagar	466,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	699,24		
Saldo a Pagar	699,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	93,23		
Saldo a Pagar	93,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	279,69		
Saldo a Pagar	279,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	2.062,91		
Saldo a Pagar	2.062,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	244,19		
Saldo a Pagar	244,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	9.323,27		
Saldo a Pagar	9.323,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.897,70		
Saldo a Pagar	1.897,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	759,08		
Saldo a Pagar	759,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.138,62		
Saldo a Pagar	1.138,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	151,81		
Saldo a Pagar	151,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	455,44		
Saldo a Pagar	455,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	3.359,16		
Saldo a Pagar	3.359,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	15.181,65		
Saldo a Pagar	15.181,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.120,30		
Saldo a Pagar	1.120,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	448,12		
Saldo a Pagar	448,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	672,18		
Saldo a Pagar	672,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	89,62		
Saldo a Pagar	89,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	268,87		
Saldo a Pagar	268,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.983,06		
Saldo a Pagar	1.983,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	8.962,41		
Saldo a Pagar	8.962,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	13.792,15		
Saldo a Pagar	13.792,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	5.516,86		
Saldo a Pagar	5.516,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	8.275,29		
Saldo a Pagar	8.275,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.103,37		
Saldo a Pagar	1.103,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	3.310,11		
Saldo a Pagar	3.310,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	24.413,77		
Saldo a Pagar	24.413,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.196,96		
Saldo a Pagar	1.196,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	110.337,24		
Saldo a Pagar	110.337,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	6.473,37		
Saldo a Pagar	6.473,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	2.589,35		
Saldo a Pagar	2.589,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	3.884,02		
Saldo a Pagar	3.884,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	517,87		
Saldo a Pagar	517,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.553,61		
Saldo a Pagar	1.553,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	11.458,65		
Saldo a Pagar	11.458,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	279,49		
Saldo a Pagar	279,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	51.787,01		
Saldo a Pagar	51.787,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	2.384,17		
Saldo a Pagar	2.384,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	953,66		
Saldo a Pagar	953,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.430,50		
Saldo a Pagar	1.430,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	190,73		
Saldo a Pagar	190,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	572,20		
Saldo a Pagar	572,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	2.901,34		
Saldo a Pagar	2.901,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	191,77		
Saldo a Pagar	191,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	19.073,37		
Saldo a Pagar	19.073,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.043,05		
Saldo a Pagar	1.043,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	417,22		
Saldo a Pagar	417,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	625,83		
Saldo a Pagar	625,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	83,44		
Saldo a Pagar	83,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	250,33		
Saldo a Pagar	250,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.269,31		
Saldo a Pagar	1.269,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.91329/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	8.344,41		
Saldo a Pagar	8.344,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	63,08		
Saldo a Pagar	63,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	25,23		
Saldo a Pagar	25,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	37,85		
Saldo a Pagar	37,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	5,04		
Saldo a Pagar	5,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	15,14		
Saldo a Pagar	15,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	111,66		
Saldo a Pagar	111,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	504,68		
Saldo a Pagar	504,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	7.212,18		
Saldo a Pagar	7.212,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	2.884,87		
Saldo a Pagar	2.884,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	4.327,31		
Saldo a Pagar	4.327,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	576,97		
Saldo a Pagar	576,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	1.730,92		
Saldo a Pagar	1.730,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	12.766,44		
Saldo a Pagar	12.766,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	439,26		
Saldo a Pagar	439,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	57.697,51		
Saldo a Pagar	57.697,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	6.023,20		
Saldo a Pagar	6.023,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	3.148,57		
Saldo a Pagar	3.148,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	06/2023		
Débito Apurado	66.043,33		
Saldo a Pagar	66.043,33		

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23166.7812941-6	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000140763897		Valor Total do Documento 493.201,01	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	67.399,71			67.399,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	43.328,09			43.328,09
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	6.023,20			6.023,20
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	446,09			446,09
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	7.497,29			7.497,29
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	599,78			599,78
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	2.998,91			2.998,91
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	4.498,37			4.498,37
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.799,35			1.799,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	13.271,11			13.271,11

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 8

15/06/2023 09:49:27

85890004932 7 01010385231 7 71071623166 4 78129416379 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


CNPJ: 00.299.904/0001-60
 Número: 07.16.23166.7812941-6
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 493.201,01



Pague com o PIX

DS
EM

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:51.244.31185/78	8.501,07			8.501,07
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:51.244.31185/78	1.062,63			1.062,63
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:51.244.31185/78	85,01			85,01
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:51.244.31185/78	425,05			425,05
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:51.244.31185/78	637,58			637,58
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:51.244.31185/78	255,03			255,03
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:51.244.31185/78	1.880,99			1.880,99
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.000.04590/73	7.941,57			7.941,57
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.000.04590/73	992,69			992,69
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	79,41			79,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.000.04590/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.000.04590/73	397,07			397,07
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.000.04590/73	595,61			595,61
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.000.04590/73	238,24			238,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.000.04590/73	1.757,19			1.757,19
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.000.04592/78	847,00			847,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.000.04592/78	105,87			105,87
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.000.04592/78	8,47			8,47
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.000.04592/78	42,35			42,35
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.000.04592/78	63,52			63,52
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE	25,41			25,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.000.04592/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.000.04592/78	187,41			187,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.009.63374/71	110.157,28			110.157,28
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.009.63374/71	899,03			899,03
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.009.63374/71	13.769,66			13.769,66
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.009.63374/71	1.101,57			1.101,57
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.009.63374/71	5.507,86			5.507,86
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.009.63374/71	8.261,79			8.261,79
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.009.63374/71	3.304,71			3.304,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.009.63374/71	24.373,95			24.373,95
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.621,94			2.621,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.74980/76				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.74980/76	327,74			327,74
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.74980/76	26,21			26,21
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.74980/76	131,09			131,09
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.74980/76	196,64			196,64
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.74980/76	78,65			78,65
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.74980/76	580,14			580,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.77706/76	53.719,18			53.719,18
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.77706/76	265,09			265,09
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.77706/76	6.714,89			6.714,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.77706/76	537,19			537,19
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.77706/76	2.685,95			2.685,95
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.77706/76	4.028,93			4.028,93
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.77706/76	1.611,57			1.611,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.77706/76	11.886,17			11.886,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.35962/74	12.123,38			12.123,38
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.35962/74	327,78			327,78
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.35962/74	1.515,42			1.515,42
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.35962/74	121,23			121,23
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	606,16			606,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.012.35962/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.35962/74	909,25			909,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.35962/74	363,70			363,70
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.35962/74	2.682,48			2.682,48
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.94805/75	14.636,33			14.636,33
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.94805/75	1.829,54			1.829,54
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.94805/75	146,36			146,36
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.94805/75	731,81			731,81
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.94805/75	1.097,72			1.097,72
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.94805/75	439,08			439,08
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	3.238,50			3.238,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.94805/75				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.014.38280/75	17.647,36			17.647,36
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT 01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.014.38280/75	204,47			204,47
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.014.38280/75	2.205,92			2.205,92
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.014.38280/75	176,47			176,47
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.014.38280/75	882,36			882,36
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.014.38280/75	1.323,55			1.323,55
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.014.38280/75	529,42			529,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.014.38280/75	2.684,42			2.684,42
Totais		493.201,01			493.201,01



Data da Transação: 19/06/2023
Nº Controle: 135.500.338.258.048.118
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858900049327 010103852317 710716231664 781294163795
Data do Pagamento: 19/06/2023
Número do Documento: 0716231667812941-6
Valor Total: R\$ 493.201,01
Autenticação Bancária: 042.799.738

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

jR2#pFTn t7ehAX@t ?ANV4TNo Sa*VY?KR #TFRMwy3 84t@cz3p P7ZrAKGn ohEzrl#N
c@GIQz9M sAou94sV FiSrlQbt vtoQIJNv iOknoyls jZ2Nmgxh WWaqezga FeLDK5t*
ZHLLwYfy zdkx1MCI 9CdY?7a# voEA*dD5 6G4kME*9 g2?UZP?V 00541923 009.003.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvintoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

CNPJ 00.299.904/0001-60	Razão Social DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23164.1709816-9	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000139787901		Valor Total do Documento 27.770,42	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	1.788,60			1.788,60
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	1.675,33			1.675,33
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNPJ Prestador:46.791.074/0001-94	74,01			74,01
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNPJ Prestador:54.948.153/0001-94	1.260,00			1.260,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:51.244.31185/78 CNPJ Prestador:33.031.980/0001-49	20,79			20,79
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.009.63374/71 CNPJ Prestador:09.331.341/0001-14	12.019,53			12.019,53
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.74980/76 CNPJ Prestador:29.513.405/0001-05	446,75			446,75
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.945,20			3.945,20

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 2

13/06/2023 08:44:09

85860000277 5 70420385231 9 71071623164 8 17098169187 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


CNPJ: 00.299.904/0001-60
 Número: 07.16.23164.1709816-9
 Pagar até: 20/06/2023
 Valor: 27.770,42



Pague com o PIX

 DS
EM

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.77706/76 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.35962/74 CNPJ Prestador:07.776.125/0001-57	2.704,58			2.704,58
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.35962/74 CNPJ Prestador:47.822.345/0001-94	149,31			149,31
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.94805/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	887,51			887,51
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.014.38280/75 CNPJ Prestador:06.537.462/0001-29	2.798,81			2.798,81
Totais		27.770,42			27.770,42



Data da Transação: 19/06/2023
Nº Controle: 135.500.338.258.048.118
Empresa: DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 000.299.904/0001-60
Agência de Débito: 468 Conta de Débito: 338521-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858600002775 704203852319 710716231648 170981691878
Data do Pagamento: 19/06/2023
Número do Documento: 0716231641709816-9
Valor Total: R\$ 27.770,42
Autenticação Bancária: 039.730.213

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, junto à Agência 468, na data de pagamento.

Autenticação

bLzg46pp TWNGhPfp VI#M6Z67 V#Bu4Oah TTOLiYy7 bCdmBwHB 7ADdYh6Q vo8dRtPi
sscqjV2F r?v6rv@G 9E2LnIVC xrcLomzp P*rZj*7H KichvIkG YBHyyqPAj mv3Je7jiI
UMOfLn@5 oHKTrCmT TbDRAgF2 UPIwLluv E2GMPOEr WKUUG@3L 00501923 007700.7

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvintoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	00.299.904/0001-60
Nome	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	05/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	20313487471 / eSocial 53300030 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 130.145,79	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 386.651,91	R\$ 370.001,64
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 83.570,08	R\$ 83.570,08
IRRF	R\$ 67.399,71	R\$ 67.399,71
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 667.767,49	R\$ 520.971,43

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES
CPF	459.645.727-15
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/06/2023 09:47:55
Nº do recibo de entrega	0000050000140763897
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	00.299.904/0001-60

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CNPJ	00.299.904/0001-60
----------------------	-----------------------------	------	--------------------

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000139787901
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SETE DE SETEMBRO	Número	98
Complemento	SALA 605	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	Rio De Janeiro	UF	RJ
CEP	20050002	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	CARLOS ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	CPF	45964572715
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	126.997,22		
Deduções	Salário Família: 1.104,68 Retenção Lei 9711/98: 125.892,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	3.148,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.148,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	59.978,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 16.650,27		
Saldo a Pagar	43.328,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	6.714,89		
Saldo a Pagar	6.714,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	2.685,95		
Saldo a Pagar	2.685,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	4.028,93		
Saldo a Pagar	4.028,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	537,19		
Saldo a Pagar	537,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.611,57		
Saldo a Pagar	1.611,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	11.886,17		
Saldo a Pagar	11.886,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	265,09		
Saldo a Pagar	265,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	53.719,18		
Saldo a Pagar	53.719,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	13.769,66		
Saldo a Pagar	13.769,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	5.507,86		
Saldo a Pagar	5.507,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	8.261,79		
Saldo a Pagar	8.261,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.101,57		
Saldo a Pagar	1.101,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	3.304,71		
Saldo a Pagar	3.304,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	24.373,95		
Saldo a Pagar	24.373,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	899,03		
Saldo a Pagar	899,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	110.157,28		
Saldo a Pagar	110.157,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.829,54		
Saldo a Pagar	1.829,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	731,81		
Saldo a Pagar	731,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.097,72		
Saldo a Pagar	1.097,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	146,36		
Saldo a Pagar	146,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	439,08		
Saldo a Pagar	439,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	3.238,50		
Saldo a Pagar	3.238,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	14.636,33		
Saldo a Pagar	14.636,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	2.205,92		
Saldo a Pagar	2.205,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	882,36		
Saldo a Pagar	882,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.323,55		
Saldo a Pagar	1.323,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	176,47		
Saldo a Pagar	176,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	529,42		
Saldo a Pagar	529,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	2.684,42		
Saldo a Pagar	2.684,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	204,47		
Saldo a Pagar	204,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	17.647,36		
Saldo a Pagar	17.647,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.062,63		
Saldo a Pagar	1.062,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	425,05		
Saldo a Pagar	425,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	637,58		
Saldo a Pagar	637,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	85,01		
Saldo a Pagar	85,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	255,03		
Saldo a Pagar	255,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.880,99		
Saldo a Pagar	1.880,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	8.501,07		
Saldo a Pagar	8.501,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	992,69		
Saldo a Pagar	992,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	397,07		
Saldo a Pagar	397,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	595,61		
Saldo a Pagar	595,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	79,41		
Saldo a Pagar	79,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	238,24		
Saldo a Pagar	238,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.757,19		
Saldo a Pagar	1.757,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04590/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	7.941,57		
Saldo a Pagar	7.941,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.515,42		
Saldo a Pagar	1.515,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	606,16		
Saldo a Pagar	606,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	909,25		
Saldo a Pagar	909,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	121,23		
Saldo a Pagar	121,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	363,70		
Saldo a Pagar	363,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	2.682,48		
Saldo a Pagar	2.682,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	327,78		
Saldo a Pagar	327,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	12.123,38		
Saldo a Pagar	12.123,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	327,74		
Saldo a Pagar	327,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	131,09		
Saldo a Pagar	131,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	196,64		
Saldo a Pagar	196,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	26,21		
Saldo a Pagar	26,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	78,65		
Saldo a Pagar	78,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	580,14		
Saldo a Pagar	580,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	2.621,94		
Saldo a Pagar	2.621,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	105,87		
Saldo a Pagar	105,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	42,35		
Saldo a Pagar	42,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	63,52		
Saldo a Pagar	63,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	8,47		
Saldo a Pagar	8,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	25,41		
Saldo a Pagar	25,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	187,41		
Saldo a Pagar	187,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.04592/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	847,00		
Saldo a Pagar	847,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	7.497,29		
Saldo a Pagar	7.497,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	2.998,91		
Saldo a Pagar	2.998,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	4.498,37		
Saldo a Pagar	4.498,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	599,78		
Saldo a Pagar	599,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.799,35		
Saldo a Pagar	1.799,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	13.271,11		
Saldo a Pagar	13.271,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	446,09		
Saldo a Pagar	446,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	6.023,20		
Saldo a Pagar	6.023,20		

DS

EM

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	67.399,71		
Saldo a Pagar	67.399,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.675,33		
Saldo a Pagar	1.675,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.010.77706/76	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	3.945,20		
Saldo a Pagar	3.945,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	07.776.125/0001-57
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	2.704,58		
Saldo a Pagar	2.704,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.010.74980/76	CNPJ Prestador Serviço	29.513.405/0001-05
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	446,75		
Saldo a Pagar	446,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.788,60		
Saldo a Pagar	1.788,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.014.38280/75	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	2.798,81		
Saldo a Pagar	2.798,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.012.94805/75	CNPJ Prestador Serviço	06.537.462/0001-29
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	887,51		
Saldo a Pagar	887,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.012.35962/74	CNPJ Prestador Serviço	47.822.345/0001-94
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	149,31		
Saldo a Pagar	149,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	51.244.31185/78	CNPJ Prestador Serviço	33.031.980/0001-49
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	20,79		
Saldo a Pagar	20,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	90.009.63374/71	CNPJ Prestador Serviço	09.331.341/0001-14
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	12.019,53		
Saldo a Pagar	12.019,53		

DS

EM

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	54.948.153/0001-94
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.260,00		
Saldo a Pagar	1.260,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	46.791.074/0001-94
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	74,01		
Saldo a Pagar	74,01		



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 14:55:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.432.318,38	06-QTDE TRABALHADORES 474	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 114.585,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 114.585,47
--	-------------------------	---------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800011450 854701802308 707678200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 14:55:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.432.318,38	06-QTDE TRABALHADORES 474	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 114.585,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 114.585,47
--	-------------------------	---------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858800011450 854701802308 707678200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DS
EM



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/07/2023

Nº Controle: 686.519.986.721.107.648 | Autenticação Bancária: 057.282.206

net empresa

Conta de débito: **Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: **85880001145-0 85470180230-8 70767820080-9 02999040001-6**

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: **800299904**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**

Competência: **06/2023**

Data de validade: **07/07/2023**

Data de débito: **06/07/2023**

Valor do pagamento: **R\$ 114.585,47**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **468**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

```
rsEsgPQB *Ds@bnbC pmxvj35P EH@Mv8m2 JeTCzPs9 e#g4DbvH nLEgqpjm a@85d4BR
CBalifM# JRVg5x73 xBJSfkmA 6yZBd3Nj 5rKMjqr@ TmF*mPZ# RJAYmlVE 8#o4i#OH
buPbSOR2 #ULEYdRM AFTNzJ#R bGmTEtBL r4PATP4c t2kVWwKN 00510623 001.004.
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 14:55:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA					02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.061,69	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 161,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 161,23
--	-------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000017 612301802302 707678200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 14:55:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA					02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.061,69	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 161,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 161,23
--	-------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300000017 612301802302 707678200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DS
EM



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/07/2023

Nº Controle: 686.519.986.721.107.648 | Autenticação Bancária: 057.282.201

net empresa

Conta de débito: **Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: **85830000001-7 61230180230-2 70767820000-0 02999040001-6**

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: **000299904**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**

Competência: **06/2023**

Data de validade: **07/07/2023**

Data de débito: **06/07/2023**

Valor do pagamento: **R\$ 161,23**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **468**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

034R*gbt nDpLRL7G CggdxiGQ Idg9J4fT D8TizWM8 7phxM8KL mNERwK3w UYDJ6eGP
5cQNSN3T eNEYDzqU YsEmKTpu e4K*#yYd 8yBWDEM6 7UlUwypK iE23VAoA 4l@jR2WX
3bPukfU* 4#2okj#m BsVSJgHm Oy5?Udto Ncz#XGun MZMTkAPw 00500623 00110061

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2023 - 09:58:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.382.915,39	06-QTDE TRABALHADORES 467	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 110.633,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 110.633,23
--	-------------------------	---------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300011060 332301802308 607677200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2023 - 09:58:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.382.915,39	06-QTDE TRABALHADORES 467	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 110.633,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 110.633,23
--	-------------------------	---------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300011060 332301802308 607677200809 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DS
EM



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/06/2023

Nº Controle: 768.967.118.543.839.927 | Autenticação Bancária: 034.120.430

net empresa

Conta de débito: **Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: **85830001106-0 33230180230-8 60767720080-9 02999040001-6**

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: **800299904**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**

Competência: **05/2023**

Data de validade: **07/06/2023**

Data de débito: **06/06/2023**

Valor do pagamento: **R\$ 110.633,23**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **468**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

I49KhGXk Yg9*zog9 XMRTMbUQ FJEbN8wz kBMDU7Fu #6I2UHcf PgSPtmB4 PPspB2am
kvaYcJw* juuEvhkh gOyMXAEB ox@XhBZD vONaaQ##? n3iqu5#q LfzA4w4g ppoxwZcX
8yJOUN7E 7EcZrQ7h nqJRKufd 7P6CDwLy 3z8PiDhB 9w?VI@7v 00510623 001.000.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.108,73	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 162,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 162,17
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000010 621701802309 607677200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0021)22521341
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.108,73	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 00.299.904/0001-60	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 162,17	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 162,17
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000010 621701802309 607677200000 029990400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DS
EM



Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/06/2023

Nº Controle: 768.967.118.543.839.927 | Autenticação Bancária: 034.120.427

net empresa

Conta de débito: **Agência: 468 | Conta: 338521-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa:

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA | CNPJ: 000.299.904/0001-60

Código de barras: **85850000001-0 62170180230-9 60767720000-0 02999040001-6**

Empresa / Órgão:

FGTS/GRF C/TOMADOR

IDENTIF. EMPRESA: **000299904**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**

Competência: **05/2023**

Data de validade: **07/06/2023**

Data de débito: **06/06/2023**

Valor do pagamento: **R\$ 162,17**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA**, junto à Agência **468**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

zMzNkEJQ nfnT732e yAbTu9@G q@Rt4cPG r7x4SLW5 p5dhZHPP vOrBTHzR kiBLgAJQ
w*O2I?k? v8hjfEbF 5*N0sObC SC6tBcbP Kz2SEHNQ LxZKvrrq DnNv@vNE BqoVcEke
xdldGFoB @joI7E?C 7*K#7d7D A6chHIY0 H2#XsZoq Z5ITmwF6 00500623 00120062

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

**ENDOSO
DE SEGURO GARANTIA**

APÓLICE N°:	0306920239907750872035000
RAMO:	0775 - SEGURO GARANTIA: SEGURADO - SETOR PÚBLICO
ENDOSO:	001
PROPOSTA:	Col/Coj. JJS 10001 2.353.349

Vigência do seguro a partir de 00h do dia 23/05/2025 até as 24hs do dia 07/10/2026.

O presente endoso prorroga o término de vigência da Apólice para 07/10/2026. A POTTENCIAL SEGURADORA S/A garante ao SEGURO GARANTIA as obrigações firmadas pelo TOMADOR até o limite da Importância Segurada e de acordo com as condições anexas que são partes integrantes e inseparáveis deste Endoso. Ratificam-se todos os dados e dizeres da Apólice que não foram alterados por este endoso.

Histórico: 0306920239907750872035000 de 04/04/2023, 0306920239907750872035001 de 26/10/2023.

DADOS DO SEGURADO

NOME:	MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	CPF OU CNPJ:	42.498.733/0001-48
ENDERECO:	RUA ULISSES GUIMARÃES 300 - CIDADE NOVA		
CEP:	20.211-090	CIDADE:	RIO DE JANEIRO

DADOS DO TOMADOR

NOME:	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	CPF OU CNPJ:	00.299.904/0001-60
ENDERECO:	RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 98 - GRUPO 605 - CENTRO		
CEP:	20.050-002	CIDADE:	RIO DE JANEIRO

DADOS DO CORRETOR

NOME:	CONSET ADMINISTRAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - FILIAL BH	CPF OU CNPJ:	02.462.674/0002-14
-------	---	--------------	--------------------

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 3.650.002,30 - Três Milhões e Seiscentos e Cinquenta Mil e Dois Reais e Trinta Centavos

MODALIDADE: Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DO ENDOSO

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos causados pelos Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento das obrigações assumidas no CONTRATO SMI 08/2023, e OFÍCIO I/SUBG/CCLD/GC n.º 203/2023, CONCORRÊNCIA PÚBLICA RU N.º 029/2022 que tem por objeto obras de urbanização e infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na comunidade do aeroporto e distrito.

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SMI, CNPJ 42.498.733/0001-48, localizado na rua Afonso Cavalcanti nº 455, Cidade Nova - Rio de Janeiro.

COBERTURAS CONTRATADAS E LIMITES MÁXIMOS DE GARANTIA

COBERTURAS	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÉMIO LÍQUIDO
Construção, Fornecimento ou Prestação de serviços	R\$ 3.650.002,30	R\$ 14.056,01

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice


DADOS DO PRÉMIO DE SEGURO


CUSTO DO SEGURO	FORMA DE PAGAMENTO -	BOLETO	
	Parcela	Valor	Vencimento
Prêmio líquido	1	R\$ 14.056,01	26/11/2023
Adicional de Fracionamento			
Custo de Apólice			
IOF			
Desconto			
Prêmio Total			

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 662/2022 e Processo Susep 15414.637957/2022-35. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800-21-8484 (ligação gratuita).

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/consultar-apólice>. No site, informe o N.º da Apólice: 0306920239907750872035001. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endoso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o n.º de documento 030692023990775087203500000.


João de Lima Góes Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Susep Certificadora Digital


Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Susep Certificadora Digital



As coberturas deste endoso foram contratadas em conformidade com as Condições Contratuais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022. As Condições Contratuais deste produto podem ser verificadas nas páginas seguintes, bem como encontram-se disponíveis no endereço www.pottencial.com.br, ou através do QR Code

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

CONDIÇÕES CONTRATUAIS - CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

 1. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a esse seguro, as seguintes definições:

- 1.1. **Apólice:** documento emitido pela Seguradora, que, em conjunto com as Condições Contratuais, representa o contrato de Seguro Garantia;
- 1.2. **Condições Contratuais:** conjunto das cláusulas que estabelecem as obrigações e os direitos entre Segurado e Seguradora;
- 1.3. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que regulam a contratação de condições específicas ou de coberturas adicionais não previstas nas Condições Contratuais e que passam a integrar estas últimas;
- 1.4. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice;
- 1.5. **Expectativa de Sinistro:** o fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência;
- 1.6. **Indenização:** pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento da obrigação coberta pelo seguro ou execução da Obrigação Garantida;
- 1.7. **Objeto Principal:** relação jurídica, contratual ou editalícia, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;
- 1.8. **Obrigação Garantida:** obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no objeto principal e devidamente garantida pela Apólice de Seguro Garantia referente à construção, fornecimento ou prestação de serviços;
- 1.9. **Prejuízo:** é a perda pecuniária comprovada, correspondente ao custo adicional excedente aos valores originalmente previstos para execução da Obrigação Garantida conforme descritas no frontispício da Apólice, e que tenha sido provocado pelo inadimplemento do Tomador;
- 1.10. **Prêmio:** valor devido pelo Tomador à Seguradora, a título de contraprestação pela aceitação do risco, e que deverá constar da Apólice e/ou Endosso;
- 1.11. **Processo de Regulação de Sinistro:** procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da Comunicação do Sinistro, bem como apurará a existência e extensão dos Prejuízos cobertos pela Apólice;
- 1.12. **Segurado:** é o ente da Administração Pública credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto Principal;
- 1.13. **Seguro Garantia:** seguro cujo objetivo é garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas e pode se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Objeto Principal, conforme descrito no frontispício da Apólice;
- 1.14. **Sinistro:** inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;
- 1.15. **Tomador:** devedor das obrigações estabelecidas no Objeto Principal e que contrata o Seguro Garantia em favor do Segurado;
- 1.16. **Valor da Garantia:** valor máximo garantido pela Seguradora, conforme indicado no frontispício da Apólice.

 2. ACEITAÇÃO DA GARANTIA

- 2.1. A contratação/alteração da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco, tendo a Seguradora o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a sua aceitação, sem prejuízo de solicitação de documentos complementares, hipótese na qual o prazo será suspenso, voltando a correr na data da entrega da documentação, conforme disposto na proposta.
- 2.2. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora deverá comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta, com a devida justificativa

06/03/2021

18/10/21 2160

APÓLICE

2

da recusa.

2.3. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo de 15 dias, caracterizará a aceitação tácita da proposta.

3. OBJETO

3.1. Esta Apólice garante a Indenização, até o Valor da Garantia e na extensão dos Prejuízos efetivamente apurados no Processo de Regulação de Sinistro, em razão do inadimplemento do Tomador, exclusivamente com relação à Obrigação Garantida descrita no frontispício da Apólice.

3.2. Esta Apólice também garante multas devidas ao Segurado, aplicadas mediante o competente Processo Administrativo, na forma da Lei 8.666/1993 ou Lei 13.303/2016 ou Lei nº 14.133/2021, conforme aplicável e devidamente previstas no Objeto Principal.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e/ou Condições Particulares, tendo em vista que a Apólice não garante todas as obrigações do Objeto Principal, são riscos expressamente excluídos pela presente Apólice:

- I. A inadimplência da Obrigação Garantida decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- II. A inadimplência de obrigações que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- III. Obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- IV. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil;
- V. Alteração do devedor da Obrigação Garantida pela Seguradora, sem a prévia anuência da Seguradora, ainda que decorrente de operações societárias;
- VI. Pagamento de verbas ou obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias de responsabilidade do Tomador, salvo quando contratada Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias;
- VII. Prejuízos decorrentes de outras modalidades de Seguro Garantia ou de outros ramos de seguro, tais como, mas não se limitando, a seguro de riscos de engenharia e de responsabilidade civil, bem como perdas e danos e lucros cessantes;
- VIII. Atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, bem como todas as outras ações realizadas fora de um contexto de Estado de Direito e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país;
- IX. Prejuízos causados por roubo, furto, estelionato, apropriação indébita ou quaisquer crimes praticados pelo Tomador, por seus funcionários e/ou prepostos, bem como por eventuais prestadores de serviços agindo em seu nome;
- X. Danos ambientais e aqueles advindos de catástrofes naturais, riscos hidrológicos e/ou geológicos;
- XI. Prejuízos decorrentes do não cumprimento de obrigações fiscais e tributárias;
- XII. Prejuízos decorrentes de fatos ou atos cometidos pelo Tomador antes da emissão da Apólice, bem como fatos e atos cometidos pelo Tomador antes da emissão de Endosso, não comunicados à Seguradora previamente à respectiva emissão do Endosso;
- XIII. Prejuízos decorrentes da alteração da Obrigação Garantida por esta Apólice que tenha sido

acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso;

XIV. Quaisquer prejuízos, multas, rescisões e/ou penalidades relacionados a atos ilícitos dolosos praticados pelo Segurado no âmbito da Obrigação Garantida e/ou atos violadores de normas de anticorrupção perpetrados pelo Tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos no âmbito da Obrigação Garantida, com o conhecimento ou concurso de atos dolosos do Segurado;

XV. Prejuízo decorrente da falta ou atraso na obtenção de quaisquer licenças e/ou autorizações governamentais necessárias à execução da Obrigação Garantida, decorrente de atos ou fatos provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional;

XVI. Determinações, atos ou omissões provenientes de órgãos da administração pública, direta, indireta e/ou fundacional, que prejudiquem ou retardem a execução da Obrigação Garantida;

XVII. Vícios de construção ou falha/deficiência ou ausência de/projetos, estudos, avaliações e análises de natureza técnica referentes ao Objeto Principal, incluindo aqueles havidos e relatórios e estudos de impacto ambiental, viabilidade da contratação e análises de risco, que sejam de responsabilidade do Segurado;

XVIII. Quaisquer perdas, destruição ou danos, de qualquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou quaisquer danos consequentes, ou qualquer responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído radiações ionizantes ou de contaminação por radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, resultante de combustão, cisão ou fusão de material nuclear, bem como qualquer perda, destruição, dano ou responsabilidade legal direta ou indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenha contribuído material de armas nucleares, ficando, ainda, entendido que, para fins desta exclusão, combustão abrange qualquer processo auto sustentador de fissão nuclear;

XIX. Refazimento da Obrigação Garantida em decorrência de mudanças no projeto ou escopo;

XX. Refazimento da Obrigação Garantida em decorrência de vícios, quaisquer defeitos ou deficiência de qualidade da obra ou serviço realizado pelo Tomador e aceito pelo Segurado;

XXI. O pagamento ou liberação financeira a maior em benefício do Tomador, promovida pelo Segurado;

XXII. O impacto decorrente da insuficiência ou deficiência de materiais e/ou serviços constantes do orçamento elaborado ou aprovado pelo Segurado na ocasião da sua contratação;

XXIII. Os custos relativos à execução da Obrigação Garantida não previstos ou não orçados no projeto executivo;

XXIV. Atos terroristas, conforme definido em legislação específica.

5. VALOR DA GARANTIA

5.1. O Valor da Garantia dessa Apólice é o limite máximo a ser desembolsado pela Seguradora para fins de Indenização em caso de Sinistro coberto.

5.2. Salvo disposição em sentido contrário nas Condições Particulares, o Valor da Garantia não sofrerá atualização monetária, sendo indenizado até o limite máximo nominal descrito no frontispício da Apólice.

5.3. O Valor da Garantia somente poderá ser modificado ou atualizado por meio da emissão de Endosso pela Seguradora e cobrança do respectivo Prêmio adicional do Tomador.

6. VIGÊNCIA

APÓLICE N°:	06/001.33510021	0306920239907750872035000
RAMO:	0775 - SEGURO GARANTIA	SEGURADO - SETOR PÚBLICO
ENDOSO:	18/10/21	001
PROPOSTA:		2.353.349

6.1. O prazo de vigência da Apólice será o previsto no frontispício da Apólice e deverá ser igual ao prazo de vigência da Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

6.2. No caso de a Proposta de Seguro ser encaminhada posteriormente ao início de vigência da Obrigação Garantida, o início de vigência da Apólice deverá ser da data da Proposta.

6.3. Caso a vigência da Apólice seja inferior à vigência da Obrigação Garantida, a Seguradora assegurará a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, respeitados os mesmos critérios técnicos e financeiros do Tomador, quando da emissão da Apólice.

6.3.1. O Tomador e/ou Segurado poderão solicitar à Seguradora mediante proposta, até o término da vigência da Apólice, a renovação e manutenção da cobertura da Obrigação Garantida mediante comprovação da manutenção dos critérios técnicos e financeiros do Tomador, bem como apresentar o termo de regularidade da execução da Obrigação Garantida.

7. ALTERAÇÃO DO OBJETO PRINCIPAL E DA APÓLICE

7.1. A Apólice somente poderá ser alterada mediante pedido do Segurado ou, quando o pedido for realizado pelo Tomador, seu representante ou corretor de seguros habilitado, com sua expressa concordância.

7.2. Quando efetuadas alterações na Obrigação Garantida em virtude das quais se faça necessária modificação da Apólice, esta:

7.2.1. Deverá acompanhar tais alterações, caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora; ou

7.2.2. Poderá acompanhar tais alterações, em situações não abrangidas pelo item 7.2.1, desde que haja o respectivo aceite pela Seguradora.

7.3. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser imediatamente comunicada pelo Segurado da alteração do Objeto Principal, em prazo nunca superior a 20 (dias) corridos a contar da alteração.

7.3.1. Caso a alteração agrave o risco e, concomitantemente, tenha relação direta com o sinistro, ou seja, comprovado que o Segurado silenciou de má-fé, haverá perda de direitos por parte do Segurado.

7.4. Em ambas as hipóteses, sob pena de perda do direito ao recebimento da Indenização, a Seguradora deverá ser comunicada acerca da existência de descumprimentos da Obrigação Garantida pela Apólice previamente a qualquer modificação desta.

7.5. Se a alteração previamente estabelecida no Objeto Principal não possuir relação direta com a Obrigação Garantida, a Seguradora não estará obrigada a acompanhar a referida alteração.

8. EXPECTATIVA, CARACTERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO SINISTRO

8.1. A comunicação da Expectativa de Sinistro é obrigatória e deverá ser realizada pelo Segurado, por escrito, imediatamente após a identificação de qualquer fato e/ou inadimplemento do Objeto Principal capaz de gerar prejuízo.

8.2. A Expectativa de Sinistro deverá ser realizada ainda que o Segurado esteja adotando medidas para solucionar a inadimplência ou o fato capaz de gerar prejuízo.

8.3. A ausência ou intempestividade na comunicação da Expectativa de Sinistro poderá gerar perda do direito de Indenização, caso configure agravamento do risco, ainda que não intencional, e impeça a Seguradora de adotar as medidas de acompanhamento e mitigação do risco previstas na Cláusula 9, itens II e III.

8.4. O Sinistro estará caracterizado quando comprovada a inadimplência exclusiva do Tomador em relação à

Obrigação Garantida pela Apólice.

8.5. A Comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada pelo Segurado, por meio escrito, à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, acompanhada dos documentos que comprovem o inadimplemento do Tomador, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

8.5.1. Para a Comunicação do Sinistro, será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos:

- a) Cópia do contrato que formaliza a Obrigação Garantida, seus anexos, apostilamentos e aditivos, se houver;
- b) Cópia integral de todos os processos administrativos instaurados em face do Tomador relacionados ao Objeto Principal, se houver;
- c) Cópia integral do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e respectivo trânsito em julgado;
- d) Cópias de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- f) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos.

8.6. O Processo de Regulação de Sinistro somente será iniciado após a entrega de todos os documentos básicos exigidos pela Seguradora.

8.7. O prazo para a conclusão do processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da entrega de todos os documentos básicos citados no item 8.5.

8.8. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar ao Segurado o envio de documentação e/ou informações complementares, o que poderá ocorrer mais de uma vez.

8.8.1. Na hipótese do item 8.8, o prazo de 30 (trinta) dias corridos será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem atendidas todas as solicitações da Seguradora.

8.9. O não pagamento da indenização no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do último documento necessário para a Regulação do Sinistro ensejará na correção pela taxa SELIC ou índice que vier a substitui-la, pro-rata temporis, sobre o valor da Indenização apurado, aplicada a partir do primeiro dia útil após a data em que deveria ter ocorrido o pagamento.

8.10. A não formalização da Comunicação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa de Sinistro.

8.11. A Indenização dependerá da avaliação da Seguradora sobre a cobertura para o Sinistro ao longo do Processo de Regulação de Sinistro.

8.12. O Processo de Regulação de Sinistro será suspenso no caso de ajuizamento de ação e/ou procedimento arbitral que tenha como objeto o Sinistro comunicado e desde que possua pedido de tutela provisória pendente de julgamento pelo poder judiciário ou por tribunal arbitral.

8.12.1. Caso haja indeferimento da tutela provisória o processo de regulação de sinistro será retomado.

9. MITIGAÇÃO DO RISCO

Comunicada a Expectativa de Sinistro na forma da Cláusula 8, a Seguradora poderá:

- I. realizar o acompanhamento e /ou monitoramento do Objeto Principal;
- II. atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador, devendo o Segurado cooperar com as iniciativas propostas pela Seguradora para mitigação do risco;
- III. prestar apoio a assistência ao Tomador.

10. INDENIZAÇÃO

10.1. A Seguradora indenizará o Segurado até o Valor da Garantia e na extensão do Prejuízo aferido no Processo de Regulação de Sinistro, mediante:

- I. pagamento em dinheiro dos Prejuízos devidos pelo Tomador e garantidos pela Apólice em

APÓLICE N°:	06/003.115/2001	0306920239907750872035000
RAMO:	0775 - SEGURO GARANTIA	SEGURADO - SETOR PÚBLICO
ENDOSO:	FIS.	001
PROPOSTA:	181.0121	2462

2.353.349

decorrência da inadimplência da Obrigação Garantida; ou

II. a execução da Obrigação Garantida até sua conclusão nos mesmos termos e condições estabelecidos no Objeto Principal, exceto se de outra forma acordado entre Segurado e Seguradora;

10.2. No caso de extinção do Objeto Principal, por conta da ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no âmbito do Objeto Principal, serão utilizados para amortização do Valor da Indenização, sem Prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

10.3. Caso a Indenização já tenha sido quitada ou caso a Seguradora já tenha dado início ao processo de execução da Obrigação Garantida quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal, o Segurado fica obrigado a devolver à Seguradora o valor excedente recebido.

11. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de uma Apólice de Seguro Garantia para cobrir a mesma Obrigação Garantida, salvo no caso de apólices complementares.

2. CONCORRÊNCIA DE GARANTIA

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas a Obrigação Garantida por este seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

Sem prejuízo de outras situações descritas nas presentes Condições Contratuais e nas Condições Particulares, o Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado ou ainda pelo representante, de um ou de outro;
- II. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais ou no frontispício da Apólice, quando houver;
- III. O Segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
- IV. A inércia do Segurado no Processo de Regulação de Sinistro pelo prazo prescricional aplicável, após o recebimento da última solicitação de documentos enviada pela Seguradora;
- V. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma da Cláusula 8.1 das presentes Condições Contratuais, caso impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação do risco previstas na Cláusula 9, itens II e III;
- VI. Se o segurado agravar intencionalmente o risco;
- VII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro, nos termos do artigo 771 do Código Civil;
- VIII. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem comunicação à Seguradora na hipótese da cláusula 7.3.1.

14. EXTINÇÃO DA APÓLICE

14.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro: quando a Obrigação Garantida for definitiva e comprovadamente concluídas e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

- I. quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;
- II. quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o Valor da Garantia;

III. quando o Objeto Principal for extinto; ou

IV. quando do término de vigência da Apólice, observados os termos destas Condições Contratuais.

14.2. A extinção antecipada desta Apólice de Seguro Garantia poderá ensejar a restituição proporcional do Prêmio, sem o Prejuízo de disposição diversa em contrato de contragarantia.

15. DEVOLUÇÃO DE PRÊMIO

15.1. Exceto na hipótese de extinção do Seguro Garantia pelo término de vigência e/ou pelo pagamento da Indenização, caberá a devolução do prêmio pago em caso de cancelamento da Apólice, conforme disposições a seguir:

15.1.1. Na hipótese de extinção a pedido da Seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de extinção a pedido do Segurado, a Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção do prazo em dias	% do prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção do prazo em dias	% do prêmio
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

15.1.3. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

15.2. Os valores devidos a título de devolução de Prêmios sujeitam-se à correção pelo IPCA ou índice que vir a substitui-lo, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

15.2.1. No caso de recusa de Proposta pela Seguradora os valores serão exigíveis a partir da data do recebimento do Prêmio.

15.2.2. No caso de cancelamento da Apólice, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento, pela Seguradora, de todos os documentos necessários para comprovação da extinção do risco, ou, se este ocorrer por iniciativa da Seguradora, a partir da data do efetivo cancelamento.

15.2.3. No caso de recebimento indevido de Prêmio pela Seguradora, os valores serão exigíveis a partir da data de recebimento do Prêmio.

15.3. Caso as informações bancárias para a restituição não forem disponibilizadas pelo responsável ou estejam incorretas, o prazo estipulado na cláusula acima será reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

APÓLICE N°:	06/03.1151001	0306920239907750872035000
RAMO:	0775 - SEGURO GARANTIA	SEGURADO - SETOR PUBLICO
ENDOSO:		001
PROPOSTA:	18/10/21	2.353.349
	0463	

16. SUB-ROGAÇÃO

- 16.1. Paga a Indenização, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
- 16.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos a que se refere este item. Deverá o Segurado, ainda, envidar esforços e praticar todos os atos legalmente permitidos para que a Seguradora exerçite de forma tempestiva e eficiente seu direito de sub-rogação previsto nesta cláusula.

17. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 17.1. A forma de contratação do Seguro Garantia é a risco absoluto.
- 17.2. A Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver realizado o pagamento do prêmio nas datas convencionadas.
- 17.3. O Valor da Garantia não será reintegrado em caso de pagamento da indenização e/ou eventual reembolso, ao Tomador, do valor indenizado.
- 17.4. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco pela Seguradora.
- 17.5. A contratação e/ou a alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante a aceitação do risco pela sociedade seguradora.
- 17.6. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
- 17.7. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no site eletrônico www.susep.gov.br.
- 17.8. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
- 17.9. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br.
- 17.10. Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Particulares da Apólice.
- 17.11. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
- 17.12. Cabe ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no presente documento.
- 17.13. Proteção de dados. A Seguradora se compromete a tratar os dados pessoais relacionados a esta Apólice, única e exclusivamente no limite do necessário para o cumprimento das finalidades da mesma e de obrigações legais ou regulatórias, e em respeito à toda a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando, à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Neste sentido, a Seguradora declara que atua de acordo com suas políticas de privacidade e segurança presentes em www.pottencial.com.br e que poderá compartilhar as informações referentes à execução da Apólice e finalidades a ela inerentes, com outras empresas que participam da relação securitária e de resseguro.
- 17.14. Para dirimir eventual questão entre a Seguradora e o Segurado, fica eleito o foro do domicílio do Segurado.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2023.

**PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIOURBE
EDIFÍCIO CENTRO ADMINISTRATIVO CIDADE NOVA
RUA DOM MARCOS BARBOSA N.º 02 – CONJUNTO 203 E 204
CIDADE NOVA**

A/C- FISCALIZAÇÃO

REF.: “OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA”.

PROCESSO N° 06/001.115/2021 – CONTRATO N° 008/2023.


Assunto: **DECLARAÇÃO DECRETO N.º 43.189 DE 18/05/2017**
REF.: 02^a MEDIDA – 02^a ETAPA NORMAL
PERÍODO DE 24/05/2023 ATÉ 22/06/2023

Prezado Senhor,

A Empresa Dimensional Engenharia Ltda., CNPJ n.º 00.299.904/0001-60 Inscrição Estadual n.º 85.438.735, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, vem, mui respeitosamente, à presença de V.S.a., na qualidade de empresa executora dos “OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA.”, no âmbito do Contrato n.º 008/2023, informar que os materiais utilizados na execução dos serviços supramencionados fazem parte do estoque da empresa.

Sendo o que cabia para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração, permanecendo, desde já, no aguardo das vossas providências.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

6CB470599300478...
Dimensional Engenharia Ltda.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO / RIO-URBE

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2023.

Número Original: 990709652023
Forma: Integração com sistemas
Modelo: Geração de número de processo para Sistema Legado
Subscritor: Jose Carlos Velloso
Descrição: Obras de urbanização, infraestrutura e construção de unidades habitacionais multifamiliares na Comunidade do Aço - Vagões e Dialta
Cadastrante: JOSE CARLOS VELLOSO
Data do cadastro: 29/12/23 11:04:48

JOSE CARLOS VELLOSO
Secretário de Empresa I
Matrícula: 35605035
RIO-URBE/PRE/DOU



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - 29/12/2023 às 11:04:54.
Documento Nº: 4615730-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4615730-3675>

Classif. documental | 08.30.10.07



URBINT202301371

SIGA ➔

OBRA/SERVIÇO: **OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÔES E DIALTA**
 CONTRATO: **ago/23**
 EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
 ETAPA: **2^a** MEDIÇÃO: **2^a** PERÍODO: **24/05/2023 à 22/06/2023**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:30:16, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 11:31:31, JOAO AÚDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:03:45 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:15:20.
 Documento N°: 4616718-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616718-3675>




SIGA

URBCAP202308412

OBRA/SERVIÇO: **OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÔES E DIALTA**
 CONTRATO: **ago/23**
 EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
 ETAPA: **2^a** MEDIDAÇÃO: **2^a** PERÍODO: **24/05/2023 à 22/06/2023**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:30:16, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 11:31:31, JOAO AÚDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:03:45 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:15:20.
 Documento N°: 4616718-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616718-3675>



SIGA

URBCAP202308412

OBRA/SERVIÇO: **OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÔES E DIALTA**
 CONTRATO: **ago/23**
 EMPRESA: **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**
 ETAPA: **2^a** MEDIDAÇÃO: **2^a** PERÍODO: **24/05/2023 à 22/06/2023**

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



SONDAGEM



SONDAGEM



TOPOGRAFIA



TOPOGRAFIA



EQUIPAMENTOS



EQUIPAMENTOS

Dimensional Engenharia Ltda

Fiscalização



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:30:16, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 11:31:31, JOAO AÚDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 12:03:45 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:15:20.
 Documento N°: 4616718-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616718-3675>



SIGA

URBCAP202308412

Processo n.º	
Data	Fls.
Rubrica	

Informamos os valores referentes a 2^a etapa da 2^a Medição para a execução dos serviços, objeto do processo 06/001.115/2021, Contrato n.º 8/2023.

Valores:

Valor de materiais:	R\$ 151.061,29
Valor dos equipamentos:	R\$ 113.295,97
Valor de mão de obra:	R\$ 490.949,19
Total	R\$ 755.306,45

Em, 28 de dezembro de 2023




Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:32:03, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 11:32:23, JOAO AÚDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 11:59:59 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:13:59.
Documento N°: 4616799-3675 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616799-3675>



URBCAP202308416

SIGA



Processo:	
Data	Fls.
Rubrica	

À RU/DOU,

Temos a informar que a Fiscalização Atesta que a aplicação dos materiais de construção, ferramentas e equipamentos alugados ATENDE aos termos do Art 2º do Decreto Rio de nº 43.189/2017.

Em, / / .

<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/DmwnWsdDzQkDBMfQZILghmcgWBkNGqgFvLQRgGffXjbnkMhBhInsGQLvjHLXQHTdtJZpmBrsJTZv?pr...> 1/1



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - Secretário de Empresa I / 14664 - 29/12/2023 às 11:32:50, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - GERENTE / 14673 - 29/12/2023 às 11:33:10, JOAO AÚDIR MARTINS BRITO - GERENTE DE PROCESSO I / 14668 - 29/12/2023 às 11:48:50 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - ASSESSOR II / 14664 - 29/12/2023 às 12:13:43.
Documento Nº: 4616820-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616820-3675>



SIGA



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO / RIO-URBE

ATESTAÇÃO SEM RESSALVA

Atesto para fins de liquidação e pagamento que os serviços/materiais, constantes do documento fiscal nº 7965, emitido em 28/12/2023, no valor de R\$ 755.306,45 pelo fornecedor DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 00.299.904/0001-60, estão de acordo com as condições contratadas.

Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2023.

JOSE CARLOS VELLOSO
Secretário de Empresa I
Matrícula: 35605035
RIO-URBE/PRE/DOU

JOAO AUDIR MARTINS BRITO
GERENTE DE PROCESSO I
Matrícula: 35611116
RIO-URBE/PRE/DOU/COE

LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES
GERENTE
Matrícula: 35611009
RIO-URBE/PRE/DOU/COU/2^a GOU

BIANCA DA SILVA BALDEZ
ASSESSOR II
Matrícula: 35612379
RIO-URBE/PRE/DOU



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - 29/12/2023 às 11:33:53, JOAO AUDIR MARTINS BRITO - 29/12/2023 às 11:48:21, LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES - 29/12/2023 às 12:06:02 e BIANCA DA SILVA BALDEZ - 29/12/2023 às 12:12:21.
Documento Nº: 4616853-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4616853-3675>

SIGA



Relatório de Empenhos com Saldos Associados a Documentos Não Liquidados - FCONR02931

00991539

Data de Emissão do Empenho 01/03/2023 a 29/12/2023

Page 1

Órgão 1500



Relação dos Dados do Instrumento Contratual e sua Execução

Data Referência: 29/12/2023

Visão por Processo

Órgão

Código/Nome	1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura	Instrumento:	2023 /	8
-------------	---	--------------	--------	---

Favorecido

CNPJ/CPF	Nome Favorecido	Endereço	CEP
000.299.904/0001-60	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	RUA SETE DE SETEMBRO 98 SALA 605 CENTRO	20.050-002
Cidade	Banco	Agência	Conta
RIO DE JANEIRO	33	3003	130802510

Identificação do Instrumento (Despesa)

Espécie	Exercício	Número	Data Assinatura	Processo	Retenção Contratual		Modalidade Licitação
Contrato	2023	8	05/04/2023	0006/001115/2021	SIM		
Prog Trab		Natureza Despesa	Fonte Rec	Data Empenho	Nº Empenho	Fundamentação Legal	
15.03.15.452.0319.1364		4.4.90.51.02	2501100	01/03/2023	328	ARTIGO 23 INCISO I DA LEI 8666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES (CONCORRÊNCIA)	
Publicação	Número DO	Página DO	Início Previsto	Término Previsto	Prazo Previsto	Nome Representante	CPF Representante
10/04/2023	17	198	05/04/2023	07/04/2026	1099 dia(s)	ALBERTO BRIZZI BENEVIDES	45964572715
Descrição do Objeto							
OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÔES E DIALTA							
Garantia	Valor Garantia	Fim Garantia	Índice	Situação	Data Situação	Último Movimento	
Seguro-garantia	7.300.004,60	22/05/2025		Ativo	05/04/2023	Cadastramento	
Instrumento de Origem							

Resumo da Execução

Valor Instr.	VI. Aditivo Acres.	VI. Aditivo Red.	VI. Termo Exec.	Saldo Instr.	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago Migração
243.333.486,63	0,00	0,00	0,00	243.333.486,63	19.980.572,26	0,00	
Saldo a Exec Instr.	Valor Pago	Valor a Empenhar	Valor a Liquidar	Valor a Pagar			
223.352.914,37	0,00	223.352.914,37	19.980.572,26	0,00			

Detalhamento da Execução

Empenho					Liquidação				Retenção		Pagamento			
Ano	Nº	PT	ND	FR	Valor	Data	Nº	Processo	Valor	Data	Valor	Descrição	Valor	Data
2023	328	15.03.15.452.0319.1364	4.4.90.51.02	2501100	19.980.572,26	01/03/2023								

Total: 19.980.572,26 Total: 0,00 Total: 0,00 Total: 0,00

Histórico: Suspensão/Reinício

Data Reinício



Cronograma do Instrumento Contratual e seus Aditivos

Visão por Processo: - 0006/001115/2021

Órgão: 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

Fornecedor: 000.299.904/0001-60 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Instrumento Contratual : 2023/8 Espécie: Contrato

Valor do Instrumento: 243.333.486,63

Valor dos Aditivos: 0,00

Total do Instrumento: 243.333.486,63

Cronograma:	Data Parcela	Valor da Parcela
	05/04/2023	11.631.340,66
	05/05/2023	13.140.008,28
	05/06/2023	13.140.008,28
	05/07/2023	12.458.674,52
	05/08/2023	12.969.674,84
	05/09/2023	12.969.674,84
	05/10/2023	12.969.674,84
	05/11/2023	12.969.674,84
	05/12/2023	14.843.342,68
	05/01/2024	14.843.342,68
	05/02/2024	14.381.009,06
	05/03/2024	14.502.675,80
	05/04/2024	14.502.675,80
	05/05/2024	14.502.675,80
	05/06/2024	14.551.342,50
	05/07/2024	12.945.341,49
	05/08/2024	12.945.341,49
	05/09/2024	13.067.008,23

Exercício/Número do Termo : 2023/63 Espécie: Aditivo

Tipo de Termo : Prazo

Objeto : 1º TA 63/23 DE 31/05/23 - ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. SEM PRORROGA

Valor do Aditivo : 0,00

Cronograma :	Data Parcela	Valor da Parcela
	23/05/2023	369.477,57
	22/06/2023	563.616,32
	22/07/2023	1.146.492,49
	21/08/2023	2.409.091,55
	20/09/2023	6.330.875,46
	20/10/2023	9.894.056,37
	19/11/2023	13.741.842,56
	19/12/2023	35.125.952,86
	18/01/2024	27.051.802,24
	17/02/2024	17.743.534,74
	18/03/2024	16.100.167,44
	17/04/2024	14.539.234,23
	17/05/2024	12.752.538,63
	18/06/2024	10.315.454,00
	16/07/2024	9.569.461,66
	15/08/2024	11.827.652,38
	14/09/2024	13.145.585,48
	14/10/2024	40.706.650,65

Exercício/Número do Termo : 2023/226 Espécie: Aditivo

Tipo de Termo : Prazo

Objeto : 2º TA 226/2023 DE 14/12/23 - PRORROGACÃO DE PRAZO COM CRIACÃO DE ETAPAS E ADEQ. DE

Valor do Aditivo : 0,00

Cronograma :	Data Parcela	Valor da Parcela



Acompanhamento do empenho - FCONR02442

00991539

RESERVA

Exercicio : 2023	Orgão : 1500	Nome : Secretaria Municipal de Infraestrutura	Processo : 0006/001115/2021
------------------	--------------	---	-----------------------------

Número : 394	Data : 01/03/2023	Status : Ativa	Valor Total :	100.000.000,00
--------------	-------------------	----------------	---------------	----------------

EMPENHO

Número : 328	Data Emissão : 01/03/2023	Status : Ativo	Entrega Im. : NAO	Obrig. Futura: SIM
Impr. : Sim	Coletivo : NAO	Contrapartida de Convênio : Não	Fonte Pag.: 1	2234 2951983

PT 15.03.15.452.0319.1364	FR 2.501.1.00	ND 4.4.90.51.02	Espécie Global	Valor Total 100.000.000,00
------------------------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------------------

Valor Total Liquidado 0,00	VI. Total Pré Liquidado	VI. Anulado Empenho 80.019.427,74	Anul. Pagto c/Retorno Dotação 0,00	Saldo Empenho 19.980.572,26
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ASSOCIADOS A DESPESA

Espécie Contrato	Instrumento 2023/8 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA
---------------------	--

FAVORECIDO

Tipo : JURÍDICA	Código : 000.299.904/0001-60	Nome : DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA
Banco : 33	Agência : 3003	Conta : 130802510

PARCELAS

Mês	Ano	Valor Empenho	Valor Anulado	Valor Pré- Liquidado	Valor Liquidado	Saldo Parcelas	Valor Selecionado p/ Cancelamento
3	2023	11.834.580,09	0,00	0,00	0,00	11.834.580,09	0,00
4	2023	13.395.695,80	5.249.703,63	0,00	0,00	8.145.992,17	0,00
5	2023	13.395.695,80	13.395.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2023	12.699.202,37	12.699.202,37	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2023	13.231.199,93	13.231.199,93	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2023	13.231.199,93	13.231.199,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2023	13.231.199,93	13.231.199,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2023	8.981.226,15	8.981.226,15	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDAÇÕES

Número	Valor Incluído	Anulações de Liquidação	Valor Pago	Anulações de Pagamento
--------	----------------	-------------------------	------------	------------------------

DOCUMENTOS ASSOCIADOS

ID Interna	NR Documento	Valor do Documento	Valor Associado
527909	7964	545.986,57	539.434,74
527909	7964	545.986,57	6.551,83



Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2023.

**PREFEITURA DE CIDADE DO RIO DE JANEIRO - PCRJ
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIORURBE
EDIFÍCIO CENTRO ADMINISTRATIVO CIDADE NOVA
RUA DOM MARCOS BARBOSA N.º 02 – CONJUNTO 203 E 204
CIDADE NOVA**

A/C- FISCALIZAÇÃO

**REF.: “OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÔES E DIALTA”.
PROCESSO N° 06/001.115/2021 – CONTRATO N° 008/2023.**

Assunto: **DECLARAÇÃO SALÁRIOS, VALE TRANSPORTE E TÍCKET ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO**

Prezado Senhor,

A Empresa Dimensional Engenharia Ltda., CNPJ nº. 00.299.904/0001-60, Inscrição Estadual nº 85.438.735, sediada à Rua Sete de Setembro, nº 98 - grupo 605 - Rio de Janeiro, portadora do Contrato nº. 008/2023 referente aos “OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÔES E DIALTA”, PROCESSO N°. 06/001.115/2021 vem pela presente **DECLARAR**, que os **SALÁRIOS, VALE TRANSPORTE E TÍCKET ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO** foram pagos de acordo com o Regime CLT e convenção coletiva do SINTRACONST-RJ., apesar de não remunerados nas medições.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Edson Macedo
FFC87AD043F47C...
Dimensional Engenharia Ltda.



Página 1 de 1





Relatório de Empenhos com Saldos Associados a Documentos Não Liquidados - FCONR02931

00991539

Data de Emissão do Empenho 01/03/2023 a 02/01/2024

Digitized by srujanika@gmail.com

Órgão 1500

Nº do Emp.	Data de Emissão	PT	ND	FR	Processo Instrutivo	CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Fonte Pagadora	Licitação	Saldo de Empenho			
										Embasamento Legal			
328	01/03/2023	15031545203191364	44905102	2.501.1.00	60011152021	299904000160	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	1-2234-2951983				19.980.572,26	
	Processo de Fatura	Nº do Documento	Data de Emissão	Data de Cadastro	Data de Atestação	Data de Associação	CNPJ/CPF	Razão Social/Nome		Data Início Compet.	Data Fim Compet.	Valor do Documento	
	990708682023	7964	28/12/2023	02/01/2024	29/12/2023	01/12/2023	299904000160	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		24/04/2023	23/05/2023	545.986,57	545.986,57
	990709652023	7965	28/12/2023	02/01/2024	29/12/2023	01/12/2023	299904000160	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA		24/05/2023	22/06/2023	755.306,45	755.306,45
										Total por Empenho	1.301.293,02	1.301.293,02	18.679.279,24
										Valor Associado	1.301.293,02	18.679.279,24	
										Total do Órgão	1.301.293,02	18.679.279,24	
										Total Geral	1.301.293,02	18.679.279,24	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO / RIO-URBE

DESPACHO Nº URB-DES-2024/00042

Assunto: PAGAMENTO DE FATURA DE MEDAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

A(o) I/SUBG/CCLD,

em devolução por solicitação, após o atendimento das exigências feitas.

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2024.

JOSE CARLOS VELLOSO
Secretário de Empresa I
Matrícula: 35605035
RIO-URBE/PRE/DOU



Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - 02/01/2024 às 14:48:25.
Documento Nº: 4631580-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4631580-3675>

Classif. documental

08.30.10.07



SIGA ➔

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2023.

DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO –

AEERJ, entidade sem fins econômicos fundada em 25 de junho de 1975, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Debret, 23, salas 1201/1207, Centro, Rio de Janeiro, e CNPJ sob o nº 42.472.431/0001-09, **declara**, para os devidos fins, que a empresa **Dimensional Engenharia Ltda.**, com sede na R. Sete de Setembro, 98 - Sala 1201 - Centro - 20050-002 - RIO DE JANEIRO - RJ, sob o CNPJ nº 00.299.904/0001-60, encontra-se regularmente inscrita no quadro social da AEERJ, com número de registro 305, estando em dia com suas contribuições pecuniárias, de acordo com os artigos 8º, inciso II, e 11 do Estatuto Social, fazendo jus aos respectivos direitos de associado e podendo, portanto, beneficiar-se dos efeitos da decisão judicial ora anexada, proferida no bojo do Mandado de Segurança Coletivo nº 0035006-94.2022.8.19.0001, em curso na 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que proferiu sentença estabelecendo a aplicação da alíquota de 1,2% referente ao IRRF em todos os contratos de empreitada com emprego de materiais, no âmbito do município do Rio de Janeiro.

Declaração válida até 10 de janeiro de 2024

Atenciosamente,

MAYRA MORICONI
OAB/RJ 136.330
Diretora Jurídica

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/DE79-292E-03D1-084E> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **DE79-292E-03D1-084E**



Hash do Documento

8246033C50E8BB845A49E7F77B7AB1D211FC470E9B7C17DC60CFA36B65C7C950

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/12/2023 é(são) :

- Mayra Moriconi Valerio (Signatário) - 097.587.257-50 em
07/12/2023 15:35 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO / RIO-URBE

DESPACHO Nº URB-DES-2024/00081

Assunto: PAGAMENTO DE FATURA DE MEDAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

A(o) I/SUBG/CCLD,

Em atendimento, segue declaração atualizada.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2024.

JOSE CARLOS VELLOSO
Secretário de Empresa I
Matrícula: 35605035
RIO-URBE/PRE/DOU



Classif. documental

08.30.10.07

Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - 03/01/2024 às 10:33:38.
Documento N°: 4640769-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4640769-3675>

SIGA



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SMI

**ELD 02 - EXAME DA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

VERSÃO: 09

I - DADOS DA DESPESA

Tipo da Despesa: (X) Obras () Serviços de Engenharia		Cadastro CNO 900149132973	
Unidade Orçamentária 1500	Natureza de Despesa 4.4.90.51.02	Instrumento Jurídico: Tipo: CONTRATO Ano/Nº: 2023 / 8	NE Coletivo? () Sim (X) Não

II - DOS VALORES

		VALOR DA LIQUIDAÇÃO	
Nº DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA DESPESA: 7965	VALOR DA DESPESA:	Nota Empenho (ano / nº): 2023 / 328 FR: 1.501.1.00	Nota Empenho (ano / nº): / FR:
VALOR BRUTO	755.306,45	755.306,45	
(-) INSS	0,00	0,00	
(=) VALOR APÓS INSS	755.306,45	755.306,45	0,00
(-) MULTA CONTRATUAL	0,00	0,00	
(-) ISS	18.127,35	18.127,35	
(-) IR	9.063,67	9.063,67	
(-) DESCONTO CONDICIONAL	0,00	0,00	
(-) CSLL	0,00	0,00	
(-) COFINS	0,00	0,00	
(-) PIS/PASEP	0,00	0,00	
(-) PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	
(=) VALORES LÍQUIDOS	728.115,43	728.115,43	0,00

III - DO EXAME

	Sim	Não Aplicável
1. Foram preenchidos todos os campos dos Dados da Despesa (item I) e Dos Valores (item II) deste formulário?	X	
2. A Nota de Autorização da Despesa (NAD) foi emitida antes da data de início da execução da despesa?	X	
3. Foi verificado no Sistema FINCON (Acompanhamento do Empenho - FCONR02442) se o(s) empenho(s) possui(em) programação financeira para a liquidação da despesa?	X	

Classif. documental

00.05.22.21



Assinado com senha por ROSANA BRICIO PEREIRA DE ABREU - 03/01/2024 às 10:54:04.
Documento Nº: 4641118-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4641118-3675>



IFRFOR20240021

SIGA ➔

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SMI

3.1. A Nota de Empenho encontra-se vinculada ao respectivo Instrumento Jurídico?	X	
3.2. O favorecido da(s) nota(s) de empenho(s) é o emitente do(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa? No caso de empenho coletivo, preencher o item 1 das Informações Complementares.	X	
3.3. Os documentos comprobatórios da despesa estão associados ao (s) empenho (s) informado (s) neste ELD, conforme Resolução CGM nº 1.693/2020? Juntar Relatório de Empenhos com Saldos Associados a documentos - FCONR02930, correspondente ao presente processo de liquidação e indicar fls. 258	X	
4. No caso de despesa de exercício anterior, foi instaurada a sindicância administrativa conforme determina o Decreto que dispõe sobre a execução orçamentária e financeira para o exercício vigente?		X
4.1. O Ordenador de Despesa obteve junto à PGM informação de que não há ação judicial em curso, bem como precatório emitido para a referida despesa que impossibilitem o pagamento? (Indicar Fls.)		X
4.2. A dívida foi reconhecida pelo Ordenador de Despesas, classificada na ND de Exercício Anterior, o empenho vinculado ao contrato vigente, e juntada cópia da publicação? (Indicar Fls.)		X
5. A despesa foi classificada na Natureza de Despesa adequada ao objeto contratado conforme Classificador Orçamentário das Receitas e Despesas da PCRJ, em vigor e divulgado no site da CGM: http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm/classificador ?	X	
6. Os dados do(s) favorecido(s) da liquidação encontram-se cadastrados no Sistema SIGMA?	X	
7. O(s) documento(s) comprobatório(s) da despesa está(ão) de acordo com as diretrizes de liquidação do Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno (NOR-PRO-104 - Liquidação da despesa) em vigor e divulgado no site da CGM: www.rio.rj.gov.br/web/cgm ?	X	
7.1. Em se tratando de Nota Fiscal Eletrônica, a sua autenticidade, no caso de compra de material, foi verificada junto ao site do Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica - http://www.nfe.fazenda.gov.br/ e no caso de prestação de serviço, no site do respectivo Município?	X	
8. A fatura, folha de medição e nota fiscal foram atestadas pelo(s) fiscal (is) e outro(s) servidores designados por ato da autoridade competente do Órgão ou Entidade da Administração Municipal como responsáveis pelo acompanhamento da obra ou serviço de engenharia, conforme determina o Decreto nº 34.012/2011?	X	
8.1. Consta no presente processo cópia da publicação do Ato de Designação dos Fiscais/Atestadores da presente despesa? (Indicar Fls. 15a 18)	X	
8.2. Foram indicados na documentação comprobatória - Fatura, Folha de Medições e Nota Fiscal - o período da medição,a etapa, o objeto, o nº do Contrato e o número do processo instrutivo?	X	
8.3. Consta no presente processo comprovante de que a obra foi devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Obras (CNO) pela		



Assinado com senha por ROSANA BRICIO PEREIRA DE ABREU - 03/01/2024 às 10:54:04.
Documento Nº: 4641118-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4641118-3675>



IFRFOR20240021

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SMI

construtora contratada, nos termos do artigo 3º, da Instrução Normativa RFB nº 2.061/2021? (Indicar Fls. 22)	X	
8.4. Consta(m) no presente processo a(s) nota(s) fiscal(is), relativa(s) ao (s) material(is) de construção utilizado(s) e/ou a(s) ferramenta(s) e equipamento(s) alugado(s), que comprove(m) as especificações técnicas previstas no projeto aprovado e orçado, conforme artigo 1º, do Decreto Rio nº 43.189/2017? (Indicar Fls. 22)		X
8.5. Consta pronunciamento da Comissão de Fiscalização, que ateste a adequada aplicação dos materiais de construção, ferramentas e equipamentos alugados, nos termos do artigo 2º, do Decreto Rio nº 43.189/2017?(Indicar Fls. 248)	X	
8.6. Em se tratando de prestador de serviço optante pelo Simples Nacional, foi verificado no site http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/ se o mesmo permanece enquadrado no referido regime tributário? (Indicar Fls.)		X
9. O boletim de desempenho foi elaborado conforme o Decreto nº 14.574 /1996? (Indicar Fls. 241/242)	X	
10. Na execução da obra/serviço de engenharia em desacordo com o contratado, foram tomadas as medidas administrativas conforme diretrizes de penalidades aos contratados do Manual de Normas e Procedimentos de Controle Interno (NOR-PRO-201 - Penalidades aplicadas aos contratados) em vigor divulgado no site da CGM: www.rio.rj.gov.br/web/cgm ? (Indicar Fls.)		X
10.1. No caso de aplicação de multa, a mesma encontra-se devidamente cadastrada no Sistema SIGMA?		X
10.2. Para a retenção da multa na liquidação, consta requerimento do contratado para o desconto no pagamento da fatura (artigo 595, §2º do RGCAF)? (Indicar Fls.)		X
10.3. No caso de não aplicação de penalidade, consta despacho exarado pelo Ordenador de Despesa com fundadas razões concluindo não ter havido prejuízo para o serviço público (artigo 592, Parágrafo Único do RGCAF)? (Indicar Fls.)		X
11. Na prestação de serviço com cessão de mão de obra constam as cópias das guias da GFIP (FGTS) e o DARF com as contribuições previdenciárias devidamente quitadas, a relação de empregados do Arquivo SEFIP, e a relação de empregados elaborada pela empresa correspondente ao contrato, referente ao mês anterior ou ao período da execução das obras/serviços de engenharia? (Indicar Fls. 81 a 182)	X	
11.1. Consta no presente processo declaração da contratada de que os salários e o vale-transporte dos empregados, referentes ao mês anterior ou ao período de execução das obras/serviços de engenharia, encontram-se pagos? (Indicar Fls. 75 a 78;257)	X	
11.2. No caso de Acordo ou Dissídio coletivo de trabalho consta no presente processo declaração da contratada de que o tíquete refeição /alimentação, referente ao mês anterior ou ao período de execução das obras/serviços de engenharia, foi fornecido aos empregados? (Indicar Fls. 257)	X	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / SMI

12. O Termo de Contrato/Aditivo/Ajuste está cadastrado e conferido no Sistema FINCON Contratos - FCTR e está de acordo com o valor total e vigência do Instrumento Jurídico, em conformidade com o artigo 3º do Decreto nº 22.319/2002?	X	
12.1. No caso de Rescisão contratual, o Termo está cadastrado e o empenho vinculado ao instrumento jurídico inicial?		X
12.2. O desembolso da despesa está de acordo com o instrumento e a programação de gastos ajustada no Sistema FINCON Contratos - FCTR para o presente exercício financeiro?	X	
13. As prorrogações, suspensões e reinícios de contagem de prazo e garantia contratual foram devidamente autorizadas e cadastradas no Sistema FINCON Contratos - FCTR?	X	
14. Os reajustes de preços foram calculados conforme previsão contratual, especialmente quanto ao índice e periodicidade e está autorizado pela autoridade competente?	X	
15. Em caso de rescisão amigável do contrato, o faturamento está respaldado por laudo de Comissão Especial designada pela autoridade competente para verificação e avaliação das obrigações parcialmente cumpridas (artigos 532 e 533 do RGCAF)? (Indicar Fls.)		X
15.1. Consta cópia da publicação do laudo e da folha de medição correspondente no presente processo? (Indicar Fls.)		X
IV - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR		
(1) No caso de empenho coletivo, discriminar o CNPJ do favorecido:		

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Em face da análise procedida, visando à liquidação sob o aspecto contábil,
DECLARAMOS A CONFORMIDADE da presente despesa, de acordo com
o que estabelece o inciso I, artigo 120 do Decreto nº 3.221/1981, alterado pelo
Decreto nº 22.318/2002.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2024.

ROSANA BRICIO PEREIRA DE ABREU
ASSISTENTE I
Matrícula: 3406931
I/SUBG/CCLD



Assinado com senha por ROSANA BRICIO PEREIRA DE ABREU - 03/01/2024 às 10:54:04.
Documento Nº: 4641118-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4641118-3675>





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO / RIO-URBE

DESPACHO Nº URB-DES-2024/00981

Referência: Processo Nº URB-PRO-2023/01618 , 29/12/23 - URB.

Assunto: PAGAMENTO DE FATURA DE MEDAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

A(o) Sr. Diretor,

Em prosseguimento para que seja enviado à CCLD.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2024.

JOSE CARLOS VELLOSO
Secretário de Empresa I
Matrícula: 35605035
RIO-URBE/PRE/DOU



Classif. documental

08.30.10.07

Assinado com senha por JOSE CARLOS VELLOSO - 31/01/2024 às 11:46:49.
Documento Nº: 4936972-3675 - consulta à autenticidade em
<https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4936972-3675>

SIGA

Nota de Liquidação**Identificação**

Unidade Gestora 150001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Documento 2024NL000006	Emissão 05/02/24
Valor Bruto 755.306,45	Valor Líquido 728.115,43	
Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Liquidar NE de passivo reconhecido previamente
Nota de Empenho	2023NE000328
Credor	00299904000160 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
Órgão Orçamento	1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade Orçamentária	15003 - COORDENADORIA GERAL DE OBRAS
Programa de trabalho	10.15.452. 0319. 1364 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS
Produto Ação	0 - Não definido
Subtítulo	34011 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES DE INTERESS...
Natureza	449051 - OBRAS E INSTALACOES
Identificação do Exercício	2 - Recursos de Exercícios Anteriores
Fonte	501 - Outros Recursos não Vinculados
Tipo de Detalhamento de Fonte	1 - COM DETALHAMENTO
Detalhamento de Fonte	000100 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
Transferência de Receita	000000 - SEM CONVÊNIO
Transferência de Despesa	000000 - SEM CONVÊNIO
Aquisição	231500000008 - IMPORTADO DO SISTEMA FINCON
Operação de Crédito	0 - SEM OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Processo	00060011152021

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
OBRAS E INSTALAÇÕES - 36	364 - OBRAS DE REPARAÇÃO	2023	755.306,45

Retenção

Classificação da Retenção	Base de Cálculo	Valor
Tipo de Retenção: ISS - 16	0,00	18.127,35
Credor da Retenção: 42498733000148 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		
Tipo de Retenção: IRRF - PJ (DIRETA, FUNDAÇÃO, AUTARQUIA) - 26	0,00	9.063,67
Credor da Retenção: 42498733000148 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		
Credor Secundário: CS9999999 - CREDOR SECUNDÁRIO		
Total Retenção (-)		27.191,02

Documentos Comprobatórios

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Nota Fiscal	7965	URB-PRO-2023/01618	12/2023	28/12/2023	755.306,45
Total Documentos Comprobatórios					755.306,45

Observação

EMPENHO MIGRADO DO FINCON. LIQUIDAÇÃO DE RPN - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL INTEGRAL - PROCESSO LEGADO: 99/070.965/2023 - NOTA DE EMPENHO: 2023/328. ISS - R\$18.127,35 IR - R\$9.063,67 VALOR LÍQUIDO A PAGAR - R\$728.115,43
--

Nota Patrimonial**Identificação**

Unidade Gestora	Documento	Emissão
120099 - COORDENADORIA TÉCNICA DE EXAME DAS LIQUIDAÇÕES	2024NP000124	06/02/24

Detalhamento

UG Favorecida	150001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Processo	URB-PRO-2023/01618

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
CONTROLE DE ANÁLISES DE NL's (CGM/CEL) - 86	819 - CONTROLE DE ANÁLISES DE NL's (CGM/CEL)	Desbloqueio de NL - 803	150001.2023NE000328. 00299904000160.150001. 2024NL000006	755.306,45

Observação

NL DESBLOQUEADA

Programação de Desembolso de Retenção

Identificação

UG Liquidante 150001 - SMI	Documento 2024PD000307	Emissão 06/02/24
UG Pagadora 140099 - SUPTM	Ordem Bancária	Domicílio Bancário Origem 001 - 2234 - 0000002951983 - Conta Unica
Favorecido 42498733000148 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Domicílio Bancário Destino 001 - 2234 - 0000000111821
Valor por Extenso Dezoito mil e cento e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos		Valor 18.127,35

Detalhamento

Tipo de Retenção	ISS
Credor da Retenção	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Competência	12/2023
Processo	00060011152021

Itens

Número da NL	2024NL000006 - 150001
Transferência de Receita	000000 - SEM CONVÉNIO
Transferência de Despesa	000000 - SEM CONVÉNIO
Aquisição	231500000008 - IMPORTADO DO SISTEMA FINCON
Tipo Patrimonial	OBRAS E INSTALAÇÕES - 36
Item Patrimonial	OBRAS DE REPARAÇÃO - 364
Credor Secundário	CS9999999 - CREDOR SECUNDÁRIO
Sentença Judicial	0 - Processo: SEM PROCESSO
Vinculação de Pagamento	0 - GERAL
Número da NE	150001.2023NE000328
Credor	00299904000160
Valor	18.127,35

Observação

EMPENHO MIGRADO DO FINCON.
LIQUIDAÇÃO DE RPN - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL INTEGRAL - PROCESSO LEGADO: 99/070.965/2023 - NOTA DE EMPENHO: 2023/328.
ISS - R\$18.127,35
IR - R\$9.063,67
VALOR LÍQUIDO A PAGAR - R\$728.115,43

Programação de Desembolso de Retenção

Identificação

UG Liquidante 150001 - SMI	Documento 2024PD000308	Emissão 06/02/24
UG Pagadora 140099 - SUPTM	Ordem Bancária	Domicílio Bancário Origem 001 - 2234 - 0000002951983 - Conta Unica
Favorecido 42498733000148 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO		Domicílio Bancário Destino 001 - 2234 - 0000000111821
Valor por Extenso Nove mil e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos		Valor 9.063,67

Detalhamento

Tipo de Retenção	IRRF - PJ (DIRETA, FUNDAÇÃO, AUTARQUIA)
Credor da Retenção	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Competência	12/2023
Processo	00060011152021

Itens

Número da NL	2024NL000006 - 150001
Transferência de Receita	000000 - SEM CONVÉNIO
Transferência de Despesa	000000 - SEM CONVÉNIO
Aquisição	231500000008 - IMPORTADO DO SISTEMA FINCON
Tipo Patrimonial	OBRAS E INSTALAÇÕES - 36
Item Patrimonial	OBRAS DE REPARAÇÃO - 364
Credor Secundário	CS9999999 - CREDOR SECUNDÁRIO
Sentença Judicial	0 - Processo: SEM PROCESSO
Vinculação de Pagamento	0 - GERAL
Número da NE	150001.2023NE000328
Credor	00299904000160
Valor	9.063,67

Observação

EMPENHO MIGRADO DO FINCON.
LIQUIDAÇÃO DE RPN - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL INTEGRAL - PROCESSO LEGADO: 99/070.965/2023 - NOTA DE EMPENHO: 2023/328.
ISS - R\$18.127,35
IR - R\$9.063,67
VALOR LÍQUIDO A PAGAR - R\$728.115,43

Programação de Desembolso Orçamentária**Identificação**

UG Liquidante 150001 - SMI	Documento 2024PD000309	Emissão 06/02/24
UG Pagadora 140099 - SUPTM	Ordem Bancária	Domicílio Bancário Origem 001 - 2234 - 0000002951983 - Conta Unica
Favorecido 00299904000160 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.		Domicílio Bancário Destino 033 - 3003 - 0000130802510
Valor por Extenso Setecentos e vinte e oito mil e cento e quinze reais e quarenta e três centavos		Valor 728.115,43

Detalhamento

Nota Liquidação	2024NL000006
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2023NE000328
Credor	00299904000160 - DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.
Natureza	449051 - OBRAS E INSTALACOES
Identificação do Exercício	2 - Recursos de Exercícios Anteriores
Fonte	501 - Outros Recursos não Vinculados
Detalhamento de Fonte	000100 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
Transferência de Receita	000000 - SEM CONVÊNIO
Transferência de Despesa	000000 - SEM CONVÊNIO
Aquisição	231500000008 - IMPORTADO DO SISTEMA FINCON
Domicílio Bancário Destino	033 - 3003 - 0000130802510
Competência	12/2023
Processo	00060011152021

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
OBRAS E INSTALAÇÕES - 36	364 - OBRAS DE REPARAÇÃO	Pagamento - 71	0 - GERAL	2023	728.115,43

Observação

EMPENHO MIGRADO DO FINCON.

LIQUIDAÇÃO DE RPN - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL INTEGRAL - PROCESSO LEGADO: 99/070.965/2023 - NOTA DE EMPENHO: 2023/328.

ISS - R\$18.127,35

IR - R\$9.063,67

VALOR LÍQUIDO A PAGAR - R\$728.115,43