



PROTOCOLO

DIM 00.230.029/2023

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2023

À


PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIO-URBE

Marcela Cosenza
 Assistente
 RIO-URBE
 Mat. 69/561.242-9
 20/09/2023

Att.: Sr. Armando Queiroga
Diretor Presidente

Sr. João Henrique Rato
Diretor de Obras

Sr. João Audir Martins Brito
 Sra. Bianca da Silva Baldez
 Sr. Leandro Ferreira Pacheco Rodrigues
Comissão de Fiscalização



Ref.: **Contrato SMI N° 08/2023 – Processo Administrativo 06/001.115/2021 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA**

Assunto: Necessária e urgente readequação do prazo de execução da obra

Prezados Senhores,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, na qualidade de detentora do contrato que tem como objeto as “**OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA**”, vem, mui respeitosamente, perante V.S.as., expor para, ao final, solicitar o que adiante segue.

Ao passo que a Dimensional os cumprimenta, a empresa faz, preliminarmente, referência ao ofício subscrito por esta I. Diretoria de Obras da RioUrbe (**Anexo 01**), de 10 de julho de 2023, em resposta à carta DIM.00.230.017/2023 (**Anexo 02**), no qual



Página 1 de 6

DS

DS