



PROTOCOLO

DIM 00.230.004/2023

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2023


À

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIO-URBE

A/c: Sr. Armando José Guedes Queiroga Júnior
Diretor Presidente – RIO-URBE

C/c: Comissão de Fiscalização
Sr. João Audir Martins Brito
Sr. Marcelo Fanteza de Assumpção
Sr. Leandro Ferreira Pacheco Rodrigues

Diretor de Obras
João Henrique Rato



Ref: Contrato RIO-URBE Nº 08/2023 – Processo Administrativo 06/001.115/2021 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA

Assunto: Solicitação de Readequação do Cronograma Físico-Financeiro

Prezados Senhores,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, na qualidade de detentora do contrato que tem como objeto as “**OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA**”, vem, mui respeitosamente, perante V.Sas., expor para, ao final, solicitar o que adiante segue:



DS
ALDR

DS
[Assinatura]

DS
[Assinatura]



DIM 00.230.004/2023

Rio de Janeiro, 12 de maio de 2023

À
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIO-URBE

A/c: Sr. Armando José Guedes Queiroga Júnior
Diretor Presidente – RIO-URBE

C/c: Comissão de Fiscalização
Sr. João Audir Martins Brito
Sr. Marcelo Fanteza de Assumpção
Sr. Leandro Ferreira Pacheco Rodrigues

Diretor de Obras
João Henrique Rato

Ref: Contrato RIO-URBE Nº 08/2023 – Processo Administrativo 06/001.115/2021 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA

Assunto: Solicitação de Readequação do Cronograma Físico-Financeiro

Prezados Senhores,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, na qualidade de detentora do contrato que tem como objeto as **“OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA”**, vem, mui respeitosamente, perante V.Sas., expor para, ao final, solicitar o que adiante segue:



DS
ALDR
DS
[Signature]
DS
[Signature]



Considerando a ordem de início das obras e as necessárias diligências e ações que deverão ser tomadas no tocante aos diversos processos de licenciamentos obrigatórios à condução deste empreendimento;

Considerando a obrigatoriedade de licenciamento urbanístico e ambiental para o início das obras;

Considerando que nas diligências iniciais foi constatado que os processos de licenciamento estão em fase embrionária, inclusive inexistindo projeto de alinhamento aprovado para o local, o que é uma etapa antecedente a qualquer pedido de licenciamento e que foge completamente ao escopo e controle da contratada, sendo uma atribuição exclusiva da Prefeitura;

Considerando que parte das diligências e obtenção de documentos para andamento dos processos de licenciamento não estão sob a responsabilidade da Contratada;

Considerando que nos trabalhos iniciais de compatibilização dos projetos, tanto de infraestrutura quanto das edificações foram identificadas não conformidades que inviabilizam a implantação do projeto conforme concebido no básico licitado;

Considerando as necessárias adaptações de projetos básicos;

Considerando que regressões de projetos básicos para fases de concepção atrasam o início do desenvolvimento de seus respectivos projetos executivos e por consequência o início efetivo das obras;

solicitamos a esta ilustre fiscalização a readequação do Cronograma Financeiro, conforme arquivo anexo proposto (Anexos I – Cronograma conforme etapas da planilha orçamentária e, Anexo II – Cronograma conforme modelo do contrato), sem acréscimo de prazo e sem acréscimo de valores.

Além das considerações acima expostas que justificam a necessidade de readequação do cronograma físico-financeiro, seguem abaixo as principais premissas incorporadas nesta proposta de sua redistribuição.

- Alteração do projeto geral de implantação da obra;







- Remoção imediata das edificações habitadas que interferem com as obras de infraestrutura que darão funcionalidade aos novos blocos de apartamentos;
- Obtenção das licenças em até 3 meses;
- Previsão de uma área liberada imediatamente para construção de pelo menos 17 blocos de apartamentos, livres de desapropriações, no Setor Vagões.
- Construção dos blocos de apartamentos em apenas 2 (dois) ciclos;
- Desapropriações ocorrendo conforme necessidade da obra;
- Aprovação e/ou autorização para implementação dos projetos executivos em até 2 (dois) meses, incluindo a definição da cota de implantação dos blocos de apartamentos;
- Liberação com licença ambiental ou sua inexigibilidade (certidão municipal de inexigibilidade emitida pela SMDEIS/SUBCLA) para construção do canteiro principal em até 1 mês.

Na certeza da atenção de V. Sa., a Dimensional coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:


Dimensional Engenharia LTDA.

DS  DS 



Anexo I - CRONOGRAMA CONFORME ETAPAS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA– Comunidade do aço – Vagões e Djalta

ITEM	FASE	%	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18		
1	Edificações Habitacionais - 1 blocos - 16 unidades	1,39%	R\$ 3.392.632,76	0,00%	0,00%	0,00%	1,96%	8,41%	12,22%	17,53%	21,13%	20,79%	17,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			R\$ 3.392.632,76					66.522,21	R\$ 285.369,00	R\$ 414.526,00	R\$ 594.625,00	R\$ 716.779,00	R\$ 705.424,00	R\$ 609.387,55									
2	Edificações Habitacionais - 43 blocos - 688 unidades	60,19%	R\$ 146.454.146,56	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,93%	3,96%	7,39%	6,60%	7,37%	6,62%	5,30%	3,31%	1,32%	0,73%	2,65%	4,64%	42,32%			
			R\$ 146.454.146,56					2.823.882,66	R\$ 5.803.977,33	R\$ 8.733.129,99	R\$ 10.683.810,43	R\$ 9.658.748,21	R\$ 10.791.201,89	R\$ 9.698.950,10	R\$ 7.759.160,08	R\$ 4.849.475,05	R\$ 1.939.790,02	R\$ 1.069.895,01	R\$ 3.879.580,04	R\$ 6.789.265,07	R\$ 61.973.280,66		
3	Demolições	2,02%	R\$ 4.915.425,90	0,00%	0,00%	1,21%	1,97%	2,11%	2,36%	2,00%	0,91%	0,89%	0,91%	0,89%	0,91%	0,89%	0,91%	0,89%	0,91%	0,89%	0,98%		
			R\$ 4.915.425,90				59.312,23	R\$ 96.624,46	R\$ 103.624,46	R\$ 114.499,46	R\$ 116.039,46	R\$ 110.248,69	R\$ 98.411,69	R\$ 44.915,69	R\$ 43.936,69	R\$ 55.936,69	R\$ 1.002.936,69	R\$ 1.130.561,69	R\$ 1.393.839,69	R\$ 342.936,69	R\$ 153.374,69	R\$ 48.226,92	
4	Urbanização	11,57%	R\$ 28.146.237,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,58%	3,40%	4,42%	4,88%	5,83%	6,61%	7,91%	8,43%	9,03%	10,22%	10,04%	8,98%	7,21%	10,44%		
			R\$ 28.146.237,73					726.415,85	R\$ 956.415,85	R\$ 1.244.415,76	R\$ 1.374.415,84	R\$ 1.646.853,57	R\$ 1.860.165,19	R\$ 2.227.416,21	R\$ 2.371.638,30	R\$ 2.541.640,85	R\$ 2.876.416,49	R\$ 2.826.415,85	R\$ 2.527.414,97	R\$ 2.028.415,08	R\$ 2.938.197,94		
5	Terraplenagem	3,77%	R\$ 9.170.024,56	0,00%	0,00%	0,91%	1,63%	1,93%	2,37%	2,58%	3,72%	5,88%	8,78%	8,23%	8,79%	9,76%	9,86%	9,72%	15,58%	5,34%	4,92%		
			R\$ 9.170.024,56				83.178,21	R\$ 149.851,21	R\$ 176.881,21	R\$ 217.261,21	R\$ 236.888,21	R\$ 341.151,21	R\$ 539.413,21	R\$ 804.739,21	R\$ 754.627,21	R\$ 805.765,21	R\$ 895.038,21	R\$ 904.223,21	R\$ 891.581,21	R\$ 1.428.999,21	R\$ 489.387,21	R\$ 451.039,42	
6	Drenagem	3,53%	R\$ 8.578.292,73	0,00%	0,00%	1,28%	2,62%	3,72%	4,24%	6,06%	7,21%	7,84%	8,07%	8,39%	9,08%	8,39%	7,87%	7,24%	6,59%	5,89%	5,53%		
			R\$ 8.578.292,73				109.948,26	R\$ 224.896,20	R\$ 318.695,28	R\$ 363.575,65	R\$ 519.896,58	R\$ 618.141,99	R\$ 672.349,18	R\$ 692.449,53	R\$ 719.481,53	R\$ 778.881,53	R\$ 719.655,97	R\$ 675.159,64	R\$ 620.916,88	R\$ 565.152,78	R\$ 504.897,41	R\$ 474.194,33	
7	Sistema de Esgotamento Sanitário	2,29%	R\$ 5.561.673,15	0,00%	0,00%	3,03%	4,08%	4,34%	4,81%	5,24%	6,06%	7,06%	8,88%	8,63%	8,16%	7,81%	6,94%	6,77%	6,53%	6,06%	5,60%		
			R\$ 5.561.673,15				168.535,55	R\$ 227.071,10	R\$ 241.206,10	R\$ 267.702,10	R\$ 291.446,33	R\$ 337.071,73	R\$ 392.696,55	R\$ 493.636,10	R\$ 479.929,10	R\$ 453.594,98	R\$ 434.203,88	R\$ 386.029,10	R\$ 376.737,10	R\$ 363.060,10	R\$ 337.071,10	R\$ 311.682,23	
8	Sistema de Abastecimento de Água	3,35%	R\$ 8.161.685,48	0,00%	0,00%	0,00%	1,34%	2,58%	3,82%	6,87%	6,12%	6,18%	7,32%	7,74%	9,11%	8,52%	8,50%	7,45%	8,77%	8,11%	7,69%		
			R\$ 8.161.685,48					109.573,66	R\$ 210.247,99	R\$ 311.544,32	R\$ 560.847,34	R\$ 499.780,36	R\$ 502.448,19	R\$ 597.580,58	R\$ 631.780,00	R\$ 743.210,34	R\$ 695.073,03	R\$ 693.477,89	R\$ 608.361,34	R\$ 715.461,34	R\$ 662.126,34	R\$ 620.172,72	
9	Iluminação Pública	3,12%	R\$ 7.599.957,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,14%	5,33%	5,53%	5,88%	6,45%	7,71%	8,65%	11,59%	13,91%	29,82%		
			R\$ 7.599.957,27										390.905,21	R\$ 404.905,21	R\$ 419.905,21	R\$ 446.905,21	R\$ 490.373,21	R\$ 585.653,21	R\$ 657.572,21	R\$ 880.905,21	R\$ 1.056.905,21	R\$ 2.265.927,41	
10	Administração do Canteiro Central e Urbanização	4,72%	R\$ 11.478.732,43	0,91%	1,54%	1,71%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	6,15%	9,68%		
			R\$ 11.478.732,43		104.809,88	R\$ 176.595,88	R\$ 196.787,65	R\$ 706.383,53	R\$ 706.383,53	R\$ 706.383,53	R\$ 706.383,53	R\$ 706.383,53	R\$ 706.383,53	R\$ 706.383,53	R\$ 706.383,53	R\$ 706.383,53	R\$ 706.383,53	R\$ 706.383,53	R\$ 706.383,53	R\$ 706.383,53	R\$ 706.383,53	R\$ 1.111.169,53	
11	Canteiro de Obras	1,16%	R\$ 2.814.752,89	1,49%	2,52%	3,75%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	8,66%		
			R\$ 2.814.752,89		43.303,89	R\$ 43.303,89	R\$ 54.911,67	R\$ 263.215,56	R\$ 173.215,56	R\$ 173.215,56	R\$ 173.215,56	R\$ 173.215,56	R\$ 173.215,56	R\$ 173.215,56	R\$ 173.215,56	R\$ 173.215,56	R\$ 173.215,56	R\$ 173.215,56	R\$ 173.215,56	R\$ 173.215,56	R\$ 173.215,56	R\$ 158.215,56	
12	Apoio e Transporte	1,68%	R\$ 4.096.122,68	5,41%	8,11%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			R\$ 4.096.122,68		61.136,16	R\$ 103.408,48	R\$ 153.408,48	R\$ 244.544,64	R\$ 244.544,64	R\$ 244.544,64	R\$ 244.544,64	R\$ 244.544,64	R\$ 244.544,64	R\$ 244.544,64	R\$ 244.544,64	R\$ 244.544,64	R\$ 244.544,64	R\$ 244.544,64	R\$ 244.544,64	R\$ 244.544,64	R\$ 244.544,64	R\$ 354.544,64	
13	Projetos Executivos E CONSULTORIA	1,22%	R\$ 2.963.802,50	0,15%	0,23%	0,47%	0,99%	2,60%	4,07%	5,65%	6,63%	6,60%	7,29%	6,62%	5,98%	5,24%	4,24%	3,93%	4,86%	5,40%	29,06%		
			R\$ 2.963.802,50		369.455,47	R\$ 933.072,04	R\$ 2.079.565,17	R\$ 4.488.658,83	R\$ 10.819.536,20	R\$ 20.713.592,93	R\$ 34.455.436,42	R\$ 50.583.390,49	R\$ 66.633.195,11	R\$ 84.376.730,87	R\$ 100.476.900,65	R\$ 115.016.136,73	R\$ 127.768.677,35	R\$ 138.084.132,33	R\$ 147.653.595,35	R\$ 159.481.249,42	R\$ 172.626.835,26	R\$ 243.333.486,63	
TOTAL			100,00%	R\$ 243.333.486,63	ACUMULADO	R\$ 369.455,47	R\$ 933.072,04	R\$ 2.079.565,17	R\$ 4.488.658,83	R\$ 10.819.536,20	R\$ 20.713.592,93	R\$ 34.455.436,42	R\$ 50.583.390,49	R\$ 66.633.195,11	R\$ 84.376.730,87	R\$ 100.476.900,65	R\$ 115.016.136,73	R\$ 127.768.677,35	R\$ 138.084.132,33	R\$ 147.653.595,35	R\$ 159.481.249,42	R\$ 172.626.835,26	R\$ 243.333.486,63
PORCENTAGEM NO MÊS				0,15%	0,23%	0,47%	0,99%	2,60%	4,07%	5,65%	6,63%	6,60%	7,29%	6,62%	5,98%	5,24%	4,24%	3,93%	4,86%	5,40%	29,06%		
PORCENTAGEM ACUMULADA (%)				0,15%	0,38%	0,85%	1,84%	4,45%	8,51%	14,16%	20,79%	27,38%	34,68%	41,29%	47,27%	52,51%	56,75%	60,68%	65,54%	70,94%	100,00%		

DS

ALDR

DS

DS

Anexo II - CRONOGRAMA CONFORME MODELO DO CONTRATO - COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA

Contrato		Fonte Recurso		Processo		Gerente de Contrato		Empresa	
08/23 SMI		2501100		06/001.115/2021		JOÃO A/MARCELO/LEANDRO F/VITOR B (SUPL)		DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	
Obra OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES DA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA									
VALORES RELATIVOS AO ACRÉSCIMO E REDUÇÃO DE VALOR									
(R\$)									
CONTRATO OBRA 243.333.486,63				EMPENHADO OBRA 88.362.791,69		À EMPENHAR OBRA 154.970.694,94		OBSERVAÇÕES 10-----08/22	
CRONOGRAMA									
ETAPAS	PERÍODO DE EXECUÇÃO			FATURAMENTO		PERCENTAGENS			
				SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO		
1a	24/04/2023	a	23/05/2023	369.455,47	369.455,47	0,15%	0,15%		
2a	24/05/2023	a	22/06/2023	563.616,56	933.072,04	0,23%	0,38%		
3a	23/06/2023	a	22/07/2023	1.146.493,14	2.079.565,17	0,47%	0,85%		
4a	23/07/2023	a	21/08/2023	2.409.093,66	4.488.658,83	0,99%	1,84%		
5a	22/08/2023	a	20/09/2023	6.330.877,37	10.819.536,20	2,60%	4,45%		
6a	21/09/2023	a	20/10/2023	9.894.056,73	20.713.592,93	4,07%	8,51%		
7a	21/10/2023	a	19/11/2023	13.741.843,49	34.455.436,42	5,65%	14,16%		
8a	20/11/2023	a	19/12/2023	16.125.954,07	50.581.390,49	6,63%	20,79%		
9a	20/12/2023	a	18/01/2024	16.051.804,62	66.633.195,11	6,60%	27,38%		
10a	19/01/2024	a	17/02/2024	17.743.535,76	84.376.730,87	7,29%	34,68%		
11a	18/02/2024	a	18/03/2024	16.100.169,78	100.476.900,65	6,62%	41,29%		
12a	19/03/2024	a	17/04/2024	14.539.236,07	115.016.136,73	5,98%	47,27%		
13a	18/04/2024	a	17/05/2024	12.752.540,62	127.768.677,35	5,24%	52,51%		
14a	18/05/2024	a	16/06/2024	10.315.454,98	138.084.132,33	4,24%	56,75%		
15a	17/06/2024	a	16/07/2024	9.569.463,02	147.653.595,35	3,93%	60,68%		
16a	17/07/2024	a	15/08/2024	11.827.654,07	159.481.249,42	4,86%	65,54%		
17a	16/08/2024	a	14/09/2024	13.145.585,84	172.626.835,26	5,40%	70,94%		
18a	15/09/2024	a	14/10/2024	70.706.651,37	243.333.486,63	29,06%	100,00%		

Fiscais:

JOÃO AUDIR MARTINS BRITO
Matr.: 13/146.113-6

MARCELO FANTEZA DE ASSUMPTÃO
Matr.: 13/295.245-5

LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES
Matr.: 13/319.220-0

VITOR RIBEIRO BACKER
Matr.: 13/319.215-0 (SUPLENTE)

DS



DS



DS



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 7296097824F345FA96E5A98EBB10F274

Status: Concluído

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA DA CARTA DE SOLICITAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA DA OBRA 00230

Obra: Geral

Envelope fonte:

Documentar páginas: 5

Certificar páginas: 5

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 1

Rubrica: 14

Remetente do envelope:

André Rangel

R Sete De Setembro, 98

Sala 605, Centro

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

andrer@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 200.201.189.182

Rastreamento de registros

Status: Original

12/05/2023 14:16:36

Portador: André Rangel

andrer@dimensionalengenharia.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

ANDRE LUIS RANGEL DA ROSA

andrer@dimensionalengenharia.com

Diretor de Engenharia

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura


Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Registro de hora e data

Enviado: 12/05/2023 14:20:08

Visualizado: 12/05/2023 14:20:37

Assinado: 12/05/2023 14:20:48

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/11/2019 16:06:30

ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a

Bruno Mendes


brunom@dimensionalengenharia.com

Advogado

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 200.201.189.182

Enviado: 12/05/2023 14:20:52

Visualizado: 12/05/2023 14:22:00

Assinado: 12/05/2023 14:22:45

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 14/02/2020 16:52:47

ID: 6057f9f8-6c32-4c9b-ae94-7a21bedb55bb

Vinícius Benevides

viniciusb@dimensionalengenharia.com

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 152.248.96.161

Assinado com o uso do celular

Enviado: 12/05/2023 14:20:52

Visualizado: 12/05/2023 14:32:23

Assinado: 12/05/2023 14:33:09

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data**

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
---------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
------------------	--------	-------------------------

Edson edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com Dimensional Engenharia LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 12/05/2023 14:33:13
---	----------------	------------------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
-------------------------------	--------	----------------------

Envelope enviado	Com hash/criptografado	12/05/2023 14:20:08
Entrega certificada	Segurança verificada	12/05/2023 14:32:23
Assinatura concluída	Segurança verificada	12/05/2023 14:33:09
Concluído	Segurança verificada	12/05/2023 14:33:13

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
--

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact dimensional:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: thamyresa@dimensionalengenharia.com

To advise dimensional of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from dimensional

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with dimensional

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to thamyresa@dimensionalengenharia.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.