



PROTOCOLO

DIM 00.230.009/2023

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2023

À

**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIO-URBE**

André da Silva  
Mat. 56/556.110-4  
Rio Urbe

A/c: Sr. Armando José Guedes Queiroga Júnior  
Diretor Presidente – RIO-URBE

C/c: Comissão de Fiscalização  
Sr. João Audir Martins Brito  
Sr. Marcelo Fanteza de Assumpção  
Sr. Leandro Ferreira Pacheco Rodrigues

18/05/2023

|                          |
|--------------------------|
| <b>CADASTRO - SICOP</b>  |
| Nº. <u>58/2023</u>       |
| ORIGEMº. <u>06575740</u> |
| DOCº. <u>20</u>          |

Diretor de Obras  
João Henrique Rato

**Ref: Contrato RIO-URBE Nº 08/2023 – Processo Administrativo 06/001.115/2021 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA**

**Assunto: Solicitação de Readequação do Cronograma Físico-Financeiro**

Prezados Senhores,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, na qualidade de detentora do contrato que tem como objeto as **“OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA”**, vem, mui respeitosamente, perante V.Sas., informar para solicitar o que adiante segue:

DS  
ALDR  
DS  
DS





DIM 00.230.009/2023

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2023

**À**  
**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO – RIO-URBE**

A/c: Sr. Armando José Guedes Queiroga Júnior  
Diretor Presidente – RIO-URBE

C/c: Comissão de Fiscalização  
Sr. João Audir Martins Brito  
Sr. Marcelo Fanteza de Assumpção  
Sr. Leandro Ferreira Pacheco Rodrigues

Diretor de Obras  
João Henrique Rato

**Ref: Contrato RIO-URBE Nº 08/2023 – Processo Administrativo 06/001.115/2021 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA**

**Assunto: Solicitação de Readequação do Cronograma Físico-Financeiro**

Prezados Senhores,

A **DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA.**, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 98, Grupo 605, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.299.904/0001-60, doravante denominada simplesmente “Dimensional”, na qualidade de detentora do contrato que tem como objeto as **“OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES NA COMUNIDADE DO AÇO – VAGÕES E DIALTA”**, vem, mui respeitosamente, perante V.Sas., informar para solicitar o que adiante segue:

DS  
ALDR  
DS  
M  
DS  
R





A Dimensional protocolou solicitação de readequação do cronograma físico-financeiro, no dia 12.05.2023, através da carta DIM 00.230.004/2023.

Na oportunidade foram expostas as considerações e as premissas incorporadas que justificaram a proposta de redistribuição físico-financeira apresentada pela Dimensional.

A Rio-Urbe, no entanto, solicitou readequar o cronograma apresentado pela Dimensional, de tal forma que fosse consumido a totalidade do valor empenhado para o corrente ano.


Portanto, única e exclusivamente para atender essa demanda informada pela Rio-Urbe, a qual diverge significativamente da proposta inicialmente feita pela Dimensional através da carta DIM 00.230.004/2023, elabora-se a presente proposta de readequação do cronograma físico-financeiro, conforme arquivos anexos (Anexo I – Cronograma conforme etapas da planilha orçamentária e, Anexo II – Cronograma conforme modelo do contrato).


Solicitamos, portanto, a esta ilustre fiscalização, exclusivamente para o atendimento desta demanda manifestada pela Rio-Urbe, a readequação do cronograma físico-financeiro, aderente ao valor empenhado para o corrente ano, sem acréscimo de prazo e sem acréscimo de valores.


Na certeza da atenção deste fato por V. Sa., a Dimensional coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários e aproveita o ensejo para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

  
Dimensional Engenharia LTDA.

DS  


DS  




| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                                                           |                    |                    |                    |                |                |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ITEM                         | FASE                                                      | %                  | TOTAL              | MÊS 1              | MÊS 2          | MÊS 3          | MÊS 4            | MÊS 5            | MÊS 6             | MÊS 7             | MÊS 8             | MÊS 9             | MÊS 10            | MÊS 11             | MÊS 12             | MÊS 13             | MÊS 14             | MÊS 15             | MÊS 16             | MÊS 17             | MÊS 18             |
| 1                            | Edificações Habitacionais - 1 blocos - 16 unidades hab.   | 1,39%              | R\$ 3.392.632,76   | 0,00%              | 0,00%          | 0,00%          | 1,96%            | 8,41%            | 12,22%            | 17,53%            | 21,13%            | 20,79%            | 17,96%            | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
|                              |                                                           | R\$ 3.392.632,76   | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -          | R\$ -          | 66.522,21        | R\$ 285.369,00   | R\$ 414.526,00    | R\$ 594.625,00    | R\$ 716.779,00    | R\$ 705.424,00    | R\$ 609.387,55    | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| 2                            | Edificações Habitacionais - 43 blocos - 688 unidades hab. | 60,19%             | R\$ 146.454.146,56 | 0,00%              | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 1,93%             | 3,96%             | 5,94%             | 20,27%            | 14,11%             | 7,37%              | 6,62%              | 5,30%              | 3,31%              | 1,32%              | 0,73%              | 2,65%              |
|                              |                                                           | R\$ 146.454.146,56 | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -          | R\$ -          | 2.823.882,66     | R\$ 5.803.977,33 | R\$ 8.733.129,99  | R\$ 29.683.810,43 | R\$ 20.658.748,21 | R\$ 10.791.201,89 | R\$ 9.698.950,10  | R\$ 7.759.160,08   | R\$ 4.849.475,05   | R\$ 1.939.790,02   | R\$ 1.069.895,01   | R\$ 3.879.580,04   | R\$ 6.789.265,07   | R\$ 31.973.280,66  | R\$ 91,98%         |
| 3                            | Demolições                                                | 2,02%              | R\$ 4.915.425,90   | 0,00%              | 0,00%          | 0,00%          | 1,21%            | 1,97%            | 2,11%             | 2,33%             | 2,36%             | 2,24%             | 2,00%             | 0,91%              | 0,89%              | 1,14%              | 20,40%             | 23,00%             | 28,36%             | 6,98%              | 3,12%              |
|                              |                                                           | R\$ 4.915.425,90   | R\$ -              | R\$ -              | R\$ 59.312,23  | R\$ 96.624,46  | R\$ 103.624,46   | R\$ 114.499,46   | R\$ 116.039,46    | R\$ 110.248,69    | R\$ 98.411,69     | R\$ 44.915,69     | R\$ 43.936,69     | R\$ 55.936,69      | R\$ 1.002.936,69   | R\$ 1.130.561,69   | R\$ 1.393.839,69   | R\$ 342.936,69     | R\$ 153.374,69     | R\$ 48.226,92      |                    |
| 4                            | Urbanização                                               | 11,57%             | R\$ 28.146.237,73  | 0,00%              | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 2,58%             | 3,40%             | 4,42%             | 4,88%             | 5,85%             | 6,61%              | 7,91%              | 8,43%              | 9,03%              | 10,22%             | 10,04%             | 8,98%              | 7,21%              |
|                              |                                                           | R\$ 28.146.237,73  | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ 726.415,85   | R\$ 956.415,85    | R\$ 1.244.415,76  | R\$ 1.374.415,84  | R\$ 1.646.853,57  | R\$ 1.860.165,19  | R\$ 2.227.416,21   | R\$ 2.371.638,30   | R\$ 2.541.640,85   | R\$ 2.876.416,49   | R\$ 2.826.415,85   | R\$ 2.527.414,97   | R\$ 2.028.415,08   |                    |
| 5                            | Terraplenagem                                             | 3,77%              | R\$ 9.170.024,56   | 0,00%              | 0,00%          | 0,00%          | 0,91%            | 1,63%            | 1,93%             | 2,37%             | 2,58%             | 3,72%             | 5,88%             | 8,79%              | 9,76%              | 9,76%              | 9,76%              | 9,72%              | 15,58%             | 5,34%              | 4,92%              |
|                              |                                                           | R\$ 9.170.024,56   | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -          | R\$ 83.178,21  | R\$ 149.851,21   | R\$ 176.881,21   | R\$ 217.261,21    | R\$ 236.888,21    | R\$ 341.151,21    | R\$ 539.413,21    | R\$ 804.739,21    | R\$ 754.627,21     | R\$ 805.765,21     | R\$ 895.038,21     | R\$ 904.223,21     | R\$ 891.581,21     | R\$ 1.428.999,21   | R\$ 489.387,21     |                    |
| 6                            | Drenagem                                                  | 3,53%              | R\$ 8.578.292,73   | 0,00%              | 0,00%          | 0,00%          | 1,28%            | 2,62%            | 3,72%             | 4,24%             | 6,06%             | 7,21%             | 7,84%             | 8,07%              | 8,39%              | 9,08%              | 8,39%              | 7,87%              | 7,24%              | 6,59%              | 5,89%              |
|                              |                                                           | R\$ 8.578.292,73   | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -          | R\$ 109.948,26 | R\$ 224.896,20   | R\$ 318.695,28   | R\$ 363.575,65    | R\$ 519.896,58    | R\$ 618.141,99    | R\$ 672.349,18    | R\$ 692.449,53    | R\$ 719.481,53     | R\$ 778.881,53     | R\$ 719.655,97     | R\$ 675.159,64     | R\$ 620.916,88     | R\$ 565.152,78     | R\$ 504.897,41     |                    |
| 7                            | Sistema de Esgotamento Sanitário                          | 2,29%              | R\$ 5.561.673,15   | 0,00%              | 0,00%          | 0,00%          | 3,03%            | 4,08%            | 4,34%             | 4,81%             | 5,24%             | 6,06%             | 7,06%             | 8,88%              | 8,63%              | 8,16%              | 7,81%              | 6,94%              | 6,77%              | 6,53%              | 6,06%              |
|                              |                                                           | R\$ 5.561.673,15   | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -          | R\$ 168.535,55 | R\$ 227.071,10   | R\$ 241.206,10   | R\$ 267.702,10    | R\$ 291.446,33    | R\$ 337.071,73    | R\$ 392.696,55    | R\$ 493.636,10    | R\$ 479.929,10     | R\$ 453.594,98     | R\$ 434.203,88     | R\$ 386.029,10     | R\$ 376.737,10     | R\$ 363.060,10     | R\$ 337.071,10     |                    |
| 8                            | Sistema de Abastecimento de Água                          | 3,35%              | R\$ 8.161.685,48   | 0,00%              | 0,00%          | 0,00%          | 1,34%            | 2,58%            | 3,82%             | 6,87%             | 6,12%             | 6,16%             | 7,32%             | 7,74%              | 9,11%              | 8,52%              | 8,50%              | 7,45%              | 8,77%              | 8,11%              | 7,60%              |
|                              |                                                           | R\$ 8.161.685,48   | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -          | R\$ 109.573,66 | R\$ 210.247,99   | R\$ 311.544,32   | R\$ 560.847,34    | R\$ 499.780,36    | R\$ 502.448,19    | R\$ 597.580,58    | R\$ 631.780,00    | R\$ 743.210,34     | R\$ 695.073,03     | R\$ 693.477,89     | R\$ 608.361,34     | R\$ 715.461,34     | R\$ 662.126,34     | R\$ 620.172,72     |                    |
| 9                            | Iluminação Pública                                        | 3,12%              | R\$ 7.599.957,27   | 0,00%              | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%             | 0,00%             | 0,00%             | 5,14%             | 5,33%             | 5,53%              | 5,88%              | 6,45%              | 7,71%              | 8,65%              | 11,59%             | 13,91%             | 29,82%             |
|                              |                                                           | R\$ 7.599.957,27   | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -          | R\$ -          | R\$ -            | R\$ -            | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ -             | R\$ 390.905,21    | R\$ 404.905,21     | R\$ 419.905,21     | R\$ 446.905,21     | R\$ 490.373,21     | R\$ 585.653,21     | R\$ 657.572,21     | R\$ 880.905,21     |                    |
| 10                           | Administração do Canteiro Central e Urbanização           | 4,72%              | R\$ 11.478.732,43  | 0,91%              | 1,54%          | 1,71%          | 6,15%            | 6,15%            | 6,15%             | 6,15%             | 6,15%             | 6,15%             | 6,15%             | 6,15%              | 6,15%              | 6,15%              | 6,15%              | 6,15%              | 6,15%              | 6,15%              | 9,18%              |
|                              |                                                           | R\$ 11.478.732,43  | R\$ 104.809,88     | R\$ 176.595,88     | R\$ 196.787,65 | R\$ 706.383,53 | R\$ 706.383,53   | R\$ 706.383,53   | R\$ 706.383,53    | R\$ 706.383,53    | R\$ 706.383,53    | R\$ 706.383,53    | R\$ 706.383,53    | R\$ 706.383,53     | R\$ 706.383,53     | R\$ 706.383,53     | R\$ 706.383,53     | R\$ 706.383,53     | R\$ 706.383,53     | R\$ 706.383,53     | R\$ 1.111.169,53   |
| 11                           | Canteiro de Obras                                         | 1,16%              | R\$ 2.814.752,89   | 1,54%              | 1,54%          | 1,95%          | 9,35%            | 6,15%            | 6,15%             | 6,15%             | 6,15%             | 6,15%             | 6,15%             | 6,15%              | 6,15%              | 6,15%              | 6,15%              | 6,15%              | 6,15%              | 6,15%              | 5,62%              |
|                              |                                                           | R\$ 2.814.752,89   | R\$ 43.303,89      | R\$ 43.303,89      | R\$ 54.911,67  | R\$ 263.215,56 | R\$ 173.215,56   | R\$ 173.215,56   | R\$ 173.215,56    | R\$ 173.215,56    | R\$ 173.215,56    | R\$ 173.215,56    | R\$ 173.215,56    | R\$ 173.215,56     | R\$ 173.215,56     | R\$ 173.215,56     | R\$ 173.215,56     | R\$ 173.215,56     | R\$ 173.215,56     | R\$ 173.215,56     | R\$ 158.215,56     |
| 12                           | Apoio e Transporte                                        | 1,68%              | R\$ 4.096.122,68   | 1,49%              | 2,52%          | 3,75%          | 5,97%            | 5,97%            | 5,97%             | 5,97%             | 5,97%             | 5,97%             | 5,97%             | 5,97%              | 5,97%              | 5,97%              | 5,97%              | 5,97%              | 5,97%              | 5,97%              | 8,66%              |
|                              |                                                           | R\$ 4.096.122,68   | R\$ 61.136,16      | R\$ 103.408,48     | R\$ 153.408,48 | R\$ 244.544,64 | R\$ 244.544,64   | R\$ 244.544,64   | R\$ 244.544,64    | R\$ 244.544,64    | R\$ 244.544,64    | R\$ 244.544,64    | R\$ 244.544,64    | R\$ 244.544,64     | R\$ 244.544,64     | R\$ 244.544,64     | R\$ 244.544,64     | R\$ 244.544,64     | R\$ 244.544,64     | R\$ 244.544,64     | R\$ 354.544,64     |
| 13                           | Projetos Executivos E CONSULTORIA                         | 1,22%              | R\$ 2.963.802,50   | 5,41%              | 8,11%          | 10,81%         | 10,81%           | 10,81%           | 10,81%            | 10,81%            | 10,81%            | 10,81%            | 10,81%            | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%              |
|                              |                                                           | R\$ 2.963.802,50   | R\$ 160.205,54     | R\$ 240.308,31     | R\$ 320.411,08 | R\$ 320.411,08 | R\$ 320.411,08   | R\$ 320.411,08   | R\$ 320.411,08    | R\$ 320.411,08    | R\$ 320.411,08    | R\$ 320.411,08    | R\$ 320.411,08    | R\$ 320.411,08     | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              | R\$ -              |
| TOTAL                        |                                                           |                    | 100,00%            | R\$ 243.333.486,63 | R\$ 369.455,47 | R\$ 933.072,04 | R\$ 2.079.565,17 | R\$ 4.488.658,83 | R\$ 10.819.536,20 | R\$ 20.713.592,93 | R\$ 34.455.436,42 | R\$ 69.581.390,49 | R\$ 96.631.195,11 | R\$ 114.376.730,87 | R\$ 130.476.900,65 | R\$ 145.016.136,73 | R\$ 157.768.677,35 | R\$ 168.084.132,33 | R\$ 177.653.595,35 | R\$ 189.481.249,42 | R\$ 202.626.835,26 |
| ACUMULADO                    |                                                           |                    |                    |                    |                |                |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| PORCENTAGEM NO MÊS           |                                                           |                    |                    | 0,15%              | 0,23%          | 0,47%          | 0,99%            | 2,60%            | 4,07%             | 5,65%             | 14,44%            | 11,12%            | 7,29%             | 6,62%              | 5,98%              | 5,24%              | 4,24%              | 3,93%              | 4,86%              | 5,40%              | 16,73%             |
| PORCENTAGEM ACUMULADA (%)    |                                                           |                    |                    | 0,15%              | 0,38%          | 0,85%          | 1,84%            | 4,45%            | 8,51%             | 14,16%            | 28,60%            | 39,71%            | 47,00%            | 53,62%             | 59,60%             | 64,84%             | 69,08%             | 73,01%             | 77,87%             | 83,27%             | 100,00%            |

DS

ALDR

DS

M

DS

R

Anexo II - CRONOGRAMA CONFORME MODELO DO CONTRATO - COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA

|                                                                                                                                         |                     |               |            |                                    |                |                                         |           |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                         |                     |               |            |                                    |                |                                         |           |                                 |  |
| Contrato                                                                                                                                |                     | Fonte Recurso |            | Processo                           |                | Gerente de Contrato                     |           | Empresa                         |  |
| 08/23 SMI                                                                                                                               |                     | 2501100       |            | 06/001.115/2021                    |                | JOÃO A/MARCELO/LEANDRO F/VITOR B (SUPL) |           | DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA     |  |
| Obra OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MULTIFAMILIARES DA COMUNIDADE DO AÇO - VAGÕES E DIALTA |                     |               |            |                                    |                |                                         |           |                                 |  |
| VALORES RELATIVOS AO ACRÉSCIMO E REDUÇÃO DE VALOR                                                                                       |                     |               |            |                                    |                |                                         |           |                                 |  |
| (R\$)                                                                                                                                   |                     |               |            |                                    |                |                                         |           |                                 |  |
| CONTRATO<br>OBRA<br>243.333.486,63                                                                                                      |                     |               |            | EMPENHADO<br>OBRA<br>88.362.791,69 |                | À EMPENHAR<br>OBRA<br>154.970.694,94    |           | OBSERVAÇÕES<br><br>10-----08/22 |  |
| CRONOGRAMA                                                                                                                              |                     |               |            |                                    |                |                                         |           |                                 |  |
| ETAPAS                                                                                                                                  | PERÍODO DE EXECUÇÃO |               |            | FATURAMENTO                        |                | PERCENTAGENS                            |           |                                 |  |
|                                                                                                                                         |                     |               |            | SIMPLES                            | ACUMULADO      | SIMPLES                                 | ACUMULADO |                                 |  |
| 1a                                                                                                                                      | 24/04/2023          | a             | 23/05/2023 | 369.455,47                         | 369.455,47     | 0,15%                                   | 0,15%     |                                 |  |
| 2a                                                                                                                                      | 24/05/2023          | a             | 22/06/2023 | 563.616,56                         | 933.072,04     | 0,23%                                   | 0,38%     |                                 |  |
| 3a                                                                                                                                      | 23/06/2023          | a             | 22/07/2023 | 1.146.493,14                       | 2.079.565,17   | 0,47%                                   | 0,85%     |                                 |  |
| 4a                                                                                                                                      | 23/07/2023          | a             | 21/08/2023 | 2.409.093,66                       | 4.488.658,83   | 0,99%                                   | 1,84%     |                                 |  |
| 5a                                                                                                                                      | 22/08/2023          | a             | 20/09/2023 | 6.330.877,37                       | 10.819.536,20  | 2,60%                                   | 4,45%     |                                 |  |
| 6a                                                                                                                                      | 21/09/2023          | a             | 20/10/2023 | 9.894.056,73                       | 20.713.592,93  | 4,07%                                   | 8,51%     |                                 |  |
| 7a                                                                                                                                      | 21/10/2023          | a             | 19/11/2023 | 13.741.843,49                      | 34.455.436,42  | 5,65%                                   | 14,16%    |                                 |  |
| 8a                                                                                                                                      | 20/11/2023          | a             | 19/12/2023 | 35.125.954,07                      | 69.581.390,49  | 14,44%                                  | 28,60%    |                                 |  |
| 9a                                                                                                                                      | 20/12/2023          | a             | 18/01/2024 | 27.051.804,62                      | 96.633.195,11  | 11,12%                                  | 39,71%    |                                 |  |
| 10a                                                                                                                                     | 19/01/2024          | a             | 17/02/2024 | 17.743.535,76                      | 114.376.730,87 | 7,29%                                   | 47,00%    |                                 |  |
| 11a                                                                                                                                     | 18/02/2024          | a             | 18/03/2024 | 16.100.169,78                      | 130.476.900,65 | 6,62%                                   | 53,62%    |                                 |  |
| 12a                                                                                                                                     | 19/03/2024          | a             | 17/04/2024 | 14.539.236,07                      | 145.016.136,72 | 5,98%                                   | 59,60%    |                                 |  |
| 13a                                                                                                                                     | 18/04/2024          | a             | 17/05/2024 | 12.752.540,62                      | 157.768.677,34 | 5,24%                                   | 64,84%    |                                 |  |
| 14a                                                                                                                                     | 18/05/2024          | a             | 16/06/2024 | 10.315.454,98                      | 168.084.132,32 | 4,24%                                   | 69,08%    |                                 |  |
| 15a                                                                                                                                     | 17/06/2024          | a             | 16/07/2024 | 9.569.463,02                       | 177.653.595,35 | 3,93%                                   | 73,01%    |                                 |  |
| 16a                                                                                                                                     | 17/07/2024          | a             | 15/08/2024 | 11.827.654,07                      | 189.481.249,42 | 4,86%                                   | 77,87%    |                                 |  |
| 17a                                                                                                                                     | 16/08/2024          | a             | 14/09/2024 | 13.145.585,84                      | 202.626.835,26 | 5,40%                                   | 83,27%    |                                 |  |
| 18a                                                                                                                                     | 15/09/2024          | a             | 14/10/2024 | 40.706.651,37                      | 243.333.486,63 | 16,73%                                  | 100,00%   |                                 |  |

Fiscais:

JOÃO AUDIR MARTINS BRITO  
Matr.: 13/146.113-6

MARCELO FANTEZA DE ASSUMPTÃO  
Matr.: 13/295.245-5

LEANDRO FERREIRA PACHECO RODRIGUES  
Matr.: 13/319.220-0

VITOR RIBEIRO BACKER  
Matr.: 13/319.215-0 (SUPLENTE)

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 2A9D26E397DA4C37AFE17E40D4E80855

Status: Concluído

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA DA SOLICITAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA OBRA 230

Obra: Geral

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Certificar páginas: 5

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 1

Rubrica: 11

Remetente do envelope:

André Rangel

R Sete De Setembro, 98

Sala 605, Centro

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

andrer@dimensionalengenharia.com

Endereço IP: 177.157.219.114

**Rastreamento de registros**

Status: Original

17/05/2023 22:39:20

Portador: André Rangel

andrer@dimensionalengenharia.com

Local: DocuSign

**Eventos do signatário**

ANDRE LUIS RANGEL DA ROSA

andrer@dimensionalengenharia.com

Diretor de Engenharia

Dimensional Engenharia LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

**Assinatura**


Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.157.219.114

**Registro de hora e data**

Enviado: 17/05/2023 22:44:15

Visualizado: 17/05/2023 22:44:29

Assinado: 17/05/2023 22:44:41

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 14/11/2019 16:06:30

ID: 7e38200f-74ee-483b-85e7-b1e55097c30a

Bruno Mendes


brunom@dimensionalengenharia.com

Advogado

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 179.210.249.175

Assinado com o uso do celular

Enviado: 17/05/2023 22:44:46

Visualizado: 17/05/2023 22:49:24

Assinado: 17/05/2023 22:50:35

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 14/02/2020 16:52:47

ID: 6057f9f8-6c32-4c9b-ae94-7a21bedb55bb

Vinícius Benevides

viniciusb@dimensionalengenharia.com

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 179.170.214.135

Assinado com o uso do celular

Enviado: 17/05/2023 22:44:46

Visualizado: 17/05/2023 22:57:52

Assinado: 17/05/2023 22:58:49

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não oferecido através do DocuSign

**Eventos do signatário presencial****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data**

| Eventos de entrega certificados | Status | Registro de hora e data |
|---------------------------------|--------|-------------------------|
|---------------------------------|--------|-------------------------|

| Eventos de cópia | Status | Registro de hora e data |
|------------------|--------|-------------------------|
|------------------|--------|-------------------------|

|                                                                                                                                                         |                |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Edson<br>edsonacompanhamentofat@dimensionalengenharia.com<br>Dimensional Engenharia LTDA<br>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) | <b>Copiado</b> | Enviado: 17/05/2023 22:58:52 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**  
Não oferecido através do DocuSign

| Eventos com testemunhas | Assinatura | Registro de hora e data |
|-------------------------|------------|-------------------------|
|-------------------------|------------|-------------------------|

| Eventos do tabelião | Assinatura | Registro de hora e data |
|---------------------|------------|-------------------------|
|---------------------|------------|-------------------------|

| Eventos de resumo do envelope | Status | Carimbo de data/hora |
|-------------------------------|--------|----------------------|
|-------------------------------|--------|----------------------|

|                      |                        |                     |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| Envelope enviado     | Com hash/criptografado | 17/05/2023 22:44:15 |
| Entrega certificada  | Segurança verificada   | 17/05/2023 22:57:52 |
| Assinatura concluída | Segurança verificada   | 17/05/2023 22:58:49 |
| Concluído            | Segurança verificada   | 17/05/2023 22:58:52 |

| Eventos de pagamento | Status | Carimbo de data/hora |
|----------------------|--------|----------------------|
|----------------------|--------|----------------------|

| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico |
|--------------------------------------------|
|--------------------------------------------|

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, dimensional (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

#### **How to contact dimensional:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com)

#### **To advise dimensional of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

#### **To request paper copies from dimensional**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

#### **To withdraw your consent with dimensional**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [thamyresa@dimensionalengenharia.com](mailto:thamyresa@dimensionalengenharia.com) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify dimensional as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by dimensional during the course of your relationship with dimensional.